Caacupé, 01 de Diciembre de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar, Gobernador

Gobernador de Cordillera

Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, en mi condición de Fiscal de Obras, a los efectos de remitir informe de los trabajos **Adicionales** presentado por la empresa **MORENO INGENIERÍA** representado por el Ing. Ricardo Moreno Balbuena, mencionando la justificación técnica de los mismos, que cito a continuación:

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" CON ID Nº 401643 del **CONTRATO Nº 144/2021**

Itacurubi de la cordillera compañía Cariy Loma

Trabajos ADICIONALES

Ítem	Rubro	Unidad de Medida	Presupuestado	Realizado	Ejecutado de mas	Precio Presupuestado	Monto Ejecutado	Justificación
1	Replanteo y marcación	M2	1065,00	1785,00	720,00	3.500	2.520.000	La extensión del empedrado tiene por objeto lo siguiente: El tramo ejecutado y que es objeto de este contrato, no contempla la solución integral de la zona de obras. Se constató con las últimas lluvias caídas que el tramo licitado inicialmente no llega hasta una Capilla que se encuentra en dicho lugar, haciéndose imposible el acceso a la misma en días afectados por las inclemencias climatológicas. Además quedaría una obra más completa, proporcionando una solución definitiva e integral para la comunidad. Por lo que se recomienda ampliar el tramo de 120ml para que sea una obra de solución completa e integral y a la vez para que la obra no quede inconclusa.
2	Perfilado caja de empedrado	M3	266,25	446,25	180,00	14.500	2.610.000	
3	Pavimento tipo empedrado (colchón de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica).	M2	1075,00	1795,00	720,00	56.000	40.320.000	
4	Enripiado con triturada 6ª	M3	7,67	12,81	5,14	180.000	925.200	
5	Construcción de muro de contención	M3	6,40	10,24	3,84	485.000	1.862.400	
6	Provisión y colocación de cordón de Hº (0,10x0,30x0,50 m) (escondido)	ML	430,00	670,00	240,00	30.500	7.320.000	
7	Relleno de recostadero	M3	0,00	25,00	25,00	95.000	2.375.000	
8	Limpieza final y retiro de escombros	GL	1,00	2,00	1,00	2.000.000	2.000.000	
TOTAL - IVA INCLUIDO							**59.932.600**	

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Observación: Los trabajos adicionales corresponden a las mediciones realizadas en obra.

Por lo expuesto la Fiscalización a mi cargo justifica y recomienda la ejecución de los trabajos mencionados.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, me despido con el respeto que se merece.

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras