324

12(doce)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 17375/2022

TITULAR:
ABH EMPRESA CONSTRUCTORA

NOMBRE Y APELLIDO:
HUGO FALCON

TELEFONO:
0981432899

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
3FJS CONTRATO SG MINISTRO Nº 94/2019, REMITE PROPUESTA DE CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4 Y CONSTITUYE UNA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA AL INFORME TECNICO

FACTURA: Nro. 0 — **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DEREGISTRO.:

CRIVEROS 12/04/2022 16:40:02

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP _____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF _____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME _____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT _____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS _____

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.04.12 16:43:55 -04'00'

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 5195
Fecha 18 ABR 2022 Hora 08:25
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 18 ABR 2022

☐ VMAF ☐ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☑ RU/PTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

ABH
EMPRESA CONSTRUCTORA

RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN" CONTRATO SG MINISTRO N° 94/19 CONVENIO MODIFICATORIO N° 4

Asunción, 11 de abril de 2022

Nota ABH-N°10 /22

Arq RICARDO RIEGO
COORDINADOR
PROGRAMA DE RU-BTR- PREST 2419/OC-PR2420/BL-PR

Ref. PRESENTACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 4
" RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN"
CONTRATO SG MINISTRO N° 94/19

Nos dirigimos a Ud. con el objeto de presentar al MOPC la propuesta de **CONVENIO MODIFICATORIO N° 4** y constituye una documentación complementaria al informe técnico elaborado para el efecto. -

La propuesta del **CONVENIO MODIFICATORIO N° 4** constituye la información complementaria, al informe presentado con anterioridad que fue entregado a fines del mes de diciembre de 2021, el informe actualizado comprende las obras contratadas, así como las que serán construidas según resultados de lo observado en obra y adecuadas según la puesta en valor del edificio.

Las soluciones y puesta en valor del edificio responden a las recomendaciones de especialistas y a las prospecciones y cálculos que a lo largo del desarrollo de la obra fueron presentadas a la fiscalización de obras, teniendo en cuenta las recomendaciones de las ETAGs. Las correcciones y modificaciones presentadas en el presente
CONVENIO MODIFICATORIO N° 4 permitirán que el edificio responda a las condiciones actuales de uso, y la puesta en valor de las construcciones históricas realizadas a fines del siglo XIX, y principios del XX.

Los trabajos que se realizan actualmente se enmarcan en consonancia con la Ley 5621/16 De Protección del Patrimonio Cultural del Paraguay" y para la salvaguarda de construcciones comprendidas hasta la década de 1950 en cuyo ámbito se enmarca el proceso histórico de transformación del Edificio de Puerto de Asunción e incluido como parte del Programa Reconversión Urbana del MOPC, el cual permitirá abrir nuevamente este espacio que se encontraba cerrado al público, devolviéndole el encanto de sus años de gloria.

Rosana Zorrilla
12/04/22
10:25

Las modificaciones planteadas que serán implementadas consisten en el ajuste de algunas cantidades de obra como obras nuevas a implementar, que darán una buena funcionalidad, y optimización a la obra. Este año 2022 a principio de año continuamos con las consecuencias de obra por causa del **COVID 19** , que si bien solo paramos en la cuarentena total, dotamos al personal implicado en la obra mayor seguridad y protección ante los riesgos biológicos, (filtro sanitario, Lic. en Enfermería, fumigación sistemática de obra y desinfección, etc.), gran parte de la documentación fue presentada a fines del año 2022 y esta entrega responde a ajustes y verificaciones realizados con los especialistas y técnicos de RU . También debemos destacar, los efectos exógenos como la GUERRA desatada entre RUSIA y UCRANIA, que afectó a la matriz energética mundial, provocando subas de insumos que por periodos muy cortos de tiempo incidieron en el costo de los materiales cobre, vidrio, hierro, etc.

El monto final del contrato con el **Convenio Modificatorio N° 4** es de Gs. **29.382.000.000 IVA Incluido,** el mismo es independiente y la variación en relación al convenio modificatorio N° 2, por lo cual la ampliación del Contrato de Obra permanece **32,42%** en relación al monto original del Contrato. -

Con el **CONVENIO MODIFICATORIO N° 3** se extendió el plazo de terminación, de obra al **27 de octubre de 2022.-**

Las documentaciones complementarias que hacen al **Convenio Modificatorio N° 4** son las siguientes:

BIBLIORATO 1—212 fojas

- Nota de presentación.
- Antecedentes.
- Planilla Contrato Original + CM N° 1 + CM N° 2 + CM N° 3.
- Ítems Objeto del CM N° 4.
- Planilla de Análisis de Precios Unitarios de Ítems Nuevos.
- Curva de Avance Físico – Financiero
- Ruta Crítica.
- Justificación técnica.
- Especificaciones técnicas.

BIBLIORATO 2 – 178 fojas

- Antecedentes.
- Marco Legal.
- Protocolo de Intervención y Proyecto Ejecutivo para la Restauración del Edificio Histórico del Puerto de Asunción.
- Informe técnico de especialistas, objeto del CM N°4.

BIBLIORATO 3 – 246 fojas.

- Fichas de aberturas.
- Láminas de ítems contractuales del CM N°4.
- Laminas especiales. Actualización de planos.

La empresa **ABH SA** ha entregado gran parte de la documentación el **diciembre de 2021** y los trabajos que se consideraron para el convenio 4 fueron consensuados en reiteradas reuniones de obra, los documentos están sujetos a revisión, Análisis y Correcciones. -

S/N OTRO PARTICULAR Y ESPERANDO UNA FAVORABLE ACOGIDA LE SALUDO ATTE.

Ing. VICENTE CANILLAS
Representante Legal
ABH S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

ABH SA

CC- ING HUGO ROLON
Supervisor

ANEXO ORDEN DE SERVICIO VMAF N° 04/2022

CODIGO SNIP	**83**	**COSTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA DGIP**	1.918.653.603.320	**CUENTA CON AUMENTO DEL COSTO DEL PROYECTO CONFORME LEY N° 6490/2020**	**SI**	**NOMBRE DEL PROYECTO**	PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO 2419/OC-PR Y 2420/BL-PR.	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	ID	DESCRIPCION DEL LLAMADO	EMPRESA	ESTADO DE LLAMADO	TIPO	CODIGO DE CONTRATACION	MONTO	OBS
(Idenficar Estructura Presupuestaria)	**(Idenficar ID de Llamado)**	**(Describir el nombre del Llamado y/o Contrato)**	**Nombre**	**(Indicar el estado que se encuetra el proceso: En Proceso, Adjudicado)**	**(Indicar si la contratacion corresponde al: Contrato Principal, Convenios, etc., incluir todos los casos)**	**(Indicar en caso que corresponda el CC, CM, IM, o No Aplica en el caso que asi sea)**	**(Indicar el monto de la contratacón)**	-
3-001-7-6	206192	CONTRATACION DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE LA AVDA STELLA MARIS	OCHO A S.A.	ADJUDICADO	PRINCIPAL	LP-12013-10-19926	668.468.231	LOS MONTOS CORRESPONDEN A PARTIR DEL AÑO 2014 DEL COMPONENTE RU- UNA VEZ HABILITADO EL CODIGO SNIP FUE PAGADO
					CONVENIO MODIF. N° 1	AC-12013-13-10201	119.406.847	
					REAJUSTE	RC-12013-15-17704	305.071.377	
3-001-7-6	206209	CONTRATACION DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA OBRA DEL PARQUE DE SOLIDARIDAD - 1RA ETAPA	CONSORCIO ABH - ARQ. ANA LUCI PORRO	ADJUDICADO	PRINCIPAL	LP-12013-10-19948	552.787.427	LOS MONTOS CORRESPONDEN A PARITR DEL AÑO 2014 DEL COMPONENTE RU - UNA VEZ HABILITADO EL CODIGO SNIP FUE PAGADO
					CONVENIO MODIF. N° 1	AC-12013-11-4095	69.500.066	
3-001-7-6	202542	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD FINAL Y DISEÑO DE INGENIERIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO TIPO BUS DE TRANSITO RAPIDO (BTR)	CONSORCIO BRT BUS	ADJUDICADO	CONVENIO MODIF. N° 1	AC-12013-12-6065	131.140.035	LOS MONTOS CORRESPONDEN A PARTIR DEL AÑO 2014 DEL COMPONENTE RU - UNA VEZ HABILITADO EL CODIGO SNIP FUE PAGADO
3-001-7-6	N/A	LOCACION DE INMUEBLES	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AS	ADJUDICADO	PRINCIPAL	EE-12013-13-83877	120.000.000	CONTRATO FINALIZADO
3-003-7-11	N/A	LOCACION DE INMUEBLES	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AS	ADJUDICADO	PRINCIPAL	EE-12013-15-109885	150.000.000	CONTRATO FINALIZADO
3-003-7-11	285170	ALQUILER DE OFICINAS PARA SEDE DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE RECONVERSION URBANA Y BTR. AD REFERENDUM AL PGN 2015	ERCIDA MERCEDES RENAULT CANDIA	ADJUDICADO	PRINCIPAL	LC-12013-15-104080	175.499.996	CONTRATO FINALIZADO
3-003-7-11	301355	ALQUILER DE OFICINAS PARA EL PROYECTO RECONVERSION URBANA. AD REFERENDUM AL PGN 2016	ERCIDA MERCEDES RENAULT CANDIA	ADJUDICADO	PRINCIPAL	LC-12013-16-122540	196.404.762	CONTRATO FINALIZADO
3-003-7-11	285632	LOCACION DE INMUEBLE PARA SEDE DE LAS OFICINAS - PRESTAMOS 2419/CO-PR Y 2420/BL-PR. AD REFERENDUM AL PGN 2015	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	ADJUDICADO	PRINCIPAL	LC-12013-15-105174	184.500.000	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	302079	ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PRESTAMO BID 2419/OC-PR Y BID - AD REFERENDUM AL PGN 2016	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	ADJUDICADO	PRINCIPAL	LC-12013-16-128483	184.500.000	CONTRATO FINALIZADO

Ricardo Riego V.
Coordinador
UEP - VMOPC

ANEXO ORDEN DE SERVICIO VMAF N° 04/2022

CODIGO SNIP	**83**	**COSTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA DGIP**	1.918.653.603.320	**CUENTA CON AUMENTO DEL COSTO DEL PROYECTO CONFORME LEY N° 6490/2020**	**SI**	**NOMBRE DEL PROYECTO**	PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO 2419/OC-PR Y 2420/BL-PR.	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	ID	DESCRIPCION DEL LLAMADO	EMPRESA	ESTADO DE LLAMADO	TIPO	CODIGO DE CONTRATACION	MONTO	OBS
3.002.02.03	330036	LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA RU/BTR	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	ADJUDICADO	PRINCIPAL	LC-12013-17-140962	47.850.000	CONTRATO FINALIZADO
3-003-7-11	N/A	HONORARIOS PROFESIONALES	CONSULTORES	N/A	N/A	N/A	1.534.645.863	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03 1-001-21	N/A	HONORARIOS PROFESIONALES	CONSULTORES	EN EJECUCION	N/A	N/A	14.218.183.095	CONTRATO FINALIZADO
3-003-7-11	281031	LCO CONTRATACION DE FIRMAS INDEPENDIENTE PARA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA - CONVENIO DE PRESTAMO N° 2419/OC-PR y 2420/BL-PR - BID.	AUDICON	ADJUDICADO	PRINCIPAL	SC-12013-15-105250	268.070.000	
1-001-21				ADJUDICADO	CONVENIO MODIF. N° 2	AC-12013-19-36902	112.420.000	
				ADJUDICADO	CONVENIO MODIF. N° 3	AC-12013-20-38814	18.000.000	
				EN EJECUCION	CONVENIO MODIF. N° 4	AC-12013-21-41674	56.210.000	
				EN PROCESO	CONVENIO MODIF. N° 5	EN PROCESO	84.315.000	
3-003-7-11	291169	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PLAN COMUNICACIONAL DEL PROGRAMA RU - BTR	COEFICIENTE	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CA-12013-15-115511	1.030.904.000	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	291242	ELABORACION DEL PLAN DE GESTION SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL METROBUS	GEAM S.A.	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CD-12013-15-118194	510.000.000	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	292256	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO CAMINO VECINALES	ADJUDICADO	CONVENIO MODIF. N° 2	AC-12013-17-25770	4.648.199.660	PAGO DE ALQUILER - GASTOS REEMBOLSABLES ADICIONALES
3.002.02.03	304822	SELECCION DE CONSULTORES PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MITIGACION A AFECTACIONES PARA EL COMERCIO FORMAL	EMPRENDER	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CD-12013-16-133136	550.000.000	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	319185	CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE BILLETAJE-BTR	GSD PLUS	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CD-12013-17-141773	399.984.000	CONTRATO FINALIZADO
					CONVENIO MODIF. N° 1	AC-12013-18-34172	168.000.000	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	316019	LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL	PUBLICITARIA NASTA	ADJUDICADO	PRINCIPAL	LP-12013-16-130658	1.500.000.000	CONTRATO FINALIZADO

Arq. Ricardo Riego V.
Coordinador
UEP RU/BTR SVMOPC

ANEXO ORDEN DE SERVICIO VMAF N° 04/2022

CODIGO SNIP	**83**	**COSTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA DGIP**	1.918.653.603.320	**CUENTA CON AUMENTO DEL COSTO DEL PROYECTO CONFORME LEY N° 6490/2020**	SI	**NOMBRE DEL PROYECTO**	PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO 2419/OC-PR Y 2420/BL-PR.	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	ID	DESCRIPCION DEL LLAMADO	EMPRESA	ESTADO DE LLAMADO	TIPO	CODIGO DE CONTRATACION	MONTO	OBS
3.002.02.03	317340	ASESORIA EN LA PLANIFICACION PROGRAMATICA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA	ROCIO GONZALEZ	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CD-12013-17-135151	99.000.000	-
					CONVENIO MODIF. N° 1	AC-12013-17-27803	27.500.000	
3.002.02.03	300845	CONTRATACIÓN DE FIRMA PARA APOYO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	CONSORCIO ENGECORPS - TYPSA - INGENEG S.A.	ADJUDICADO	CONVENIO MODIF. N° 1	AC-12013-18-32406	936.572.535	AMPLIACION DE LOS ESTUDIOS PARA LINEA DE BASE AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DEL PUERTO DE ASUNCION
3.002.02.03	304823	CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA DE APOYO TECNICO ESPECIALIZADO Y FIDUCIARIO (ECATEF)	LOUIS BERGER & SYSTRA	ADJUDICADO	PRINCIPAL	SC-12013-18-154123	29.529.241.578	CONTRATO FINALIZADO
					CONVENIO MODIF. N° 1	AC-12013-19-36917	-	
3.002.02.03	331553	CONTRATACION DE FIRMA PARA ASESORIA INTERNACIONAL	TRANSCONSULT	ADJUDICADO	PRINCIPAL	SC-12013-18-156175	1.085.397.040	CONTRATO FINALIZADO
					CONVENIO MODIF. N° 1	AC-12013-19-36897	911.400.000	
3.002.02.03	340222	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y ADECUACION DE INTERVENCIONES URBANAS EN CALLE PALMA Y ZONA PORTUARIA DE ASUNCION	BAU S.A.	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CD-12013-18-161779	364.500.000	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	352211	CONSULTORÍA PARA EL PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTOGESTIÓN DE LA LOMA SAN JERÓNIMO, PLAN DE GESTIÓN DE LA PLAZA FERIAL Y DEL CENTRO COMUNITARIO	CEAMSO	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CD-12013-19-175213	541.500.000	
3-003-7-11	281040	SANEAMIENTO ARROYOS JAEN. II ETAPA Y JARDIN I. B° SAN JERONIMO	RICARDO DIAZ MARTINEZ	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CO-12013-14-101376	2.695.738.779	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	304819	OBRA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIO BASICO BARRIO SAN JERONIMO	CALDETEC INGENIERIA SRL	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CO-12013-16-126838	2.933.412.225	CONTRATO FINALIZADO
					CONVENIO MODIF. N° 1	AC-12013-17-27801	714.941.767	
3.002.02.03	291196	FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL - PROYECTO BTR CORREDOR CENTRAL TRAMOS 2 Y 3	CONSORCIO TYPSA-INCOSA-INGENEG	ADJUDICADO	PRINCIPAL	SC-12013-16-125536	16.320.161.45	CONTRATO FINALIZADO
					CONVENIO MODIF. N° 1	AC-12013-18-34369	5.318.335.000	

Arq. Ricardo Riego V.
Director
Programa [illegible] - GVMOPC

7(siete)

ANEXO ORDEN DE SERVICIO VMAF N° 04/2022

CODIGO SNIP	83	COSTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA DGIP	1.918.653.603.320		CUENTA CON AUMENTO DEL COSTO DEL PROYECTO CONFORME LEY N° 6490/2020	SI	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO 2419/OC-PR Y 2420/BL-PR.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	ID	DESCRIPCION DEL LLAMADO	EMPRESA	ESTADO DE LLAMADO	TIPO	CODIGO DE CONTRATACION	MONTO	OBS
3.002.02.03	291192	CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL BTR - CORREDOR PRINCIPAL - TRAMOS 2 Y 3	MOTA-ENGIL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL PARAGUAY	ADJUDICADO	PRINCIPAL	LI-12013-16-120030	300.417.120.672	TOTAL PAGADO: GS. 144.703.345.332 CONTRATO CON RESOLUCION N° 244 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2020 POR LA QUE SE DIO POR TERMINADO AL CONTRATO.
					CONVENIO MODIF. N° 4	AC-12013-17-31005	103.483.670.390	TOTAL PAGADO: GS. 35.327.183.367 CONTRATO CON RESOLUCION N° 244 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2020 POR LA QUE SE DIO POR TERMINADO AL CONTRATO.
1-001-21	N/A	DEVOLUCION DE ANTICIPOS RECUP POR EJEC DE POLIZA - MOTA - FONDO EXTERNO	BID	N/A		N/A	(29.603.710.245)	DEVOLUCIÓN A LA CUENTA DE ORIGEN
	N/A	DEVOLUCION DE ANTICIPOS RECUP POR EJEC DE POLIZA - MOTA - FONDO EXTERNO	OFID	N/A		N/A	(4.824.325.469)	DEVOLUCIÓN A LA CUENTA DE ORIGEN
	N/A	DEVOLUCION DE ANTICIPOS RECUP POR EJEC DE POLIZA - MOTA - FONDO LOCAL	LOCAL	N/A		N/A	-	SUMAS RECUPERADAS EN FONDO LOCAL CUENTA M.H. Gs. 3.779.416.467 Y US$ 276.010
	N/A	DEVOLUCION POR EJEC DE POLIZA FCC - MOTA - FONDO LOCAL	LOCAL	N/A		N/A	-	SUMAS RECUPERADAS EN FONDO LOCAL CUENTA M.H. GS. 40.390.079.106
1-001-21	388172	CONTRATACIÓN POR VIAS DE LA EXCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN LOS ARBITRAJES INTERNACIONALES PROMOVIDOS CONTRA EL ESTADO PARAGUAYO	DECHERT (PARIS) LLP	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CE-12013-21-200723	23.809.282.000	PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ARBITRAJES INICIADOS CONTRA EL ESTADO PARAGUAYO POR LAS EMPRESAS MOTA ENGIL SUCURSAL PARAGUAY S.A. Y SERVIAN S.A.- INCLUYE PAGOS PARA AMBOS PROGRAMAS RU/BTR Y BID VIALIDAD
					CONVENIO MODIF. N° 2	AC-12013-21-41091	4.712.317.900	

Riego V.
GVMOPC

6(sin)

ANEXO ORDEN DE SERVICIO VMAF N° 04/2022

CODIGO SNIP	83	COSTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA DGIP	1.918.653.603.320		CUENTA CON AUMENTO DEL COSTO DEL PROYECTO CONFORME LEY N° 6490/2020	SI	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO 2419/OC-PR Y 2420/BL-PR.	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	ID	DESCRIPCION DEL LLAMADO		EMPRESA	ESTADO DE LLAMADO	TIPO	CODIGO DE CONTRATACION	MONTO	OBS
1-001-21	N/A	GASTOS JUDICIALES ARBITRAJE INTERNACIONAL		PERMANENT COURT OF ARBITRATION	ADJUDICADO	PRINCIPAL	N/A	2.838.625.800	* Gs. 409.450.800 PAGO REALIZADO PARA EL PROGRAMA BID VIALIDAD POR EL ARBITRAJE INICIADO POR LA EMPRESA SERVIAN S.A. (NO CORRESPONDE AL PROGRAMA RU/BTR)
3.002.02.03	304814	OBRA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO		ALBERTO SOSA LESCANO	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CO-12013-16-134239	2.971.047.378	CONTRATO FINALIZADO
						CONVENIO MODIF. N° 2	AC-12013-17-29281	749.420.262	
						CONVENIO MODIF. N° 3	AC-12013-18-32105	435.909.712	
3.002.02.03	296675	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA		GUILLERMO PAREDES AMARILLA - ARTE Y MUEBLES	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CO-12013-15-115032	103.869.994	CONTRATO FINALIZADO
3-003-7-11	281026	CONSULTORIA DE MEJORAMIENTO VIAL Y REDES DE SERVICIOS BASICOS. B° SAN JERONIMO		CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO - CAEM SPY	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CA-12013-15-110256	269.991.978	CONTRATO FINALIZADO
						CONVENIO MODIF. N° 1	AC-12013-15-20254	43.505.000	
3-003-7-11	296675	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA		COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CO-12013-15-115033	51.349.960	CONTRATO FINALIZADO
3-003-7-11	281048	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE DEMANDA PARA BRT		LOGIN ENGHENERIA CONSULTIVA LTDA	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CD-12013-14-102628	450.000.000	CONTRATO FINALIZADO
3-003-7-11	296675	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA		OFFICE COMPU SA	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CO-12013-15-115493	220.987.000	CONTRATO FINALIZADO

Ricardo Riego V.
Coordinador
GVMOPC

ANEXO ORDEN DE SERVICIO VMAF N° 04/2022

CODIGO SNIP	**83**	**COSTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA DGIP**	1.918.653.603.320	**CUENTA CON AUMENTO DEL COSTO DEL PROYECTO CONFORME LEY N° 6490/2020**	SI	**NOMBRE DEL PROYECTO**	PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO 2419/OC-PR Y 2420/BL-PR.	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	ID	DESCRIPCION DEL LLAMADO	EMPRESA	ESTADO DE LLAMADO	TIPO	CODIGO DE CONTRATACION	MONTO	OBS
3.002.02.03	N/A	IMP.PLAN MAESTRO DE RECONV.DEL PUERTO DE ASUNCION	ASOCIACION CIUDADELA	N/A	N/A	N/A	1.257.000.000	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	291255	CONSULTORIA DISEÑO EJECUTIVO DEL CENTRO COMUNAL Y MIRADOR DEL B° SAN JERONIMO	CONARDI SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL AGRICOLA GANADERA	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CA-12013-15-118146	260.000.000	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	291201	CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS DE USO PÚBLICO "	CONSORCIO BCN CONTROL	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CA-12013-16-123150	673.613.260	CANCELACION CONTRATO
3.002.02.03	281037	CONSULTORIA PARA ESTUDIOS PREDIALES Y CATASTRO.	CONSORCIO CC	ADJUDICADO	PRINCIPAL	SC-12013-15-113047	1.163.388.864	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	296674	SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA ADQUISICION DE CAMIONETAS Y MINI BUS PARA LA UEP SEGUNDA CONVOCATORIA	CUEVAS HERMANOS S.A.	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CO-12013-15-118124	310.000.000	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	296675	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	DAN Y KAR SA	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CO-12013-15-115396	52.063.000	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	296675	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	DATA LAB SA	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CO-12013-15-115201	52.063.000	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	296675	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA	DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CO-12013-15-115395	10.000.000	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	291214	PROTOCOLO DE INTERVENCION Y DISEÑO EJECUTIVO DEL EDIFICIO HISTORICO PUERTO DE ASUNCION	LABORATORIO DE ARQUITECTURA	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CD-12013-15-118176	520.000.000	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	N/A	1ER PAGO ACUERDO DE COOP MOPC AMCHA	ASOCIACION DE LA MOVIDA DEL CENTRO HISTORICO DE ASUNCION	N/A	N/A	N/A	168.000.000	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	316798	CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA GERENCIA TECNICA DEL PUERTO EN VILLETA	CONSORCIO CENTRAL	ADJUDICADO	PRINCIPAL	LP-12013-16-134205	2.689.218.932	CONTRATO FINALIZADO

4(cuatro)

ANEXO ORDEN DE SERVICIO VMAF N° 04/2022

CODIGO SNIP	83	COSTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA DGIP	1.918.653.603.320		CUENTA CON AUMENTO DEL COSTO DEL PROYECTO CONFORME LEY N° 6490/2020	SI	NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO 2419/OC-PR Y 2420/BL-PR.	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	ID	DESCRIPCION DEL LLAMADO		EMPRESA	ESTADO DE LLAMADO	TIPO	CODIGO DE CONTRATACION	MONTO	OBS
3.002.02.03	317815	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO		CONSORCIO EDIFICACIONES	EN EJECUCION	PRINCIPAL	SC-12013-17-147466	16.204.008.440	
						CONVENIO MODIF. N° 1	AC-12013-18-32886	546.885.285	
						CONVENIO MODIF. N° 2	AC-12013-18-33969	364.590.190	
						CONVENIO MODIF. N° 3	AC-12013-19-36864	3.394.010.928	
						CONVENIO MODIF. N° 4	AC-12013-21-40621	364.590.190	
1-001-21						CONVENIO MODIF. N° 5	AC-12013-21-40676	2.207.760.653	
						REAJUSTE	RC-12013-21-40617	197.880.754	
						CONVENIO MODIF. N° 7	AC-12013-22-42273	1.617.417.972	
						CONVENIO MODIF. N° 8	AC-12013-22-42713	1.213.063.479	
						CONVENIO MODIF. N° 9	EN PROCESO	1.886.987.634	
3.002.02.03	304820	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO		CONSORCIO TBI	EN EJECUCION	PRINCIPAL	LI-12013-17-144351	478.828.238.738	EN PROCESO DE CONVENIO DE PLAZO, Y EN ESPERA DE DISPONIBILIDAD PARA INICIO DE PAGO DE INTERESES MORATORIOS.
1-001-21					EN EJECUCION	CONVENIO MODIF. N° 2	AC-12013-19-36119	95.750.854.859	
1-001-21					EN PROCESO	INTERESES MORATORIOS	EN PROCESO	2.000.000.000	
3.002.02.03 1-001-21	318110	DISEÑO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LAS AREAS COMUNES DEL PUERTO DE ASUNCION		GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY	ADJUDICADO	PRINCIPAL	LP-12013-17-144552	14.375.334.363	CONTRATO FINALIZADO
3.002.02.03	297443	CONSULTORIA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL		I.V. INGENIEROS CONSULTORES S.A. SUCURSAL PARAGUAY	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CA-12013-16-124663	1.110.130.449	CONTRATO FINALIZADO

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
COORDINACION PROGRAMAS RUBROS
Diego V. Nego V.
Coordinador
GVMOPC

ANEXO ORDEN DE SERVICIO VMAF N° 04/2022

CODIGO SNIP	**83**	**COSTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA DGIP**	1.918.653.603.320		**CUENTA CON AUMENTO DEL COSTO DEL PROYECTO CONFORME LEY N° 6490/2020**	SI	**NOMBRE DEL PROYECTO**	PROGRAMA DE RECONVERSIÓN CENTRO, MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Y OFICINAS DE GOBIERNO 2419/OC-PR Y 2420/BL-PR.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	ID	DESCRIPCION DEL LLAMADO	EMPRESA	ESTADO DE LLAMADO	TIPO	CODIGO DE CONTRATACION	MONTO	OBS
3.002.02.03	N/A	SUBSIDIO A FRENTISTAS DEL METROBUS.-	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	ADJUDICADO	PRINCIPAL	N/A	2.391.567.360	-
3.002.02.03	N/A	INDEMNIZACION A FRENTISTAS DE LA OBRA METROBUS.-	MOPC	ADJUDICADO	PRINCIPAL	N/A	1.883.043.828	-
3.002.02.03	330852	CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL - PROYECTO BTR - CORREDOR CENTRAL TRAMO 1.1	DC INGENIERIA S.A. - STILER S.A.	ADJUDICADO	PRINCIPAL	LI-12013-18-153751	18.205.154.973	ANTICIPO - COMPONENTE BTR EN PROCESO DE CIERRE
3.002.02.03 1-001-21	348526	OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN	ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.	EN EJECUCION	PRINCIPAL	LI-12013-19-171069	22.188.371.860	-
					CONVENIO MODIF. N° 1	AC-12013-21-40590	339.879.757	
					CONVENIO MODIF. N° 2	AC-12013-21-41716	4.053.748.383	
				EN PROCESO	CONVENIO MODIF. N° 4	EN PROCESO	2.800.000.000	
1-001-21	304839	FISCALIZACION RESTAURACION DE EDIFICIO HISTORICO	CONSORCIO INCOSA ICASA	ADJUDICADO	PRINCIPAL	CA-12013-19-176882	1.313.878.960	CONTRATO FINALIZADO
TOTAL							**1.175.262.664.422**	

RESULTADO DEL ANALISIS		**Monto Contratado a la Fecha conforme a detalle:**	**1.175.262.664.422**
		Monto de la contratación actual	2.800.000.000
		Resultado	740.590.938.898

Firma del Responsable

Rigo V. - GVMOPC

2 (dos)

Gmail

Silvia Molinas Chaparro <silmolinasch@gmail.com>

MEMO RU/BTR Nº 592 - CM4 ABH

1 mensaje

Silvia Molinas Chaparro <silmolinasch@gmail.com> 21 de septiembre de 2022, 12:12
Para: Carlos Sanchez - GVMOPC Secretaria <casanchez007@hotmail.com>

Buenas tardes,

Remito adjunto Resolución y CM

Slds,

Silvia Molinas Ch.
Cel: (+595) 971 586-000

---------- Forwarded message ---------
De: **CONTRATOSADQUISICIONES RU BTR** <contratosrubtr@gmail.com>
Date: mié, 21 sept 2022 a la(s) 12:10
Subject: CM4 ABH
To: Secretaria Gerencia RU/BTR <secretariarubtr@gmail.com>

--
Área de Adquisiciones
Programa RU/BTR - GVMOPC
Oficina: Oliva casi Alberdi - Edificio Safira - Piso 4.
Asunción- Paraguay.

2 adjuntos

BORRADOR DE RESOLUCION_CM Nº 4_ABH_4 DE JULIO_2022.docx
108K

Borrador de CMN° 4 Edificio Historico_VF_04 DE JULIO 2022.docx
164K