COD. 3892025

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

CONSTRUCCION DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY) - STO. DOMINGO - ESC. AGRICOLA - SIDEPAR - RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU)

Certificado de Trabajo Nº: 22 - Febrero/2025

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	May	B	B	12	12	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	10	H	B	B	B	B	B	B	B	25	H	5	5	10	21
	Jun	B	B	B	B	12	H	B	B	B	B	40	H	H	H	B	B	B	12	H	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B		4	6	10	20
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	10	12	15	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	17	35	22	H	B	6	4	10	21
	Ago	B	B	B	B	B	B	33	12	H	H	10	3	H	B	B	B	B	22	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	6	11	20
	Sep	B	B	B	8	H	B	80	H	H	H	H	12	10	H	H	B	B	B	10	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B		5	9	14	16
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	B	B	55	H	H	150	50	40	20	17	7	3	10	21
	Nov	20	70	100	15	H	H	H	B	35	H	H	B	40	35	H	H	H	H	H	B	B	70	20	H	H	H	27	33	H	H		11	15	26	4
	Dic	B	B	70	30	60	H	20	H	H	75	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B												5	7	12	8

ING. ESTANISLAO ADORNO ORIHUELA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ FRUTOS
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO 2G

ING. FERNANDO GABRIEL CANO QUIÑÓNEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONCRET MIX S.A.

117 (Ciento Diez y S

3 (Tres)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	15	H	H	B	B	B	B	10	12	H	85	H	H	B	25	H	B	B	B	35	H	18	H	B	B	B	B	B	B	B	B	7	8	15	16
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	H	H	H	B	B	B			1	3	4	25
	Mar	B	B	10	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	60	H	H	B	B	70	H	H	B	B	B	B	B	B	B	35	5	5	10	21
	Abr	B	B	B	15	H	H	30	H	H	B	B	B	30	58	27	18	H	H	H	B	B	17	24	85	H	H	H	B	B	B		9	10	19	11
	May	B	90	15	H	H	H	H	H	15	H	B	B	16	H	H	20	H	15	H	H	B	B	10	H	B	B	B	B	B	B	B	7	12	19	12
	Jun	B	10	10	12	H	B	B	B	12	10	H	H	B	B	B	25	10	H	H	B	B	B	B	12	12	H	B	B	B	B		9	6	15	15
	Jul	B	B	B	12	10	15	26	H	H	H	16	12	13	10	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	45	12	H	11	7	18	13
	Ago	B	B	B	18	10	H	15	12	H	H	15	12	H	H	H	B	B	B	B	B	B	14	120	H	H	H	B	B	B	B	B	8	9	17	14
	Sep	B	B	B	B	B	B	R	R	R	R	B	B	B	25	10	H	B	B	B	12	H	B	B	B	B	12	H	B	B	B		4	3	11	19
	Oct	B	B	B	B	18	H	H	B	B	R	R	R	R	B	B	B	B	B	21	H	H	B	B	18	H	H	B	B	B	B	B	3	6	13	18
	Nov	15	27	6	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	5	15	45	H	B	B	B	B	15	H	15		9	6	15	15
	Dic	B	B	B	B	B	20	50	20	12	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	2	6	25

ING. ESTANISLAO ADORNO ORIHUELA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ FRUTOS
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO 2G

ING. FERNANDO GABRIEL CANO QUIÑONEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONCRET MIX S.A.

116 (Ciento Diez y S

2 (DOS)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2025	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	12	H	H	B	B	B	B	B	B	12	25	H	H	H	12	10	6	5	11	20
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	55	H	H	B	17	18	H	H	B	B	15	H	H	15	H	B				5	7	12	16
	Mar																																0	0	0	0
	Abr																																0	0	0	0
	May																																0	0	0	0
	Jun																																0	0	0	0

ING. ESTANISLAO ADORNO ORIHUELA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. FRANCISCO ANTONIO JIMÉNEZ FRUTOS
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO 2G

ING. FERNANDO GABRIEL CANO QUIÑÓNEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONCRET-MIX S.A.

115 (Ciento Quin

1(Uno)