GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Expediente N°: **1704** Fecha: **07/03/2024** Hora: **11:37**

Recurrente: **ITINERA S.A**

RUC: **80072876-9** C.I. Nº: ----------

Domicilio: **FULGENCIO YEGROS 990**

Barrio ---------- Distrito: **LUQUE**

Teléfono: **021 647 514**

Correo Electrónico: **administracion@itinera.com.py**

Presentado por: **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

Objeto/Asunto: **REMITE PLANILLA DE COMPENSACIÓN DE RUBROS**

Observación: ----------

Recibido por: **ANALIA ROJAS ORTIGOZA**

Folio: **13**

435 - 09/04/2024.

Año: **2024**

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA ITAPÚA

ITINERA
021 647 514 – (0984) 300 551
administracion@itinera.com.py

Luque, 06 de marzo de 2024

Señor.
Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa.
Presente.

REFERENCIA: Licitación por Contratación Directa N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

De mi mayor consideración.

Por medio de la presente me dirijo a usted, y a quien corresponda a fin de presentar y poner a consideración la planilla de compensación de rubros de la obra de referencia. Dichas modificaciones se dan debido a que hay variaciones en las cantidades de la planilla contractual, como así también variaciones e imprevistos en el proyecto con respecto al lugar de la obra y algunos detalles que no coinciden, por la cual se realizan los ajustes, para una mejor ejecución de la obra.

En la planilla se visualiza los rubros a ser ejecutados en cantidades adicionales, como así también algunas cantidades que no se ejecutaran en su totalidad, por la cual se realiza la compensación de los rubros conforme a las cantidades modificadas, sin que la misma modifique el monto contractual.

A continuación, paso a citar algunos de los ítems a compensar y agregar de acuerdo a las variaciones de cantidades:

Ítem 4 - Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).

Ítem 5 - Cordón Escondido de Hº (30x15 cm)-

Ítem 7 - Construcción de empedrado - Pavimento tipo Empedrado.

Ítem 1 - Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.

Sin otro motivo en particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 1704
Fecha: 07 MAR 2024 Hora: 11:31
Firma: R Fojas: 13

Mesa de Entrada

Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz
Itinera S.A.
CONTRATISTA

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

PLANILLA COMPENSATORIA DE RUBROS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

CONTRATISTA: Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	**CONTRATO N°:** 81/2023
MONTO DE LA OFERTA: 166.277.236 gs	**PLAZO:** 90 dias
LOTE N°: 1	**TERM. PREVISTA:** 19/03/2024

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS													
Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867				Itinera S.A. - Ing. Juan F. Canatta		CANTIDAD				CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad no Ejecutada	Cantidad Adicional a Ejecutar	Monto no Ejecutado	Monto Adicional	Monto a Ejecutar
1	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico	Metro lineal	2.800	800	2.240.000	2.800	2.800	0	0	0	0	2.240.000
2	Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N°. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva.-	Unidad	1,00	1.183.175	1.183.175	1,00	1,00	0	0	0	0	1.183.175
3	Carteles de señalización de chapa N° 24 (0,30 x 0,80).	Unidad	2,00	1.665.669	3.331.338	2,00	2,00	0	0	0	0	3.331.338
4	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cuadrados	700	7.095	4.966.500	700	1168,81	0	468,81	0	3.326.216	8.292.716
5	Cordon Escondido de Hº (30x15 cm)	Metros cúbicos	3,2	1.024.954	3.279.853	3,2	0,62	-2,58	0	-2.644.381	0	635.471
6	Cordón cuneta de Hormigón, 60 cm de ancho.	Metro lineal	700	86.931	60.851.700	700	700	0	0	0	0	60.851.700
7	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO.-	Metros cuadrados	2.625	32.374	84.981.750	2.625	2.450	-175,00	0	-5.665.450	0	79.316.300
8	Relleno y compactacion de terreno - Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	70	33.756	2.362.920	70	70	0	0	0	0	2.362.920
9	Limpieza Final de Obras.	Metros cuadrados	2.800	1.100	3.080.000	2.800	2.800	0	0	0	0	3.080.000
					166.277.236							
RUBROS A MODIFICAR Y/O AGREGAR												
1	Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	2,73	1.825.500	0	0,00	2,73	0,00	2,73	0	4.983.615	4.983.615

TOTAL PLANILLA COMPENSATORIA - MONTOS ADICIONALES Y NO EJECUTADOS	**-8.309.831**	**8.309.831**	
VARIACION DEL MONTO DE CONTRATO	**0,000**		
MONTO TOTAL A EJECUTAR			**166.277.236**

.....

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz

Contratista

ITINERA S.A.

RUC:80072876-9

2