CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Consejo de Administración Judicial

Compromiso con la gente

RESOLUCIÓN C.A.J. N° 115...

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL MONTO A FIN DE INTRODUCIR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y LA REANUDACIÓN DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO Nº 118/2015, SUSCRITO CON LA FIRMA ITASA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 83/2014 "REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – AD REFERÉNDUM" ID N° 282.761, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.----------

Asunción, 7 de Junio de 2017.-

VISTA: La Resolución de la Corte Suprema de Justicia N° 5837, el Contrato N° 118/2015 suscrito con la firma ITASA S.A., el Acta de Inicio de Obras de fecha 22 de enero de 2016, las Resoluciones C.A.J. N° 346 y 356 del Consejo de Administración Judicial, la Adenda N° 127/2016, la Resolución C.A.J. N° 98 del Consejo de Administración Judicial, el Memorándum DIF N° 361/2017 de la Dirección de Infraestructura Física, la Nota UOC N° 705/2017 de la Unidad Operativa de Contrataciones, los Memorándum D.I.F. N° 332/17 y 399/17 de la Dirección de Infraestructura Física, el Dictamen DA-DGAI-17-10 de la Dirección General de Auditoria Interna, el Dictamen DA-DGAI N° 17-11 de la Dirección General de Auditoria Interna, las Notas UOC N° 835/2017 y 836/2017 de la Unidad Operativa de Contrataciones, el Dictamen UOC N° 102/17 de la Unidad Operativa de Contrataciones; y------

CONSIDERANDO:

La Resolución de la Corte Suprema de Justicia N° 5837, de fecha 7 de julio 2015, por la cual se adjudicó el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 83/2014 "REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – AD REFERÉNDUM" ID N° 282.761**----------

En fecha 13 de agosto de 2015, se procedió a la firma del Contrato N° 118/2015, entre la Corte Suprema de Justicia y la firma **ITASA S.A.,** por un periodo de 450 (cuatrocientos cincuenta) días calendario, previo cumplimiento de todas las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras, por un monto total de **G 16.640.297.446 (GUARANÍES DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS).**----------

En fecha 22 de enero de 2016, se suscribió el acta de inicio de obra entre representantes de la Corte Suprema de Justicia y la firma Itasa S.A., estableciéndose de esta manera, que el plazo de ejecución de la obra desde 22 de enero de 2016 hasta el 6 de diciembre de 2016, tal como establece el Pliego de Bases y Condiciones en la **SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS – PUNTO 2:** "*...PERIODO DE CONSTRUCCION: "320 (TRESCIENTOS VEINTE) días calendario a partir del cobro del anticipo y acta de inicio de obra...*".----------

Por Resolución C.A.J. N° 346, de fecha 5 de diciembre de 2016, el Consejo de Administración Judicial, aprobó la suspensión de los plazos contractuales correspondientes al Contrato N° 118/2015, desde el 1 de noviembre de 2016, fecha de suscripción del Acta de Suspensión Temporal de Plazo de Ejecución de Obras, hasta la suscripción del Convenio Modificatorio que autorice y apruebe los trabajos adicionales y complementarios.----------

...//...

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Dr. Edward Vittone
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

PODER JUDICIAL * CONSEJO DE ADMINISTRACION JUDICIAL

RESOLUCION C.A.J. Nº 115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

Por Resolución C.A.J. N° 356, de fecha 13 de diciembre de 2016, el Consejo de Administración Judicial autorizó la ampliación del monto, del plazo de ejecución de la obra, y de la vigencia del Contrato N° 118/2015. Igualmente resuelve reconocer 36 (treinta y seis) días de prórroga del plazo de ejecución de la obra y reanudar el cómputo de los plazos del Contrato N° 118/2015, desde la suscripción del convenio modificatorio correspondiente a la introducción de trabajos complementarios del contrato en cuestión.----------

En fecha 23 diciembre de 2016, se suscribió la Adenda N° 127/2016, con la firma contratista Itasa S.A., con el objeto de formalizar la ampliación del monto, el plazo de ejecución de la obra, la vigencia de contrato a fin de introducir trabajos complementarios y la reanudación de los plazos contractuales del Contrato N° 118/2015, conforme al siguiente detalle:----------

REFERENCIA	PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	VIGENCIA CONTRACTUAL	MONTO
CONTRATO Nº 118/2015	**36 (treinta y seis) días restantes**, atendiendo que el 1 de noviembre de 2016, se suspendieron los trabajos y el cómputo del plazo contractual.	**166 (ciento sesenta y seis) días restantes**, atendiendo que el 1 de noviembre de 2016, se suspendieron los trabajos y el cómputo del plazo contractual.	₲ 16.640.297.446
ADENDA 127/2016 (ampliación del plazo de ejecución de la obra y ampliación de la vigencia contractual)	**64 (sesenta y cuatro) días.**	**64 (sesenta y cuatro) días.**	₲ 1.100.000.000 (6,6%)
TOTAL	100 (cien) días	230 (doscientos treinta) días	

Cabe mencionar, que en fecha 15 de marzo de 2017, se suscribió al Acta de Suspensión Temporal de Plazo de Ejecución de Obras correspondiente al Contrato N° 118/2015, entre la empresa Itasa S.A. y el Administrador del Contrato N° 118/2015, acordando la suspensión temporal del plazo de las obras, hasta tanto se resuelva autorizar y suscribir el Segundo Convenio Modificatorio del Contrato, autorizado por el Consejo de Administración Judicial por medio de la Resolución C.A.J. N° 98 de fecha 30 de mayo de 2017.----------

Por tanto, es importante acotar con relación a la vigencia contractual y plazo ejecución de la obra que desde la reanudación de los plazos contractuales, se reconocerá una **vigencia contractual de 149 (ciento cuarenta y nueve) días** y un **plazo de ejecución de obra de 19 (diez y nueve) días restantes**.----------

Por Memorándum D.I.F. N° 361/17, de fecha 24 de abril de 2017, la Dirección de Infraestructura Física remitió a la Unidad Operativa de Contrataciones, el Informe Técnico de fecha 19 de abril de 2017 emitido por el Administrador del Contrato, anexando una justificación técnica sobre los trabajos nuevos a ser introducidos en la contratación en cuestión, por medio de un convenio modificatorio.----------

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Dr. Edward Vittone
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. N° ..115....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

Por Nota UOC N° 705/2017, de fecha 25 de abril de 2017, la Unidad Operativa de Contrataciones solicitó a la Dirección de Infraestructura Física, un informe a fin de que se realice un **análisis crítico sobre la composición de los precios unitarios y los valores de mercado utilizados** como así también **una justificación técnica sobre la necesidad de la introducción de trabajos complementarios,** no previstos originalmente en el contrato.----------

Por Memorándum D.I.F. N° 332/17 de fecha 17 de abril de 2017 la Dirección de Infraestructura Física había remitido a la Unidad Operativa de Contrataciones la composición de los precios unitarios y los valores de mercado utilizados para la introducción de los trabajos complementarios, el cual cuenta con el visto bueno del Administrador del Contrato y la firma contratista.----------

Igualmente, por Memorándum D.I.F. N° 399/17, de fecha 2 de mayo de 2017, la Dirección de Infraestructura Física remitió a la Unidad Operativa de Contrataciones el Informe Técnico emitido por el Administrador de Contrato, ampliando la justificación técnica y el detalle del análisis de los precios unitarios de los rubros complementarios o nuevos en los siguientes términos: "...***OFICINA DIRECCION.*** *Dicha dependencia está ubicada en el 2do piso; en el proyecto inicial el cerramiento estaba previsto con mamparas de placas Eucatex (placas de cartón prensado en su interior y revestimiento melaminico color beige claro en el interior), se cambió por mamparas de placa Durlock (placa de yeso prensado entre doble lamina de cartón con un espesor de 1 cm. El montaje se realiza sobre perfiles de aluminio, con cámaras de aire intermedia y el espesor final de la mampara es de 10 cm, cabe mencionar que al tener una cámara de aire intermedia tiene un mayor acondicionamiento acústico que el Eucatex). Este pedido de modificación de material obedece a la necesidad de salvaguardar la privacidad y seguridad que requiere la función que cumple la Directora de dicha Institución, ya que en la misma son guardadas documentos de alto valor para Institución.* ***SALA DE CONTROL*** *En el proyecto inicial la sala de control estaba ubicada en el 4to piso, desde esta sala se administra el suministro de energía eléctrica a todo el edificio, la supervisión general del sistema de seguridad eléctrica y comunicación oral (sistema de alarma contra intrusos, CCTV, Sonorización, Control de accesos), Climatización, etc. Por las operaciones que se manejan era necesario que este lugar sea de fácil y rápido acceso, especialmente porque desde ahí se controla también el sistema de prevención contra incendio; ante una eventualidad de siniestro que pudiera generarse, será fácil cortar la energía ya que ahí se encuentra el Tablero General, verificar el panel central de alarma si se dispara algún detector H/C etc. Por estas razones se decidió llevar esta sala al su suelo en una dependencia que figuraba como sala de máquinas.* ***ILUMINACION.*** *Que en fecha 12 de enero de 2016, la Contratante ha solicitado a la Empresa Contratista la propuesta de cambio del Sistema de Iluminación, dicho pedido obedeció a la falta en el mercado de algunos componentes del Sistema de Iluminación requerido en el PBC, en fecha 14 de enero del mismo año, la Empresa Contratista respondió a lo solicitado por la Contratante. En fecha 28 de enero de 2016, tal como consta en Acta de Reunión anexada, la Empresa Contratista presenta la propuesta para la utilización de Luces Led como Sistema de Iluminación. La Empresa Contratista sugirió cambios en el tipo de ...//...*

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dr. Edward Vittone
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº ..115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//... iluminación con el espíritu de innovar, ahorrar en el consumo de energía e introducir tecnología de punta en el edificio en cuestión. Fundamentó el cambio sobre las sgtes. Ventajas que ofrece la iluminación LED. ***1- Alta eficiencia (rendimiento) en iluminación*** *Las lámparas de LED consumen aproximadamente un 80% menos de energía eléctrica que un foco común. El flujo de la luz en las lámparas LED permite dirigirla al área que se desee sin perder energía en haces de luz que van en otras direcciones (como es el caso de los focos comunes) así se incrementa la uniformidad lumínica y se reduce la pérdida de iluminación entre fuentes de luz. Con las lámparas de leds se ha conseguido una mayor eficiencia lumínica, llegando a tener hasta 150 lúmenes por watt en las lámparas de alta eficiencia y de 80 lúmenes por watt en las comunes. Con esto se optimiza el uso de la luz emitida y se reduce el consumo de energía y la contaminación. En consecuencia, las lámparas LED tienen un mayor rendimiento luminoso útil (en porcentaje de lúmenes por watt).* ***Bajo consumo energético (Ahorro de energía)*** *Las lámparas LED son altamente eficientes y nos pueden generar ahorros de energía de hasta un 90% respecto a las lámparas fluorescente. Por tanto, va a generar menor costo en el consumo mensual de energía.* ***Vida útil de hasta 50,000 horas.*** *Las lámparas LED tienen una vida útil de hasta 50,000 horas al igual que los drivers que se utilizan para poderlas conectar a la corriente alterna. Esto es debido a que los LEDS no contienen partes mecánicas ni filamentos. Los Leds en si no dejan de funcionar; sólo se va reduciendo su capacidad lumínica y es por eso que tienen que ser reemplazados en un lapso de 30.000 a 50.000 horas dependiendo del caso. La contratista ha tenido la experiencia comprobada del bajo rendimiento de los equipos cuadrangulares de 4x18W con tubo fluorescente, ya que por mes se realizan reposiciones de 70tubos fluorescente de 18W. sobre 350 equipos, esto es aproximadamente 20% del total en reposición de lámparas fluorescente.* ***Alta calidad en la luz.*** *El índice de rendimiento cromático (CRI) es una medida de la calidad de la luz y en la tecnología led se suele tener un CRI <90, contra un CRI de los tubos fluorescente de 44, lo cual da como resultado colores más puros, nítidos, vivos y profundos. Las lámparas LED vienen en una amplia versatilidad de colores que no necesitan de filtros para que se puedan apreciar.* ***Bajo o casi nulo coste mantenimiento*** *Gracias a su vida útil de hasta 50,000 horas, las lámparas de LED evitan que se tengan interrupciones de luz o iluminación y evitan que se tengan que estar reemplazando constantemente, por lo que ofrecen un excelente ahorro en cuestiones de mantenimiento.* ***Protección del medio ambiente y la salud.*** *La luz producida a través de la tecnología led no emite rayos ultravioleta ni rayos infrarrojos, lo que ayuda a evitar riesgos de salud. Las lámparas con led producen una pérdida mínima por calor y ahorran energía, lo que ayuda enormemente a la protección del medio ambiente y a reducir las emisiones de CO_2. Además, los focos de leds son reciclables y no contaminan el medio ambiente.*

A mas de las ventajas mencionadas se ha realizado también un análisis de niveles de iluminación recomendados para el área de oficinas, resulto menor la cantidad de artefactos a colocar finalmente en obra por la alta calidad de la luz que ofrece una lámpara LED frente al fluorescente, por tanto es menor también la cantidad de bocas de luces. Se adjunta planilla comparativa de artefactos de iluminación donde se demuestra la disminución de cantidades" (sic).----------

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dr. Edward Vittone
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº ..115....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

El citado informe continua manifestado: "...*En cuanto a la justificación de los valores de los rubros de ILUMINACION de la planilla de Rubros Complementarios cabe destacar lo sgte: La marca de artefactos de iluminación aprobada por la DIF es PHILIPS de procedencia uruguaya, representada por la empresa Lumicorp, y es de comprobada calidad; ha pasado las pruebas de ensayo realizadas por esta fiscalización en obras sobre oscilaciones de luz que emiten este tipo de artefacto, forma de sujeción, calidad del material de fabricación etc.* ***ACCESO EN ESQUINA.*** *En el proyecto original figuraba el pórtico de acceso con un revestido de planchas de Granito natural, la altura del vano que quedaba para el acceso según plano figuraba 2.40m., en ese punto la losa tiene una altura de 3.40m., para armar el pórtico era necesario atravesar ese espacio con una viga metálica que no figuraba en el contrato, pero que a la vez iba resultar complicado que pudiese soportar todo el peso de las planchas de granito que la revestían, por esta razón se optó por cambiar el material de revestimiento por algo más liviano y que pudiera soportar esa viga. El material a utilizar son placas de ACM que son paneles de aluminio con núcleo termoplástico de baja densidad, alta elasticidad y ligereza, gran resistencia a las inclemencias del tiempo y la corrosión y que tienen 4mm. De espesor. Finalmente este cambio jerarquizara más el acceso principal y realzara más la estética del edificio.* ***DEPOSITO DE BASURA.*** *Esta dependencia no figuraba en el proyecto original, a pedido de la Dirección Nacional del Registro del Automotor se decidió incluir un depósito para las basuras en el Sub Suelo, debido a que ellos cuentan actualmente con esa dependencia en el edificio que ocupan y que es necesario para su funcionamiento dentro de las condiciones mínimas de salubridad. Según las expresiones de sus funcionarios es importante la cantidad de basura que se genera diariamente en cuanto a papel y otros materiales orgánicos, con el fin de acopiar para luego retirarla, se consideró la necesidad de crear un espacio totalmente revestido en azulejo, previendo para su limpieza y mantenimiento de una canilla y una rejilla para el desagüe.* ***FACHADA VIDRIADA.*** *El proyecto original no consideró el cambio de vidrios de las fachadas, pero después de un análisis exhaustivo del Edificio en sus 5 pisos, se constató que las mismas se encuentran en muy mal estado (siliconas resecadas, perfilerías desajustadas, vidrios rotos en gran cantidad, guías y herrajes herrumbrados), esto debido al desuso de muchos años del edificio. Se llegó a la conclusión de cambiar los mismos por vidrios templados con perfilería de aluminio, pero manteniendo el premarco existente, también se mantienen las dimensiones actuales de las aberturas.* ***BAJO TANQUE ELEVADO.*** *En el proyecto original no se previó la remoción del barrilete existente, probablemente por considerar que podría ser reutilizado, en obra se encontró que las cañerías estaban totalmente corroídas por abandono y desuso, de desidio retirar para dar lugar a las nvas. Cañerías que sim figuraban por contrato. En el lugar también se encontró que bajo el tanque elevado se aloja un grupo de palomas, para proteger de estas aves el lugar se decidió poner una pta. Metálica...*" *(sic)*.----------

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Que, por Nota UOC Nº 835/2017 de fecha 10 de mayo de 2017, la Unidad Operativa de Contrataciones solicitó a la Dirección Financiera un Informe de Disponibilidad Presupuestaria, Imputación en los mismos programas y la reserva correspondiente, en los siguientes terminos: "*solicitamos nos remitan* ***<u>informe sobre la Disponibilidad</u>*** ...//...

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dr. Edward Vittone
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº 115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...***Presupuestaria, imputación en los mismos programas y la reserva correspondiente*** *al citado proceso conforme a la Planilla de Rubros Complementarios elaborada por técnicos de la Dirección de Infraestructura Física, la misma asciende a la suma de G. 1.080.623.041 (guaraníes mil ochenta millones seiscientos veintitrés mil cuarenta y uno), a fin de poder proseguir con los trámites correspondientes".*----------

Conforme a lo manifestado por la Administración del Contrato, la Unidad Operativa de Contrataciones, en fecha 11 de mayo de 2017 remitió la Nota UOC N° 836/2017 a la Dirección General de Auditoria Interna, a fin de dar cumplimiento al Art. N° 62 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", dejando constancia de lo siguiente "....*Por expuesto, y considerando la normativa legal citada se solicita la emisión del informe para proseguir con los trámites correspondientes...".*----------

La Dirección General de Auditoria Interna, por Dictamen DA-DGAI-17-10 de fecha 30 de mayo de 2017, concluyó: "...*Es opinión de esta Auditoria, en base a las documentaciones analizadas y los puntos observados en relación a la ampliación del valor del contrato original, el monto adicional presupuestado por la empresa ITASA S.A. se concluye que: a) Se han verificado diferencias en las planillas de Rubros presentados, conforme a lo señalado en los ítems a), b) y c) en el punto2. OBSERVACIONES. b) La ampliación solicitada se encuentra enmarcada dentro del 20% del monto originalmente contratado en conformidad a lo establecido en el Art. 62 de la Ley 2051 para convenios modificatorios en obra...".*----------

El citado dictamen recomienda: "*Que la Dirección General de Administración y Finanzas disponga por donde corresponda realizar los ajustes observados por esta Auditoria y posteriormente, prosiga con los trámites administrativos que correspondan, en conformidad a las reglamentaciones legales vigentes, buscando precautelar los intereses de la Institución".*----------

En consecuencia, y subsanadas las observaciones señaladas en el Dictamen DA-DGAI-17-10, la Dirección General de Auditoria Interna emitió el Dictamen complementario DA-DGAI -17-11 de fecha 2 de junio de 2017, por medio del cual, recomienda cuanto sigue: "*Que la Dirección General de Administración y Finanzas, prosiga con los trámites administrativos que correspondan, en conformidad a las reglamentaciones legales vigentes, buscando precautelar los intereses de la Institución".*----------

Por lo expuesto, y para una mejor comprensión a la situación planteada referente a una segunda ampliación del monto contractual, a forma de ilustración se elaboran los siguientes cuadros:----------

Detalle	Monto (G.)	Porcentaje (%)
Primera ampliación – Adenda N° 127/2016	1.100.000.000	6,61.-
Segunda ampliación solicitada	1.083.541.042	6,51.
Total de ampliaciones	2.183.541.042	13,12.-

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dr. Edward Vittone
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

PODER JUDICIAL * CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

RESOLUCION C.A.J. Nº ..115....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

En Resumen:----------

Contrato N° 118/2015	G. 16.640.297.446
Total de ampliaciones (incluyendo segundo convenio modificatorio)	G. 2.183.541.042
Monto total	G. 18.823.838.488

Por Dictamen UOC N° 102/17, la Unidad Operativa de Contrataciones recomendó: "*...se autorice la introducción de trabajos adicionales, la* ***ampliación del monto contractual de*** ***G. 1.083.541.042 (GUARANÍES MIL OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS)*** *y* ***la reanudación de los plazos contractuales desde la suscripción del segundo convenio modificatorio correspondiente****, manteniéndose invariable las demás condiciones del contrato principal, como también la ampliación del monto de las pólizas pertinentes al Contrato, a fin de salvaguardar los intereses de la Institución, salvo mejor parecer...*".----------

Cabe mencionar que los fondos para la suscripción del convenio modificatorio correspondiente a la ampliación del 6,51 % (seis coma cincuenta y un por ciento) del monto del Contrato N° 118/2015, deberán contar con el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el cual se encuentra sujeto a la ampliación presupuestaria del presente ejercicio.----------

El Artículo 62° - Convenios Modificatorios en Obras Públicas - de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" prescribe: "*En el caso de que fuere necesario ampliar,* ***modificar*** *o complementar* ***una obra determinada debido a causas*** *imprevistas o* ***técnicas*** *presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el* ***informe previo favorable de la Auditoria General*** *correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se* ***mantengan los precios unitarios del contrato original****, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio...*".----------

Con base en los fundamentos indicados, se puede concluir que se encuentra justificada la solicitud de introducción de trabajos adicionales (ampliación del monto), correspondiente al Contrato N° 118/2015, a fin de garantizar la correcta ejecución del mismo, y que se encuentra dentro de lo establecido en la normativa vigente en materia de contrataciones públicas.----------

Por Memorando DP N° 1466, del 6 de junio de 2017, del Departamento de Presupuesto, se informa la disponibilidad presupuestaria de los Subgrupos de Gasto y Subprogramas afectados a la ampliación de monto contractual del Contrato N° 118/2015, suscrito con la empresa ITASA S.A.----------

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

La Corte Suprema de Justicia, mediante la Acordada N° 865, del 10 de diciembre de 2013, dispuso la creación de un Consejo de Administración Judicial, delegando en este órgano, la administración presupuestaria, financiera, contable y patrimonial de la Institución constituyéndolo como máxima autoridad, a los efectos establecidos en las normativas ...//...

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº ..115....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//... que regulen el funcionamiento presupuestario, financiero, contable y patrimonial de las Instituciones del Estado y que resulten aplicables, considerando el principio de autarquía presupuestaria del Poder Judicial.----------

Viendo todos los antecedentes, el Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia, no encuentra reparo a la autorización de la ampliación del monto, a fin de introducir trabajos complementarios al Contrato N° 118/2015, debido a que se encuentra enmarcado en la Legislación Nacional en materia de Contrataciones Públicas.----------

POR TANTO, en uso de sus atribuciones; el----------

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
R E S U E L V E:

ART. 1°: **AUTORIZAR** la ampliación del monto del Contrato N° 118/2015, suscrito con la firma **ITASA S.A.**, en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 83/2014 "REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – AD REFERÉNDUM" ID N° 282.761,** por un monto de **₲ 1.083.541.042 (GUARANÍES UN MIL OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS),** de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución, de acuerdo al siguiente detalle:----------

PLANILLA DE RUBROS CONTRACTUALES ADICIONALES

REMODELACION DEL EDIFICIO PARA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM

A-1 PLANILLA DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES

Item	Cod.ET	Descripción de Rubros	CONTRATO Nº 118/2015 CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
2	B	DEMOLICIONES Y RETIROS							
2.1.1		Demolición de mampostería de ladrillos, Espesor 20cm	m2	12,00	34.048	408.576	11,82	34.048	402.447
2.5		Tercer Piso							
2.5.1		Demolición de mampostería 0,15	m2	110,00	17.024	1.872.640	105,06	17.024	1.788.541
3	C	MAMPOSTERIAS							
3.1		Planta Baja							
3.1.1		Mampostería 0,15, de ladrillos comunes	m2	96,00	87.157	8.367.072	105,26	87.157	9.174.146
3.2		Planta Primer Piso							
3.2.1		Mampostería 0,15, de ladrillos comunes	m2	90,00	87.157	7.844.130	72,93	87.157	6.358.360
3.3		Planta Segundo Piso							
3.3.1		Mampostería 0,15, de ladrillos comunes	m2	110,00	87.157	9.587.270	8,69	87.157	757.394
3.4		Planta Tercer Piso							
3.4.1		Mampostería 0,15	m2	110,00	87.157	9.587.270	5,39	87.157	469.776
3.5		Planta Cuarto Piso							
3.5.1		Mampostería 0,15, de ladrillos comunes	m2	110,00	87.157	9.587.270	53,86	87.157	4.694.276

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

...//...

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

PODER JUDICIAL * CONSEJO

RESOLUCION C.A.J. Nº 115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

4	D	AISLACIONES							
4.2.1		Aislación impermeable de baños	m2	12,00	148.960	1.787.520	9,40	148.960	1.400.224
4.3		**Planta Primer Piso**							
4.3.2		Aislación impermeable de baños	m2	40,00	114.912	4.596.480	10,05	114.912	1.154.866
4.4		**Planta Segundo Piso**							
4.4.1		Aislación impermeable de baños	m2	40,00	114.912	4.596.480	10,05	114.912	1.154.866
4.5		**Planta Tercer Piso**							
4.5.1		Aislación impermeable de baños	m2	40,00	114.912	4.596.480	10,05	114.912	1.154.866
4.6		**Planta Cuarto Piso**							
4.6.1		Aislación impermeable de baños	m2	40,00	114.912	4.596.480	10,05	114.912	1.154.866
5	E	REVOQUES							
5.1		Planta Baja							
5.2.3		Revoque peinado de pared interior	m2	115,00	35.750	4.111.250	30,68	35.750	1.096.810
5.2.4		Revoque filtrado de pared interior	m2	66,00	44.262	2.921.292	222,48	44.262	9.847.410
5.3		**Planta Primer Piso**							
5.3.2		Revoque filtrado de pared interior	m2	112,00	44.262	4.957.344	35,29	44.262	1.562.006
5.3.3		Revoque peinado de pared interior	m2	50,00	35.750	1.787.500	128,98	35.750	4.611.035
5.3.4		Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	30,00	37.635	1.129.050	74,33	37.635	2.797.410
5.4		**Planta Segundo Piso**							
5.4.2		Revoque peinado de pared interior	m2	50,00	35.750	1.787.500	128,98	35.750	4.611.035
5.4.3		Revoque filtrado de pared interior	m2	112,00	35.750	4.004.000	142,57	35.750	5.096.878
5.4.4		Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	30,00	37.635	1.129.050	107,24	37.635	4.035.977
5.5		**Planta Tercer Piso**							
5.5.2		Revoque filtrado de pared interior	m2	112,00	35.750	4.004.000	60,07	35.750	2.147.503
5.5.3		Revoque peinado de pared interior	m2	50,00	35.750	1.787.500	128,98	35.750	4.611.035
5.5.4		Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	30,00	37.635	1.129.050	107,24	37.635	4.035.977
5.6		**Planta Cuarto Piso**							
5.6.2		Revoque peinado de pared interior	m2	112,00	35.750	4.004.000	66,98	35.750	2.394.535
5.6.3		Revoque filtrado de pared interior	m2	112,00	44.262	4.957.344	181,57	44.262	8.036.651
5.6.4		Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	30,00	37.635	1.129.050	107,24	37.635	4.035.977
7	H	PISOS							
7.1		**Planta Subsuelo**							
7.1.3		De porcelanato 0,30 x 0,30	m2	14,00	204.288	2.860.032	35,08	204.288	7.166.423
7.2		**Planta Baja**							
7.2.1		Guarda de granito natural de 0.20m	ml	25,00	144.704	3.617.600	6,75	144.704	976.752
7.2.2		Piso alisado de cemento (carpeta de regularización) Espesor 2cm	m2	43,00	35.750	1.537.250	55,25	35.750	1.975.188

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

...//...

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antonia
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº 115....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

8	I	ZÓCALOS							
8.1		**Planta Subsuelo**							
8.1.2		Zócalo de Porcelanatto h=10 cm	ml	35,00	37.451	1.310.785	42,50	37.451	1.591.668
8.2		**Planta Baja**							
8.2.1		Zócalo de Granito Reconstituido	ml	90,00	40.769	3.669.210	35,61	40.769	1.451.784
8.3		**Planta Primer Piso**							
8.4.2		Zócalo de Porcelanato h=10cm.	ml	130,00	37.451	4.868.630	36,04	37.451	1.349.734
9	J	REVESTIMIENTOS - MARMOLERIA							
9.2		Planta Baja							
9.2.3		De guarda granito natural en kitchenette, ancho 10cm.	ml	7,00	161.728	1.132.096	22,64	161.728	3.661.522
9.3		**Planta Primer Piso**							
9.3.2		De guarda granito natural en kitchenette, ancho 10cm.	ml	7,00	161.728	1.132.096	42,45	161.728	6.865.354
9.3.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños y kitchenette.	ml	4,00	161.728	646.912	3,13	161.728	506.209
9.3.8		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños y kitchenette, H=2,6m.	m2	50,00	132.787	6.639.350	87,90	132.787	11.671.977
9.4		**Planta Segundo Piso**							
9.4.2		De guarda granito natural en kitchenette, ancho 10cm.	ml	7,00	161.728	1.132.096	47,65	161.728	7.706.339
9.4.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños y kitchenette.	ml	4,00	161.728	646.912	3,13	161.728	506.209
9.4.8		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños y kitchenette, H=2,6m.	m2	50,00	132.787	6.639.350	101,18	132.787	13.435.389
9.5		**Planta Tercer Piso**							
9.5.2		De guarda granito natural en kitchenette, ancho 10cm.	ml	7,00	161.728	1.132.096	42,45	161.728	6.865.354
9.5.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños y kitchenette.	ml	4,00	161.728	646.912	3,13	161.728	506.209
9.5.8		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños y kitchenette, H=2,6m	m2	50,00	132.787	6.639.350	87,90	132.787	11.671.977
9.6		**Planta Cuarto Piso**							
9.6.2		De guarda granito natural en kitchenette, ancho 10cm.	ml	7,00	161.728	1.132.096	42,45	161.728	6.865.354
9.6.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños y kitchenette.	ml	4,00	161.728	646.912	3,13	161.728	506.209
9.6.7		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores - según detalle -	m2	8,00	1.276.800	10.214.400	5,34	1.276.800	6.818.112
9.6.8		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños y kitchenette, H=2,6m.	m2	50,00	132.787	6.639.350	87,90	132.787	11.671.977
10	K	CARPINTERIA DE MADERA							
10.1		Puerta Madera M1 tipo placa - 0,70mx2,10m- (Incluye Marcos de Lapacho, Contramarcos de Cedro de 8cm, Cerradura, Herrajes y terminación al lustre)	un	13,00	1.738.500	22.600.500	2,00	1.738.500	3.477.000
10.2		Puerta Madera M2 tipo placa - 0,80mx2,10m- (Incluye Marcos de Lapacho, Contramarcos de Cedro de 8cm, Cerradura, Herrajes y terminación al lustre)	un	18,00	1.738.500	31.293.000	11,00	1.738.500	19.123.500
10.3		Puerta Madera M3 tipo placa - 1,00mx2,10m- (Incluye Marcos de Lapacho, Contramarcos de Cedro de 8cm, Cerradura, Herrajes y terminación al lustre)	un	5,00	1.834.260	9.171.300	2,00	1.834.260	3.668.520

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº 415.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

11	L	CARPINTERIA DE HIERRO							
11.1		Puerta de Bastidores y Persianas Metálicas CH1- (0,55X2,10) (incluye marco, cerraduras, herrajes, pintura anti óxido)	un	20,00	2.280.000	45.600.000	4,00	2.280.000	9.120.000
11.5		Puerta Metálica Cortafuegos CH5 - 0,90mX2,10m- (incluye marco, cerraduras, herrajes, pintura anti óxido)	un	7,00	3.800.000	26.600.000	7,00	3.800.000	26.600.000
11.7		Pasamanos de escalera metálico en escaleras. (incluye pintura anti óxido) según planos de detalle	ml	84,00	76.608	6.435.072	56,35	76.608	4.316.861
14	O	MAMPARAS							
14.1		Planta Baja							
14.1.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	m2	130,00	331.968	43.155.840	63,73	331.968	21.156.321
14.1.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M3. En los Mostradores u otros lugares indicados en los planos. (ver detalles)	ml	28,00	1.276.800	35.750.400	31,67	1.276.800	40.436.256
14.1.4		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	m2	5,00	331.968	1.659.840	5,50	331.968	1.825.824
14.1.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	un	5,00	1.021.440	5.107.200	2,00	1.021.440	2.042.880
14.2		Planta Primer Piso							
14.2.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	m2	122,00	331.968	40.500.096	124,24	331.968	41.243.704
14.2.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	un	6,00	1.021.440	6.128.640	1,00	1.021.440	1.021.440
14.3		Planta Segundo Piso							
14.3.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	un	2,00	1.021.440	2.042.880	5,00	1.021.440	5.107.200
14.5		Planta Cuarto Piso							
14.5.1		Mamparas de placas de melamina vidriada Tipo M1. Incluye el vidrio crudo de 6mm.	m2	36,00	391.552	14.095.872	12,75	391.552	4.992.288
14.5.3		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	un	3,00	1.021.440	3.064.320	2,00	1.021.440	2.042.880
15	P	CIELORRASO							
15.1		Planta Baja							
15.1.2		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaría de aluminio anodizado natural	m2	195,00	136.800	26.676.000	88,25	136.800	12.072.600
15.1.3		Cielorraso de placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	m2	84,00	136.800	11.491.200	78,00	136.800	10.670.400
15.2		Planta Primer Piso							
15.2.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaría de aluminio anodizado natural	m2	481,00	136.800	65.800.800	55,62	136.800	7.606.816
15.3		Planta Segundo Piso							
15.3.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaría de aluminio anodizado natural	m2	405,00	136.800	55.404.000	25,48	136.800	3.485.664

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

...//...

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº ...115...
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

15.4.1		Planta Tercer Piso							
15.4.2		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural	m2	405,00	136.800	55.404.000	25,48	136.800	3.485.664
15.5		Planta Cuarto Piso							
15.5.1		De placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural	m2	405,00	136.800	55.404.000	25,48	136.800	3.485.664
16	Q	PINTURA							
16.2		Planta Baja							
16.2.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	m2	195,00	30.643	5.975.385	88,25	30.643	2.704.245
16.3		Planta Primer Piso							
16.3.1		Pintura acrílica con enduído plástico previo	m2	350,00	44.262	15.491.700	15,42	44.262	682.520
16.3.2		Revestimiento acrílico texturado de paredes exteriores y pintura acrílica para exteriores	m2	150,00	121.600	18.240.000	275,00	121.600	33.440.000
16.3.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica	m2	481,00	30.643	14.739.283	62,74	30.643	1.922.542
16.4		Planta Segundo Piso							
16.4.1		Pintura acrílica con enduído plástico previo	m2	350,00	44.262	15.491.700	206,74	44.262	9.150.726
16.4.2		Revestimiento acrílico texturado de paredes exteriores y pintura acrílica para exteriores	m2	150,00	121.600	18.240.000	275,00	121.600	33.440.000
16.4.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	m2	405,00	30.643	12.410.415	25,48	30.643	780.784
16.5		Planta Tercer Piso							
16.5.1		Pintura acrílica con enduído plástico previo	m2	350,00	44.262	15.491.700	75,00	44.262	3.319.650
16.5.2		Revestimiento acrílico texturado de paredes exteriores y pintura acrílica para exteriores	m2	150,00	121.600	18.240.000	275,00	121.600	33.440.000
16.5.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	m2	405,00	30.643	12.410.415	25,48	30.643	780.784
16.6		Planta Cuarto Piso							
16.6.1		Pintura acrílica con enduído plástico previo	m2	350,00	44.262	15.491.700	15,42	44.262	682.520
16.6.2		Revestimiento acrílico texturado de paredes exteriores y pintura acrílica para exteriores	m2	150,00	121.600	18.240.000	275,00	121.600	33.440.000
16.6.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605x0,605m con perfilaria de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	m2	405,00	30.643	12.410.415	25,48	30.643	780.784

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº ...115...
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

18	S	INSTALACION DESAGUE CLOACAL							
18.4		DESAGUE CLOACAL SEGUNDO NIVEL							
18.4.4		Instalación de Desagüe Cloacal de Baño Familiar	gl	1,00	2.042.880	2.042.880	1,00	2.042.880	2.042.880
19	T	INSTALACION AGUA CORRIENTE							
19.11		INSTALACION DE AGUA EN SEGUNDO NIVEL							
19.11.5		Instalación de agua corriente Baño Familiar	gl	1,00	1.532.160	1.532.160	1,00	1.532.160	1.532.160
20	U	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS							
20.3		Planta Segundo Piso							
20.3.5		Expendedor de jabón líquido	un	7,00	711.568	4.980.976	1,00	711.568	711.568
20.3.11		Seca manos eléctrico.	un	5,00	661.200	3.306.000	1,00	661.200	661.200
21	V	INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL							
21.1		AZOTEA Y TECHO SALA MAQUINAS Y ESCALERA							
21.1.2		Cañería bajada PVC diam.=100 mm, serie R y accesorios - de techo sala maquinas, escalera a azotea -	ml	14,00	144.400	2.021.600	112,58	144.400	16.270.992
21.3		PLANTA BAJA							
21.3.1		Tubería serie R para desagüe colgante en techo PVC diam =150mm, accesorios, con soportes metálicos, etc.	ml	18,00	153.216	2.757.888	12,00	153.216	1.838.592
22	W	INSTALACION ELECTRICA							
22.4		TABLERO GENERAL NORMAL (TGN)							
22.4.10		Disyuntor 3X50 A.	un	2,00	411.411	822.822	3,00	411.411	1.234.233
22.4.11		Disyuntor 3X40 A.	un	1,00	371.032	371.032	1,00	371.032	371.032
22.4.13		Disyuntor 1X10 A.	un	4,00	117.800	471.200	4,00	117.800	471.200
22.4.14		Disyuntor 1X32 A.	un	1,00	117.800	117.800	1,00	117.800	117.800
22.5		TABLERO SECCIONAL BOMBAS DE INCENDIOS (TBCI)							
22.5.5		Disyuntor 3X40 A.	un	1,00	371.032	371.032	1,00	371.032	371.032
22.7		TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA (TSPB) - (Luces y Tomas)							
22.7.11		Disyuntor 1X16 A.	un	8,00	117.800	942.400	10,00	117.800	1.178.000
22.8		TABLERO SECCIONAL PRIMER PISO (TS1P) - (Luces y Tomas)							
22.8.11		Disyuntor 1X16 A.	un	7,00	117.800	824.600	14,00	117.800	1.649.200
22.9		TABLERO SECCIONAL SEGUNDO PISO (TS2P) - (Luces y Tomas)							
22.9.10		Disyuntor 1X16 A.	un	7,00	117.800	824.600	15,00	117.800	1.767.000
22.10		TABLERO SECCIONAL TERCER PISO (TS3P) - (Luces y Tomas)							
22.10.11		Disyuntor 1X16 A.	un	13,00	117.800	1.531.400	9,00	117.800	1.060.200
22.11		TABLERO SECCIONAL CUARTO PISO (TS4P) - (Luces y Tomas)							
22.11.11		Disyuntor 1X16 A.	un	9,00	117.800	1.060.200	13,00	117.800	1.531.400

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº 115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

22.16		TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA (TSAPB)							
22.16.8		Disyuntor 1x25 A.	un	3,00	117.800	353.400	3,00	117.800	353.400
22.16.9		Disyuntor 1x20 A.	un	1,00	117.800	117.800	3,00	117.800	353.400
22.17		TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PRIMER PISO (TSA1)							
22.17.10		Disyuntor 1x20 A.	un	2,00	117.800	235.600	3,00	117.800	353.400
22.17.12		Disyuntor 1x40 A.	un	1,00	117.800	117.800	6,00	117.800	706.800
22.18		TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO SEGUNDO PISO (TSA2)							
22.18.9		Disyuntor 1x20 A.	un	2,00	117.800	235.600	3,00	117.800	353.400
22.18.11		Disyuntor 1x40 A.	un	2,00	117.800	235.600	5,00	117.800	589.000
22.19		TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO TERCER PISO (TSA3)							
22.19.8		Disyuntor 1x20 A.	un	2,00	117.800	235.600	5,00	117.800	589.000
22.20		TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO CUARTO PISO (TSA4)							
22.20.8		Disyuntor 1x16 A.	un	1,00	117.800	117.800	6,00	117.800	706.800
22.23		TABLERO DE ASCENSORES							
22.23.8		Disyuntor 1x16 A.	un	1,00	117.800	117.800	24,00	117.800	2.827.200
22.25		TABLERO UPS TUPPB PLANTA BAJA							
22.25.8		Disyuntor 1X16 A.	un	14,00	117.800	1.649.200	2,00	117.800	235.600
23	X	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN							
23.1		Planta Subsuelo							
23.1.2		Toma Corriente común - estándar -	un	12,00	144.704	1.736.448	2,00	144.704	289.408
23.1.3		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	un	54,00	425.600	22.982.400	8,00	425.600	3.404.800
23.2		Planta Baja							
23.2.6		Secamanos eléctrico	un	3,00	668.800	2.006.400	1,00	668.800	668.800
23.4		Planta Segundo Piso							
23.4.10		Secamanos eléctrico	un	5,00	668.800	3.344.000	1,00	668.800	668.800
23.6		Planta Cuarto Piso							
23.6.2		Toma Corriente común - estándar -	un	25,00	144.704	3.617.600	6,00	144.704	868.224
23.6.3		Toma Corriente con Tierra - Tipo Industrial -	un	1,00	289.408	289.408	1,00	289.408	289.408
23.6.4		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos + teléfono -	un	12,00	510.720	6.126.640	20,00	510.720	10.214.400
23.6.5		Toma Corriente Estabilizada - conjunto toma común + estabilizado + datos-	un	6,00	374.528	2.247.168	60,00	374.528	22.471.680

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. JOSE R. TORRES R.
Ministro

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

...//...

RESOLUCION C.A.J. Nº 115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

23.7		Planta Azotea							
23.7.1		Bocas de luces	un	31,00	144.704	4.485.824	5,00	144.704	723.520
23.7.2		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	un	20,00	532.000	10.640.000	3,00	532.000	1.596.000
31	AF	INSTALACIONES ESPECIALES							
31.10		EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
31.1.2		Caños galvanizados 3", codos y accesorios	ml	45,00	183.667	8.265.015	20,28	183.667	3.724.767
31.1.3		Caños galvanizados 2 1/2", codos y accesorios	ml	80,00	180.339	14.427.120	57,88	180.339	10.438.021
31.1.5		Caños galvanizados 1 1/2", codos y accesorios	ml	35,00	180.339	6.311.865	122,15	180.339	22.028.409
31.1.11		Bocas de incendio equipadas (BIE), incluye: caja, válvula globo 45°, manguera, pico niebla y accesorios	un	13,00	2.280.000	29.640.000	1,00	2.280.000	2.280.000
31.40		INSTALACION TELEFONICA Y DATOS							
31.4.4		Bandeja portacable para señales débiles de 60cm de ancho. Ubicación y cantidad según plano Sub Suelo 1	ml	28,00	129.808	3.634.624	10,00	129.808	1.298.080
31.4.8		Bandeja portacable para señales débiles de 40cm de ancho. Ubicación y cantidad según plano Planta Baja	ml	31,00	129.808	4.024.048	49,00	129.808	6.360.592
32	AC	REFUERZO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO							
32.2		TRABAJOS DE REPARACION DE DAÑOS							
		REPARACION DE DAÑOS							
		Reparación de daños por Corrosión y Desprendimientos							
		Limpieza Armaduras Expuestas	ml	167,40	35.836	5.998.946	919,38	35.836	32.946.902
		Escarificación para reparación corrosión	m2	96,16	669.938	64.421.238	218,55	669.938	146.414.950
		Puente de adherencia base epoxi	m2	96,16	549.036	52.795.302	218,55	549.036	119.991.818
		Relleno con mortero de reparación de Graut (e = 4 cm)	m3	3,85	24.430.466	94.057.294	8,28	24.430.466	202.284.258
		Aplicación membrana de curado	m2	96,16	46.100	4.432.976	218,55	46.100	10.075.155
		INYECCION DE FISURAS							
		Lijado de Fisura	ml	81,00	40.029	3.242.349	167,92	40.029	6.721.670
		Inyección de Fisura (0,3 a 1,0)mm	ml	81,00	889.775	72.071.775	167,92	889.775	149.411.018
			SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES						1.368.947.806

A.3 PLANILLA DE COMPUTO METRICO: SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIÓN ORAL

Item	Cod ET.	Descripción de Rubros	CONTRATO Nº 118/2015				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
		A - SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA DE INCENDIOS							
9		Luz Autonoma de Emergencia	un	64,00	203.000	12.992.000	21,00	203.000	4.263.000

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dr. Edward Vittone
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASEN M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº ..115....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

11		Cartel Indicador de Riesgo Electrico	un	7,00	112.000	784.000	2,00	112.000	224.000
		D.- COMUNICACION ORAL Y MUSICA FUNCIONAL							
8		Intercomunicadores; una terminal de embutir en muro (carcasa de protección para la intemperie) y otra handset con luz LED indicadora de llamada	un	1,00	693.000	693.000	2,00	693.000	1.386.000
			SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES						5.873.000

A.4 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO: SISTEMA DE TELEFONÍA

Item		Descripción de Rubros	CONTRATO Nº 118/2015				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
1		Equipos							
2.04		Conductor de 30 pares telefónicos (1 x 4to. Piso) a sala de control P.B.	gl	1,00	1.763.562	1.763.562	2,20	1.763.562	3.879,836
2.10		Conductor de 4 hilos - 2 pares telefónicos (4to. Piso) de toma a tablero secundario de distribución	gl	1,00	1.702.840	1.702.840	4,53	1.702.840	7.713.865
2.26		Provisión y montaje de tomas telefónicas RJ-11 4to. Piso	gl	1,00	54.670	54.670	28,30	54.670	1.547.161
2.27		Montaje de la red de telefonía 4to. Piso	gl	1,00	3.294.060	3.294.060	0,73	3.294.060	2.404.864
2.29		Conexión de troncales	gl	1,00	2.100.000	2.100.000	0,11	2.100.000	231.000
			SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES						15.776.526

A.7 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - RED DE DATOS -

Item		Descripción de Rubros	CONTRATO Nº 118/2015				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
1		Equipos							
1.1		Switch de 48 puertos, con tarjeta de Stack de 100/1000 y conexión con fibra óptica tipo monomodo mínimo 4 puertos	un	10,00	21.574.000	215.740.000	3,00	21.574.000	64.722.000
1.2		Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 1500VA	un	6,00	5.656.000	33.936.000	1,00	5.656.000	5.656.000
2		Elementos Pasivos							
2.2		Patch Panel - 48 puertos	un	10,00	2.000.779	20.007.792	3,00	2.000.779	6.002.337
2.3		Cable UTP CATEGORIA 6	ml	11000,00	4.101	45.111.000	4.535,00	4.101	18.598.035
2.5		Tomas doble con insertos RJ45	un	300,00	85.487	25.646.100	102,00	85.487	8.719.674
2.9		Patch cords	un	480,00	47.798	22.942.979	102,00	47.798	4.875.396
2.10		Line cords	un	300,00	67.175	20.152.500	102,00	67.175	6.851.850
2.11		Materiales de sujeción	gl	1,00	7.000.000	7.000.000	1,09	7.000.000	7.630.000
2.12		Materiales menores y accesorios	gl	1,00	7.000.000	7.000.000	0,59	7.000.000	4.130.000
2.13		Mano de Obra de la instalación	gl	1,00	82.575.500	82.575.500	0,06	82.575.500	4.954.530
			SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES						132.139.822

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dr. Edward Vittone
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

PODER JUDICIAL * CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD MESA DE ENTRADA FECHA: FIRMA

RESOLUCION C.A.J. Nº .115....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION									
Ítem		Descripción de Rubros	CONTRATO Nº 118/2015				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
		MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA							
1		PLANTA BAJA							
		Aire Acondicionado							
1.6		Ductos Flexibles p/conexión de difusores, para manejadoras	ml	50,00	234.000	11.700.000	10,00	234.000	2.340.000
1.8		Difusores tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire	un	25,00	424.500	10.612.500	7,00	424.500	2.971.500
1.9		Rejas de retorno tipo AR basculante	un	7,00	520.500	3.643.500	8,00	520.500	4.164.000
1.14		Cañerías de drenaje en PVC soldable de 32mm	ml	25,00	30.000	750.000	30,00	30.000	900.000
1.15		Cañerías de drenaje en PVC soldable de 50mm	ml	20,00	46.500	930.000	20,00	46.500	930.000
2		PRIMER PISO							
2.1		**Aire Acondicionado**							
2.6		Ductos Flexibles p/conexión de difusores, para manejadoras	ml	50,00	234.000	11.700.000	28,00	234.000	6.552.000
2.8		Difusores tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire	un	28,00	424.500	11.886.000	28,00	424.500	11.886.000
2.9		Rejas de retorno tipo AR basculante	un	8,00	520.500	4.164.000	8,00	520.500	4.164.000
2.12		Llave de paso de media vuelta, según detalle	un	18,00	174.000	3.132.000	2,00	174.000	348.000
2.14		Cañerías de drenaje en PVC soldable de 32mm	ml	55,00	30.000	1.650.000	50,00	30.000	1.500.000
3		SEGUNDO PISO							
3.1		**Aire Acondicionado**							
3.6		Ductos Flexibles p/conexión de difusores, para manejadoras	ml	50,00	234.000	11.700.000	30,00	234.000	7.020.000
3.8		Difusores tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire	un	27,00	424.500	11.461.500	7,00	424.500	2.971.500
3.9		Rejas de retorno tipo AR basculante	un	9,00	520.500	4.684.500	8,00	520.500	4.164.000
3.11		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 40 mm, según detalle en planos	ml	8,00	148.500	1.188.000	2,00	148.500	297.000
3.12		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 32 mm, según detalle en planos	ml	11,00	118.500	1.303.500	28,00	118.500	3.318.000
3.13		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 25 mm, según detalle en planos	ml	16,00	105.000	1.680.000	89,00	105.000	9.345.000
3.14		Llave de paso de media vuelta, según detalle	un	22,00	174.000	3.828.000	4,00	174.000	696.000
4		TERCER PISO							
4.1		**Aire Acondicionado**							
4.2		Ductos Flexibles p/conexión de difusores, para manejadoras	ml	50,00	234.000	11.700.000	33,00	234.000	7.722.000
4.4		Difusores tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire	un	24,00	424.500	10.188.000	7,00	424.500	2.971.500

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

...//...

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº 115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

4.5		Rejas de retorno tipo AR basculante	un	15,00	520.500	7.807.500	2,00	520.500	1.041.000
4.7		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 25 mm, según detalle en planos	ml	45,00	105.000	4.725.000	92,00	105.000	9.660.000
4.8		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 32 mm, según detalle en planos	ml	20,00	118.500	2.370.000	8,00	118.500	948.000
5		CUARTO PISO							
5.1		Aire Acondicionado							
5.6		Ductos Flexibles p/conexión de difusores, para manejadoras	ml	50,00	234.000	11.700.000	20,00	234.000	4.680.000
5.8		Difusores tipo panel de 60,5x60,5 para insuflamiento de aire	un	28,00	424.500	11.886.000	5,00	424.500	2.122.500
5.9		Rejas de retorno tipo AR basculante	un	8,00	520.500	4.164.000	8,00	520.500	4.164.000
5.11		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 25 mm, según detalle en planos	ml	34,00	105.000	3.570.000	73,00	105.000	7.665.000
5.13		Llave de paso de media vuelta, según detalle	un	20,00	174.000	3.480.000	4,00	174.000	696.000
6		AZOTEA Y MONTANTES DE CAÑERÍAS - AIRE ACONDICIONADO							
6.1		Cañería galvanizada de 4" con aislación	ml	23,00	466.500	10.729.500	40,00	466.500	18.660.000
6.4		Válvula mariposa de 4"	gl	1,00	568.500	568.500	2,00	568.500	1.137.000
						SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES			125.034.000

A-5 PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO: MOBILIARIO

Item	Cod.ET.	Descripción de Rubros	CONTRATO Nº 118/2015				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
1	A	Planta Baja							
1.3	A.3	Sillón interlocutor, categoría 2	SI2	2,00	336.000	672.000	4,00	336.000	1.344.000
1.11	A.11	Mostrador recto de Secretarías	MrS	4,00	2.352.000	9.408.000	1,00	2.352.000	2.352.000
1.14	A.14	Encausadores para 25 ml de fila con 13 postes de acero inoxidable	EF	2,00	10.920.000	21.840.000	1,00	10.920.000	10.920.000
2	B	Primer Piso							
2.3	B.3	Sillón interlocutor, categoría 2	SI2	4,00	336.000	1.344.000	6,00	336.000	2.016.000
3	C	Segundo Piso							
3.1	C.1	Escritorio con mesa apoyo. Categoría 1	E2	3,00	2.296.000	6.888.000	2,00	2.296.000	4.592.000
3.10	C.10	Mesa de Reuniones	MR1	2,00	2.296.000	4.592.000	2,00	2.296.000	4.592.000
4	D	Tercer Piso							
4.1	D.1	Escritorio con mesa apoyo. Categoría 1	E2	3,00	2.296.000	6.888.000	1,00	2.296.000	2.296.000
5	E	Cuarto Piso							
5.1	E.1	Escritorio Simple	E3	15,00	840.000	12.600.000	94,00	840.000	78.960.000
5.2	E.3	Sillón de trabajo, categoría 4	ST4	15,00	504.000	7.560.000	94,00	504.000	47.376.000
						SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES			154.448.000
						TOTAL RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES			1.802.219.154

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES R.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº 115
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES					
		ADICIONALES			
Ítem	Descripción de Rubros	Un.	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	OFICINA DIRECCION				
	INSTALACION SANITARIA				
1,1	Lavatorio sin pedestal Deca - bacha chica	un	1,00	1.216.389	1.216.389
1,2	Inodoro Deca Montecarlo con cisterna baja y tapa acolchada	un	1,00	1.695.815	1.695.815
1,3	Portarrollo cromado-tipo argolla	un	1,00	129.270	129.270
1,4	Toallero cromado- tipo argolla	un	1,00	193.210	193.210
1,5	Cañeria de bajada Des. Cloacal de PVC diam. 100mm	ml	10,46	144.400	1.510.424
				Subtotal	4.745.108
2	SALA DE CONTROL				
2,1	Ventana de vidrio templado 2,00x0,60 fijo de 10mm, con perfileria de aluminio color bronce. Colocado	M2	1,20	1.299.650	1.559.580
2,2	Retiro de abert. De madera de 0,80x2,10 colocado	Un	1,00	129.270	129.270
				Subtotal	1.688.850
3	ILUMINACION				
	Planta Subsuelo				
	Proyector LED de 10W	un	3,00	1.697.190	5.091.570
	Artefacto de adosar de 20w	un	4,00	412.830	1.651.320
3.2	Planta Baja				0
	Artefacto LED de embutir de 40W 60x60	un	80,00	917.400	73.392.000
	Artefacto LED de embutir de 20w	un	83,00	366.960	30.457.680
	Fluorescente de embutir 1x40W	un	6,00	259.930	1.559.580
	Artefacto de adosar de 20w	un	2,00	412.830	825.660
3,3	Primer Nivel				0
	Artefacto LED de embutir de 40W 60x60	un	88,00	917.400	80.731.200
	Artefacto LED de embutir de 20w	un	40,00	366.960	14.678.400
	Artefacto de adosar de 20w	un	3,00	412.830	1.238.490
3,4	Segundo Nivel				0
	Artefacto LED de embutir de 40W 60x60	un	72,00	917.400	66.052.800
	Artefacto LED de embutir de 20w	un	43,00	366.960	15.779.280
	Artefacto de adosar de 20w	un	3,00	412.830	1.238.490
3,5	Tercer Nivel				0
	Artefacto LED de embutir de 40W 60x60	un	69,00	917.400	63.300.600
	Artefacto LED de embutir de 20w	un	41,00	366.960	15.045.360

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº 115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

	Artefacto de adosar de 20w	un	3,00	412.830	1.238.490
3,6	**Cuarto Nivel**				0
	Artefacto LED de embutir de 40W 60x60	un	72,00	917.400	66.052.800
	Artefacto LED de embutir de 20w	un	44,00	366.960	16.146.240
	Artefacto de adosar de 20w	un	3,00	412.830	1.238.490
				Subtotal	**455.718.450**
4	**ACCESO EN ESQUINA**				
4,1	Demolicion de mamposteria 0,15	m2	18,72	17.024	318.689
4,2	Viga Reticulada Metalica	ml	8,00	473.990	3.791.920
4,3	Revestimiento de Placas de ACM	ml	40,52	861.800	34.920.136
4,4	Letras Corporeas	Gl	1,00	10.703.000	10.703.000
				Subtotal	**49.733.745**
5	**DEPOSITO DE BASURA**				
5,1*	Piso Ceramico 45x45cms. PEI 5	m2	7,78	118.650	923.097
5,2	De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños y kitchenette, H=3,0m.	m2	23,70	132.787	3.147.052
5,3	Porton metalico de 3,75x2,35	Gl	1,00	9.479.800	9.479.800
5,4	Registro Cloacal 30x30cms.	Un	1,00	409.719	409.719
5,5	Cañeria de Termofusion de diam. 3/4"	ml	18,00	30.823	554.814
5,6	Cañeria de PVC. Diam. 50mm.	ml	4,00	32.404	129.616
5,7	Provision y Colocacion de Canilla FV pico manguera de 1/2"	Un	1,00	171.278	171.278
5,8	Sumidero 1,00x1,00x1,00mts. De profundidad	Gl	1,00	1.613.782	1.613.782
5,9	Bomba sumergible de 0,5HP. Para aguas residuales	Gl	1,00	2.591.655	2.591.655
				Subtotal	**19.020.813**
6	**FACHADA VIDRIADA**				
6,1	**PLANTA BAJA**				
	Retiro de abert. De cristal templado existente	m2	441,87	81.315	35.930.659
	Vnas. Con Paños Fijos				0
	Vidrio templado color bronce de 10mm.	m2	60,38	1.510.652	91.213.168
	Acceso Principal en la esquina de Chile y Oliva				0
	Puerta de acceso principal 3,60x2,50 de cristal templado color bronce de 10mm con Freno Hidraulico (2Un), cerradura y manijon	Gl	1,00	13.093.800	13.093.800
	Paños fijos laterales	m2	7,50	1.510.652	11.329.890

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dr. Edward Vittone
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. N° 115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

	Acceso Oliva				0
	Puerta de acceso principal 1,80x2,50 de cristal templado color bronce de 10mm. con Freno Hidraulico (1Un), cerradura y manijon	Gl	1,00	8.214.900	8.214.900
	Paños fijos laterales	m2	4,90	1.510.652	7.402.195
6,2	**PRIMER NIVEL**				0
	Vidrio laminado de 8mm. color bronce	m2	121,88	1.532.892	186.828.877
6,3	**SEGUNDO NIVEL**				0
	Vidrio templado color bronce de 10mm.	m2	85,90	1.510.652	129.765.007
6,4	**TERCER NIVEL**				0
	Vidrio templado color bronce de 10mm.	m2	87,82	1.510.652	132.665.459
6,5	**CUARTO NIVEL**				0
	Vidrio templado color bronce de 10mm.	m2	85,90	1.510.652	129.765.007
				Subtotal	**746.208.962**
7	**BAJO TANQUE ELEVADO**				
	Puerta metalica - bajo tanque elevado	m2	1,00	834.000	834.000
	Desmonte de barrilete existente	Gl	1,00	556.000	556.000
				Subtotal	**1.390.000**
9	**VARIOS**				
	Sifon para drenaje	Un	2,00	333.600	667.200
	Perforacion de hoyo para jabalinas	Un	9,00	556.000	5.004.000
	Goteron de fachada	ml	48,89	50.283	2.458.336
	Base de H°A° para equipos Chiller de AA.	Un	12,00	282.819	3.393.828
	Puertas de Aluminio - box de baño	Un	28,00	1.668.000	46.704.000
	Aparador de granito natural en baños	m2	6,18	1.276.800	7.890.624
	Garganta de placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm. De espesor a junta tomada	ml	165,00	91.740	15.137.100
	Retiro de cañeria de bajada de desague pluvial en azotea	ml	24,00	139.000	3.336.000
				Subtotal	**84.591.088**
				TOTAL	**1.363.097.021**

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº ..115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

PLANILLA DE RUBROS CONTRACTUALES NO EJECUTADOS

REMODELACION DEL EDIFICIO PARA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - AD REFERENDUM

A-1 PLANILLA DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES

Item	Cod ET	Descripción de Rubros	CONTRATO Nº 118/2015				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
	A	TRABAJOS PRELIMINARES							
1.1		Vallado frontal h=2,00m, estructura metálica (pilar caño 50mmx50mmx2mm, basticor caño 50mmx50mmx2mm), cerramiento chapa doblada de zinc Nº 28. Terminación pintura esmalte sintético color definir.	ml	55,00	246.848	13.576.640	-1,80	246.848	-444.326
1.8		Malla vertical de protección tipo rejilla - tipo polín de material PVC -, límites exteriores de la edificación, cubre todo el edificio	m2	1.141,00	17.024	19.424.384	-181,00	17.024	-3.081.344
	B	DEMOLICIONES Y RETIROS							
		Subsuelo							
2.1.2		Demolición de revoque y aislación impermeable de Tanque de agua inferior	m2	65,00	17.024	1.106.560	-28,50	17.024	-485.184
2.1.3		Demolición de Tapa de Hormigón Armado del Tanque inferior de Agua	m2	43,00	27.238	1.171.234	-29,00	27.238	-789.902
2.1.4		Demolición y reparación piso zona tanque de agua inferior	m2	43,00	20.429	878.447	-29,00	20.429	-592.441
2.1.12		Retiro del sistema a puesta a tierra existente, jabalinas y/o accesorios	gl	1,00	3.441.280	3.441.280	-1,00	3.441.280	-3.441.280
2.2		Planta Baja							
2.2.4		Demolición de Escalera de HºAº	m3	1,00	851.200	851.200	-1,00	851.200	-851.200
2.2.8		Retiro de Revestimiento de mármol en exterior e interior	m2	340,00	30.643	10.418.620	-111,43	30.643	-3.414.649
2.3		Planta Primer Piso							
2.3.2		Demolición de contrapiso y Piso Tipo cerámico.	m2	530,00	27.238	14.436.140	-12,49	27.238	-340.203
2.4		Planta Segundo Piso							
2.4.8		Retiro de Piso cerámico y alfombras, incluye contrapiso y carpeta para piso	m2	520,00	30.400	15.808.000	-18,65	30.400	-566.960
2.5		Tercer Piso							
2.5.8		Retiro de Piso cerámico y alfombras, incluye contrapiso y carpeta para piso	m2	520,00	30.400	15.808.000	-18,40	30.400	-559.360
2.6		Cuarto Piso							
2.6.7		Retiro de Piso cerámico y alfombras, incluye contrapiso y carpeta para piso	m2	520,00	30.400	15.808.000	-19,35	30.400	-588.240

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dr. Edward Vittone
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº .115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

2.7		**Azotea**							
2.7.1		Retiro de Piso Cerámico, incluyendo contrapisos, carpetas y aislación impermeable existente	m2	600,00	31.920	19.152.000	-113,37	31.920	-3.618.770
2.7.3		Demolición de revoque y aislación impermeable de Tanque de agua superior	m2	150,00	17.024	2.553.600	-43,86	17.024	-746.673
3	C	MAMPOSTERIAS							
3.1		**Planta Baja**							
3.1.2		Dinteles de H°A°	ml	10,00	110.656	1.106.560	-10,00	110.656	-1.106.560
3.2		**Planta Primer Piso**							
3.2.2		Dinteles de H°A°	ml	10,00	110.656	1.106.560	-10,00	110.656	-1.106.560
3.3		**Planta Segundo Piso**							
3.3.2		Dinteles de H°A°	ml	10,00	110.656	1.106.560	-10,00	110.656	-1.106.560
3.4		**Planta Tercer Piso**							
3.4.2		Dinteles de H°A°	ml	10,00	110.656	1.106.560	-10,00	110.656	-1.106.560
3.5		**Planta Cuarto Piso**							
3.5.2		Dinteles de H°A°	ml	10,00	110.656	1.106.560	-10,00	110.656	-1.106.560
4	D	AISLACIONES							
4.3		**Planta Primer Piso**							
4.3.1		Aislación hidrófuga en piso azotea superior: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; Terminación con piso alisado de cemento, espesor 2,5cm (Base piso cerámico posterior)	m2	70,00	290.016	20.301.120	-70,00	290.016	-20.301.120
4.7		**Planta Azotea**							
4.7.2		Aislación hidrófuga en piso azotea superior: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; Terminación con piso alisado de cemento, espesor 2,5cm (Base piso cerámico posterior)	m2	92,00	290.016	26.681.472	-92,00	290.016	-26.681.472
5	E	REVOQUES							
5.1		**Planta Subsuelo**							
5.1.2		Revoque de losas, vigas y pilares.	m2	800,00	59.584	47.667.200	-500,00	59.584	-29.792.000
5.2		**Planta Baja**							
5.2.2		Revoque con hidrófugo pelinado de pared exterior	m2	150,00	37.685	5.645.250	-53,06	37.685	-1.999.913

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Dr. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

PODER JUDICIAL * CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL *

RESOLUCION C.A.J. Nº 115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

6	F	CONTRAPISOS							
6.1		Planta Baja							
6.1.3		Relleno de hormigón de cascotes en losas rebajadas	m2	45,00	110.656	4.979.520	-11,00	110.656	-1.217.216
6.2		Primer Piso							
6.2.1		Hormigón de cascotes, espesor 7cm, sobre losa de hormigón armado	m2	570,00	32.969	18.792.330	-33,51	32.969	-1.104.791
6.2.2		Relleno de hormigón de cascotes en losas rebajadas	m2	45,00	110.656	4.979.520	-11,36	110.656	-1.257.052
6.3		Segundo Piso							
6.3.1		Hormigón de cascotes, espesor 7cm, sobre losa de hormigón armado	m2	570,00	32.969	18.792.330	-74,28	32.969	-2.448.937
6.3.2		Relleno de hormigón de cascotes en losas rebajadas	m2	45,00	110.656	4.979.520	-45,00	110.656	-4.979.520
6.4		Tercer Piso							
6.4.1		Hormigón de cascotes, espesor 7cm, sobre losa de hormigón armado	m2	570,00	32.969	18.792.330	-74,28	32.969	-2.448.937
6.4.2		Relleno de hormigón de cascotes en losas rebajadas	m2	45,00	110.656	4.979.520	-45,00	110.656	-4.979.520
6.5		Cuarto Piso							
6.5.1		Hormigón de cascotes, espesor 7cm, sobre losa de hormigón armado	m2	570,00	32.969	18.792.330	-74,28	32.969	-2.448.937
6.5.2		Relleno de hormigón de cascotes en losas rebajadas	m2	45,00	110.656	4.979.520	-45,00	110.656	-4.979.520
7	H	PISOS							
7.3		Planta Primer Piso							
7.3.1		Piso alisado de cemento (carpeta de regularización), Espesor 2cm	m2	595,00	35.750	21.271.250	-27,31	35.750	-976.333
7.3.2		Piso porcelanato de 60x60	m2	550,00	204.288	112.358.400	-31,24	204.288	-6.381.957
7.3.4		Piso Cerámico Natural 30 x 30	m2	70,00	111.848	7.829.360	-70,00	111.848	-7.829.360
7.4		Planta Segundo Piso							
7.4.1		Piso alisado de cemento (carpeta de regularización), Espesor 2cm	m2	525,00	35.750	18.768.750	-31,72	35.750	-1.133.990
7.4.2		Piso porcelanato de 60x60	m2	480,00	204.288	98.058.240	-35,65	204.288	-7.282.867
7.5		Planta Tercer Piso							
7.5.1		Piso alisado de cemento (carpeta de regularización), Espesor 2cm	m2	525,00	35.750	18.768.750	-31,72	35.750	-1.133.990
7.5.2		Piso porcelanato de 60x60	m2	480,00	204.288	98.058.240	-35,65	204.288	-7.282.867
7.6		Planta Cuarto Piso							
7.6.1		Piso alisado de cemento (carpeta de regularización), Espesor 2cm	m2	525,00	35.750	18.768.750	-31,72	35.750	-1.133.990

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

...//...

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

PODER JUDICIAL ★ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ★

RESOLUCION C.A.J. Nº 115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

7.6.2		Piso porcelanato de 60x60	m2	460,00	204.288	93.958.240	-35,65	204.288	-7.282.867
9	I	REVESTIMIENTOS - MARMOLERIA							
9.2.8		De pórtico de acceso Principal	m2	40,00	1.276.800	51.072.000	-40,00	1.276.800	-51.072.000
9.3		Planta Primer Piso							
9.3.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores - según detalle -.	m2	80,00	1.276.800	102.144.000	-66,66	1.276.800	-85.111.488
9.4		Planta Segundo Piso							
9.4.7		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores - según detalle -	m2	80,00	1.276.800	102.144.000	-66,66	1.276.800	-85.111.488
9.5		Planta Tercer Piso							
9.5.7		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores - según detalle -	m2	80,00	1.276.800	102.144.000	-66,66	1.276.800	-85.111.488
10	K	CARPINTERIA DE MADERA							
10.4		Puerta Madera M4 con persiana baja 1 hoja batiente (0,70 x 1,70) (Incluye Marcos de Lapacho, Contramarcos de Cedro de 8cm, Cerradura, Herrajes y terminación al lustré)	un	28,00	1.617.280	45.283.840	-28,00	1.617.280	-45.283.840
11	L	CARPINTERIA DE HIERRO							
11.2		Puerta de 1 hoja Batiente CH2-(0,90X2,10) (incluye marco, cerraduras, herrajes, pintura anti óxido)	un	3,00	2.280.000	6.840.000	-1,00	2.280.000	-2.280.000
11.3		Puerta de 2 hojas Batientes CH3-(0,95X2,30) (incluye marco, cerraduras, herrajes, pintura anti óxido)	un	7,00	3.064.320	21.450.240	-3,00	3.064.320	-9.192.960
11.4		Ventana de 1 hoja Fija CH4- (1,00X2,00) (Incluye marco, cerraduras, herrajes, pintura anti óxido)	un	10,00	851.200	8.512.000	-8,00	851.200	-6.809.600
11.9		Reja de malla metálica CH7 -(2,25X1,50-) Ver detalle (incluye marco, cerraduras, herrajes, pintura anti óxido)	un	1,00	2.308.500	2.308.500	-1,00	2.308.500	-2.308.500
17	R	CRISTALES							
17.1		Planta Baja							
17.1.2		Puerta Vidrio CI01 cristal templado -(ver detalle)-.	un	2,00	4.839.680	9.679.360	-1,00	4.839.680	-4.839.680
18	S	INSTALACION DE SAGUE CLOACAL							
18.6		DESAGUE CLOACAL TERCER PISO							
18.6.5		Instalación de Desagüe Cloacal de Kitchenette	gl	2,00	1.106.560	2.213.120	-1,00	1.106.560	-1.106.560

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

...//...

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dr. Edward Vittone
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Abog. GERALDINE GASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº .115....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

20		ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS							
20.1		**Planta Baja**							
20.1.1		Inodoro con válvula de descarga anti vandalismo y tapa acolchada	un	4,00	1.017.560	4.070.240	-1,00	1.017.560	-1.017.560
20.1.2		Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, griferia "anti-vandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	un	4,00	520.420	2.081.680	-1,00	520.420	-520.420
20.1.3		Mingitorio sifonado con griferia "anti-vandálico con válvula automática"	un	2,00	921.775	1.843.550	-1,00	921.775	-921.775
20.1.4		Bacha de acero inoxidable embutida en mesada de granito natural, griferia de pared pico móvil, sifón cromado y desagüe	un	4,00	904.400	3.617.600	-4,00	904.400	-3.617.600
20.1.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	un	4,00	171.278	685.112	-3,00	171.278	-513.834
20.1.10		Jabonera de embutir de loza	un	4,00	83.600	334.400	-4,00	83.600	-334.400
20.2		**Planta Primer Piso**							
20.2.2		Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, griferia "anti-vandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	un	9,00	520.420	4.683.780	-1,00	520.420	-520.420
20.2.4		Bacha de acero inoxidable embutida en mesada de granito natural, griferia de pared pico móvil, sifón cromado y desagüe	un	2,00	904.400	1.808.800	-1,00	904.400	-904.400
20.2.5		Expendedor de jabón liquido	un	7,00	711.568	4.980.976	-2,00	711.568	-1.423.136
20.2.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	un	11,00	171.278	1.884.058	-6,00	171.278	-1.027.668
20.2.10		Jabonera de embutir de loza	un	5,00	83.600	418.000	-5,00	83.600	-418.000
20.3		**Planta Segundo Piso**							
20.3.2		Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, griferia "anti-vandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	un	9,00	520.420	4.683.780	-1,00	520.420	-520.420
20.3.4		Bacha de acero inoxidable embutida en mesada de granito natural, griferia de pared pico móvil, sifón cromado y desagüe	un	2,00	904.400	1.808.800	-1,00	904.400	-904.400
20.3.5		Expendedor de jabón liquido	un	7,00	711.568	4.980.976	-1,00	711.568	-711.568
20.3.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	un	11,00	171.278	1.884.058	-6,00	171.278	-1.027.668
20.3.10		Jabonera de embutir de loza	un	5,00	83.600	418.000	-5,00	83.600	-418.000
20.4		**Planta Tercer Piso**							
20.4.2		Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, griferia "anti-vandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	un	9,00	520.420	4.683.780	-1,00	520.420	-520.420
20.4.4		Bacha de acero inoxidable embutida en mesada de granito natural, griferia de pared pico móvil, sifón cromado y desagüe	un	3,00	904.400	2.713.200	-2,00	904.400	-1.808.800
20.4.5		Expendedor de jabón liquido	un	7,00	711.568	4.980.976	-2,00	711.568	-1.423.136
20.4.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	un	12,00	171.278	2.055.336	-7,00	171.278	-1.198.946
20.4.10		Jabonera de embutir de loza	un	5,00	83.600	418.000	-5,00	83.600	-418.000
20.5		**Planta Cuarto Piso**							
20.5.2		Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, griferia "anti-vandálico con válvula automática", sifón cromado y desagüe	un	9,00	520.420	4.683.780	-1,00	520.420	-520.420

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº 115....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

20.5.4		Bacha de acero inoxidable embutida en mesada de granito natural, grifería de pared pico móvil, sifón cromado y desagüe	un	2,00	904.400	1.808.800	-1,00	904.400	-904.400
20.5.5		Expendedor de jabón líquido	un	7,00	711.568	4.980.976	-2,00	711.568	-1.423.136
20.5.7		Canilla cromada pico manguera de 1/2"	un	11,00	171.278	1.884.056	-6,00	171.278	-1.027.668
20.5.10		Jabonera de embutir de loza	un	5,00	83.600	418.000	-5,00	83.600	-418.000
21		INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL							
21.2		CAÑERÍAS DE BAJADA							
21.2.1		Cañería bajada PVC diam =150 mm - en ductos montantes de azotea a planta baja - Serie R y accesorios	ml	125,00	153.216	19.152.000	-104,66	153.216	-16.035.567
22		INSTALACION ELECTRICA							
22.40		TABLERO GENERAL NORMAL (TGN)							
22.4.2		Alimentación de Tablero General Normal (TGN), 3(2x1x240) + 1x240NYY + 1x95mm2	gl	1,00	5.958.400	5.958.400	-1,00	5.958.400	-5.958.400
22.70		TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA (TSPB) - (Luces y Tomas)							
22.70.9		Disyuntor 1X25 A	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22.70.10		Disyuntor 1X10 A	un	10,00	117.800	1.178.000	-10,00	117.800	-1.178.000
22.80		TABLERO SECCIONAL PRIMER PISO (TS1P) - (Luces y Tomas)							
22.8.8		Disyuntor 3X50 A	un	1,00	371.032	371.032	-1,00	371.032	-371.032
22.8.9		Disyuntor 1X25 A	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22.8.10		Disyuntor 1X10 A	un	9,00	117.800	1.060.200	-9,00	117.800	-1.060.200
22.8.12		Disyuntor 1X20 A	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22.8.13		Disyuntor 1X40 A	un	5,00	117.800	589.000	-5,00	117.800	-589.000
22.90		TABLERO SECCIONAL SEGUNDO PISO (TS2P) - (Luces y Tomas)							
22.9.8		Disyuntor 3X50 A	un	1,00	371.032	371.032	-1,00	371.032	-371.032
22.9.9		Disyuntor 1X10 A	un	8,00	117.800	942.400	-8,00	117.800	-942.400
22.9.11		Disyuntor 1X20 A	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22.9.12		Disyuntor 1X25 A	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22.9.13		Disyuntor 1X40 A	un	5,00	117.800	589.000	-5,00	117.800	-589.000
22.10		TABLERO SECCIONAL TERCER PISO (TS3P) - (Luces y Tomas)							
22.10.8		Disyuntor 3X40 A	un	1,00	371.032	371.032	-1,00	371.032	-371.032
22.10.9		Disyuntor 1X25 A	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22.10.10		Disyuntor 1X10 A	un	8,00	117.800	942.400	-8,00	117.800	-942.400
22.11		TABLERO SECCIONAL CUARTO PISO (TS4P) - (Luces y Tomas)							
22.11.2		Alimentación desde el TGN al TS4P (4x10) NYY + 1x4mm2	gl	1,00	5.958.400	5.958.400	-1,00	5.958.400	-5.958.400

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

PODER JUDICIAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

RESOLUCION C.A.J. Nº .115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

22.11.8	Disyuntor 3X40 A.	un	1,00	371.032	371.032	-1,00	371.032	-371.032
22.11,9	Disyuntor 1X25 A.	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22.11.10	Disyuntor 1X10 A.	un	9,00	117.800	1.060.200	-9,00	117.800	-1.060.200
22.12	TABLERO SECCIONAL AZOTEA (TSAZ) - (Luces y Tomas)							
22.12.9	Disyuntor 1X25 A.	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22.16.7	Disyuntor 3X40 A.	un	3,00	371.032	1.113.096	-3,00	371.032	-1.113.096
22.17	TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PRIMER PISO (TSA1)							
22.17.7	Disyuntor 3X40 A.	un	2,00	869.440	1.738.880	-2,00	869.440	-1.738.880
22.17,8	Disyuntor 3X20 A.	un	1,00	869.440	869.440	-1,00	869.440	-869.440
22.17.9	Disyuntor 1x25 A.	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22.17.11	Disyuntor 1x50 A.	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22.18	TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO SEGUNDO PISO (TSA2)							
22.18.7	Disyuntor 3X40 A.	un	2,00	869.440	1.738.880	-2,00	869.440	-1.738.880
22.18.8	Disyuntor 1x25 A.	un	1,00	117.800	117.800	-1,00	117.800	-117.800
22.18.10	Disyuntor 1x50 A.	un	2,00	117.800	235.600	-2,00	117.800	-235.600
22.19	TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO TERCER PISO (TSA3)							
22.19.7	Disyuntor 1x25 A.	un	5,00	117.800	589.000	-2,00	117.800	-235.600
22.19,9	Disyuntor 1x40 A.	un	9,00	117.800	1.060.200	-9,00	117.800	-1.060.200
22.20	TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO CUARTO PISO (TSA4)							
22.20.7	Disyuntor 3X40 A.	un	6,00	371.032	2.226.192	-6,00	371.032	-2.226.192
22.20.9	Disyuntor 1x40 A.	un	9,00	117.800	1.060.200	-4,00	117.800	-471.200
22.21	TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER AZOTEA (TSACH)							
22,21.2	Alimentación desde el TGN al TSACH, 3(2x185) + 1x185 NYY + 1x95mm2	gl	1,00	15.078.400	15.078.400	-1,00	15.078.400	-15.078.400
22.21.7	Disyuntor 3X160 A.	un	3,00	3.136.581	9.409.743	0,00	3.136.581	0
22.22	TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA (TGE)							
22.22.1	Tablero metálico 1200x600x200mm de embutir - 2 puertas	un	1,00	5.654.400	5.654.400	-1,00	5.654.400	-5.654.400
22.22,2	Alimentación desde el TGE, 3(2x185) + 1x185 NYY + 1x70mm2	gl	1,00	13.558.400	13.558.400	-1,00	13.558.400	-13.558.400
22.22.3	Barra de Cu. Pintada 50x10mm	m	2,40	204.288	490.291	-2,40	204.288	-490.291
22.22,4	Barra de Cu. Pintada 20x3mm	m	2,40	144.704	347.290	-2,40	144.704	-347.290
22.22.5	Aislador - B.T. p/barra	un	8,00	340.480	2.723.840	-8,00	340.480	-2.723.840
22.22.6	Disyuntor 3X[illegible] A. Regulable.	un	1,00	11.004.800	11.004.800	-1,00	11.004.800	-11.004.800
22.22.7	Disyuntor 3X50 A.	un	2,00	411.418	822.836	-2,00	411.418	-822.836

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº 115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

22.22.8		Disyuntor 3x40 A.	un	3,00	371.032	1.113.096	-3,00	371.032	-1.113.096
22.22.9		Disyuntor 3X32 A.	un	1,00	371.032	371.032	-1,00	371.032	-371.032
22,22.10		Disyuntor 1x10 A.	un	10,00	164.160	1.641.600	-10,00	164.160	-1.641.600
22.22.11		Descargador p/B.T.	un	12,00	628.003	7.536.036	-12,00	628.003	-7.536.036
22.22.12		Terminales y accesorios	gl	1,00	760.000	760.000	-1,00	760.000	-760.000
22.24		TABLERO UPS TUPG CUARTO PISO							
22.24.8		Disyuntor 3X50 A.	un	1,00	954.560	954.560	0,00	954.560	0
22.24.9		Disyuntor 3X40 A.	un	8,00	371.032	2.968.256	-8,00	371.032	-2.968.256
22.24.10		Disyuntor 3X32 A.	un	7,00	371.032	2.597.224	-7,00	371.032	-2.597.224
22.24.11		Disyuntor 3X60 A.	un	7,00	954.560	6.681.920	-7,00	954.560	-6.681.920
22.26		TABLERO UPS TUPO3 TERCER PISO							
22.27.6		Disyuntor 1X16 A.	un	14,00	117.800	1.649.200	-1,00	117.800	-117.800
23	X	ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACION CLIMATIZACION							
23.2		Planta Baja							
23.2.7		Artefacto fluorescente cuadrangular de embutir en cielo raso 4x18w	un	75,00	684.000	51.300.000	-75,00	684.000	-51.300.000
23.2.8		Artefacto fluorescente cuadrangular de embutir en cielo raso 4x14w FL	un	20,00	475.000	9.500.000	-20,00	475.000	-9.500.000
23.2.9		Artefacto fluorescente de adosar 2x28W	un	4,00	420.759	1.683.036	-4,00	420.759	-1.683.036
23.2.10		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	un	86,00	420.759	36.185.274	-86,00	420.759	-36.185.274
23.2.11		Artefacto de iluminación de 1x40w FLC, en gargantas de cielorraso de yeso, reactancias electrónicas	un	64,00	232.560	14.883.840	-64,00	232.560	-14.883.840
23.3		Planta Primer Piso							
23.3.7		Artefacto fluorescente cuadrangular de embutir en cielo raso 4x18w	un	130,00	684.000	88.920.000	-130,00	684.000	-88.920.000
23.3.8		Artefacto fluorescente de adosar 2x28W	un	4,00	420.759	1.683.036	-4,00	420.759	-1.683.036
23.3.9		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	un	48,00	420.759	20.196.432	-48,00	420.759	-20.196.432
23.4		Planta Segundo Piso							
23.4.6		Artefacto fluorescente cuadrangular de embutir en cielo raso 4x18w	un	125,00	684.000	85.500.000	-125,00	684.000	-85.500.000
23.4.7		Artefacto fluorescente de adosar 2x28W	un	4,00	420.759	1.683.036	-4,00	420.759	-1.683.036
23.4.8		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	un	55,00	420.759	23.141.745	-55,00	420.759	-23.141.745
23.5		Planta Tercer Piso							
23.5.6		Artefacto fluorescente cuadrangular de embutir en cielo raso 4x18w	un	125,00	684.000	85.500.000	-125,00	684.000	-85.500.000
23.5.5		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	un	55,00	420.759	23.141.745	-55,00	420.759	-23.141.745

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

...//...

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº 115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

23.5.7		Artefacto fluorescente de adosar 2x28W	un	4,00	420.759	1.683.036	-4,00	420.759	-1.683.036
23.6		Planta Cuarto Piso							
23.6.6		Artefacto fluorescente cuadrangular de embutir en cielo raso 4x18w	un	115,00	684.000	78.660.000	-115,00	684.000	-78.660.000
23.6.7		Artefacto de iluminación de embutir de 2x18w FLC	un	54,00	390.359	21.079.386	-54,00	390.359	-21.079.386
23.6.8		Artefactos eléctricos luminarias para indicación de encendido de motores	un	9,00	243.200	2.188.800	-9,00	243.200	-2.188.800
23.5.9		Artefacto fluorescente de adosar 2x28W	un	4,00	420.759	1.683.036	-4,00	420.759	-1.683.036
32	AG	REFUERZO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO							
32.1		REFUERZO DE VIGAS Y LOSAS							
		SUBSUELO							
		REFUERZO DE VIGAS							
		Refuerzo tipo 2 - Recrecido de Ho Ao							
		Retiro de revoque	m2	40,50	35.836	1.451.358	-9,12	35.836	-326.824
		Escarificación superficial del Hormigón	m2	40,50	620.844	25.144.182	-9,12	620.844	-5.662.097
		Acero de refuerzo	kg	377,00	10.640	4.011.280	-62,80	10.640	-668.192
		Puente de adherencia base epoxi	m2	40,50	549.036	22.235.958	-10,65	549.036	-5.847.233
		Relleno con Micro Hormigón	m3	4,00	5.085.297	20.341.188	-0,77	5.085.297	-3.915.679
		Demolición de mampostería	m2	6,50	29.128	189.332	-4,74	29.128	-138.067
		REFUERZO DE LOSAS							
		Refuerzo tipo 1- Recrecido con hormigón							
		Retiro de piso y contrapiso	m2	389,50	39.789	15.497.816	-389,50	39.789	-15.497.816
		Escarificación superficial del Hormigón	m2	389,50	403.549	157.182.335	-66,64	403.549	-26.882.505
		Perforación y Anclaje de Estribos	un	425,00	27.465	11.700.090	-36,00	27.465	-988.740
		Acero de refuerzo	kg	930,00	10.374	9.647.820	-70,53	10.374	-731.678
		Hormigón Estructural	m3	20,50	3.192.000	65.436.000	-2,55	3.192.000	-8.139.600
		Refuerzo de vigas en zona de esfuerzos negativos							
		Acero de refuerzo	kg	891,00	10.374	9.243.234	-3,12	10.374	-32.387
		PLANTA BAJA							
		REFUERZO DE VIGAS							
		Refuerzo de vigas en zona de esfuerzos negativos							
		Retiro de piso y contrapiso	m2	1,50	39.789	59.684	-0,06	39.789	-2.387

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dr. Edward Vittone
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASAS M.
Secretaria

PODER JUDICIAL ★ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ★

RESOLUCION C.A.J. Nº 115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

		Perforaciones y anclajes de Armaduras de Refuerzo Negativo	un	104,50	24.554	2.565.693	-20,90	24.554	-513.179
		Acero de refuerzo	Kg	104,50	10.374	1.084.083	-20,90	10.374	-216.817
		PRIMER NIVEL							
		REFUERZO DE VIGAS							
		Refuerzo tipo 1- Refuerzo con compuestos de fibra de carbono							
		Retiro de revoque	m2	17,50	35.836	627.130	-0,22	35.836	-7.884
		Mortero de Protección en zona aplicación fibras	m2	33,00	864.872	28.540.776	-3,30	864.872	-2.854.078
		Refuerzo de vigas en zona de esfuerzos negativos							
		Retiro de piso y contrapiso	m2	10,00	39.789	397.890	-8,56	39.789	-340.594
		Perforaciones y anclajes de Armaduras de Refuerzo Negativo	un	128,00	25.177	3.222.656	-64,00	25.177	-1.611.328
		Acero de refuerzo	Kg	102,00	10.374	1.058.148	-20,40	10.374	-211.630
		SEGUNDO NIVEL							
		REFUERZO DE VIGAS							
		Refuerzo tipo 1- Refuerzo con compuestos de fibra de carbono							
		Retiro de revoque	m2	17,50	35.836	627.130	-0,22	35.836	-7.884
		Mortero de Protección en zona aplicación fibras	m2	33,00	864.872	28.540.776	-3,30	864.872	-2.854.078
		Refuerzo de vigas en zona de esfuerzos negativos							
		Retiro de piso y contrapiso	m2	10,00	39.789	397.890	-7,12	39.789	-283.298
		Acero de refuerzo	Kg	102,00	10.374	1.058.148	-20,40	10.374	-211.630
		TERCER NIVEL							
		REFUERZO DE VIGAS							
		Refuerzo tipo 1- Refuerzo con compuestos de fibra de carbono							
		Retiro de revoque	m2	17,50	35.836	627.130	-0,22	35.836	-7.884
		Mortero de Protección en zona aplicación fibras	m2	33,00	864.872	28.540.776	-3,31	864.872	-2.852.726
		Refuerzo de vigas en zona de esfuerzos negativos							
		Retiro de piso y contrapiso	m2	10,00	39.789	397.890	-7,12	39.789	-283.298
		Acero de refuerzo	Kg	102,00	10.374	1.058.148	-20,40	10.374	-211.630
				SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS NO EJECUTADOS					-1.323.002.533

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

...//...

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº 115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

A-3 PLANILLA DE COMPUTO METRICO: SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIÓN ORAL									
Item	Cod. ET	Descripción de Rubros	CONTRATO Nº 118/2016				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
		A - SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA DE INCENDIOS							
7		Detector termovelocimétrico direccionable. Detección de variaciones bruscas de calor	un	15,00	569.800	8.547.000	-3,00	569.800	-1.709.400
11		Carteles lumínicos de salida de emergencia para la evacuación, iluminación autónoma	un	90,00	238.000	21.420.000	-28,00	238.000	-6.664.000
			SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS NO EJECUTADOS						-8.373.400

PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO DE REGISTROS AUTOMOTOR									
Item	Cod. ET.	Descripción de Rubros	CONTRATO Nº 118/2016				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
		EQUIPOS							
1		AIRE ACONDICIONADO							
1.02		Unidad Manejadora de Aire con gabinete horizontal, de 30 Kw	un	9,00	11.637.000	104.733.000	9,00	11.637.000	104.733.000
1.13		Válvulas de equilibrio tipo "Tour & Anderson", con regulación numerada	un	6,00	6.991.000	41.886.000	2,00	6.991.000	13.982.000
1.14		Válvulas de equilibrio de 2 1/2" de diámetro	un	16,00	4.020.000	64.320.000	4,00	4.020.000	16.080.000
1.15		Válvulas de equilibrio de 1 1/2" de diámetro	un	16,00	1.270.500	20.328.000	16,00	1.270.500	20.328.000
1.16		Válvulas de equilibrio de 1 1/4" de diámetro	un	16,00	1.164.000	18.624.000	16,00	1.164.000	18.624.000
1.17		Válvulas de equilibrio de 1" de diámetro	un	16,00	1.135.500	18.168.000	16,00	1.135.500	18.168.000
1.21		Extractor de aire, en baños, 250m3/h - 6mmca	un	22,00	1.635.000	35.970.000	10,00	1.635.000	16.350.000
2.2.2		Rejas de extracción	un	6,00	73.500	441.000	6,00	73.500	441.000
2.3		PRIMER PISO							
2.3.2		Rejas de extracción	un	13,00	73.500	955.500	13,00	73.500	955.500
2.4		SEGUNDO PISO							
2.4.2		Rejas de extracción	un	13,00	73.500	955.500	13,00	73.500	955.500

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dr. Edward Vittone
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº 115.....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

2.5		TERCER PISO							
2.5.2		Rejas de extracción	un	13,00	73.500	955.500	13,00	73.500	955.500
2.6		CUARTO PISO							
2.6.2		Rejas de extracción	un	13,00	73.500	955.500	13,00	73.500	955.500
		MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA							
1		PLANTA BAJA							
		Aire Acondicionado							
1.1		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejadoras (0,70 x 0,30)	ml	11,00	616.500	6.781.500	11,00	616.500	6.781.500
1.2		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejadoras (0,60 x 0,30)	ml	9,00	606.000	5.454.000	9,00	606.000	5.454.000
1.3		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejadoras (0,50 x 0,30)	ml	4,00	588.000	2.352.000	4,00	588.000	2.352.000
1.4		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejadoras (0,40 x 0,30)	ml	5,00	558.000	2.790.000	5,00	558.000	2.790.000
1.7		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils	gl	1,00	2.308.500	2.308.500	1,00	2.308.500	2.308.500
1.10		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 75 mm, según detalle en planos	ml	112,00	265.500	29.736.000	68,00	265.500	18.054.000
1.12		Llave de paso de media vuelta, según detalle	un	24,00	174.000	4.176.000	6,00	174.000	1.044.000
1.17		Conexiones de Manejadoras de Aire	un	1,00	3.693.000	3.693.000	1,00	3.693.000	3.693.000
1.18		Conexiones de Fan Coils	un	1,00	1.539.000	1.539.000	1,00	1.539.000	1.539.000
2		PRIMER PISO							
2.1		Aire Acondicionado							
2.2		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejadoras (0,70 x 0,30)	ml	5,00	616.500	3.082.500	5,00	616.500	3.082.500
2.3		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejadoras (0,60 x 0,30)	ml	5,00	606.000	3.030.000	5,00	606.000	3.030.000
2.4		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejadoras (0,50 x 0,30)	ml	7,00	588.000	4.116.000	7,00	588.000	4.116.000
2.5		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejadoras (0,40 x 0,30)	ml	10,00	558.000	5.580.000	10,00	558.000	5.580.000
2.7		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils	gl	1,00	2.886.000	2.886.000	1,00	2.886.000	2.886.000
2.10		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 75 mm, según detalle en planos	ml	142,00	265.500	37.701.000	85,00	265.500	22.567.500
2.17		Conexiones de Manejadoras de Aire	un	1,00	3.693.000	3.693.000	1,00	3.693.000	3.693.000
2.18		Conexiones de Fan Coils	un	1,00	1.924.500	1.924.500	1,00	1.924.500	1.924.500
3		SEGUNDO PISO							
3.1		Aire Acondicionado							
3.2		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejadoras (0,70 x 0,30)	ml	3,60	616.500	2.219.400	3,60	616.500	2.219.400
3.3		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejadoras (0,60 x 0,30)	ml	4,80	606.000	2.908.800	4,80	606.000	2.908.800
3.4		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejadoras (0,50 x 0,30)	ml	5,40	588.000	3.175.200	5,40	588.000	3.175.200
3.5		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejadoras (0,40 x 0,30)	ml	6,60	558.000	3.682.800	6,60	558.000	3.682.800

...//...

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº ...115....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

3.7		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils	gl	1,00	4.039.500	4.039.500	1,00	4.039.500	4.039.500
3.10		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 75 mm, según detalle en planos	ml	124,00	265.500	32.922.000	81,00	265.500	21.505.500
3.19		Conexiones de Manejadoras de Aire	un	1,00	2.463.000	2.463.000	1,00	2.463.000	2.463.000
3.20		Conexiones de Fan Coils	un	1,00	2.692.500	2.692.500	1,00	2.692.500	2.692.500
4		TERCER PISO							
4.1		Aire Acondicionado							
4.3		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils	gl	1,00	9.231.000	9.231.000	1,00	9.231.000	9.231.000
4.6		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 75 mm, según detalle en planos	ml	130,00	265.500	34.515.000	107,00	265.500	28.408.500
4.9		Llave de paso de media vuelta, según detalle	un	32,00	174.000	5.568.000	3,00	174.000	522.000
4.14		Conexiones de Manejadoras de Aire	un	1,00	1.231.500	1.231.500	1,00	1.231.500	1.231.500
4.15		Conexiones de Fan Coils	un	1,00	6.154.500	6.154.500	1,00	6.154.500	6.154.500
5		CUARTO PISO							
5.1		Aire Acondicionado							
5.2		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para manejadoras (0,70 x 0,30)	ml	5,00	616.500	3.082.500	5,00	616.500	3.082.500
5.3		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejadoras (0,60 x 0,30)	ml	5,00	606.000	3.030.000	5,00	606.000	3.030.000
5.5		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación, para manejadoras (0,40 x 0,30)	ml	5,00	558.000	2.790.000	5,00	558.000	2.790.000
5.7		Ductos de Chapa Galvanizada con Aislación para fancoils	gl	1,00	3.462.000	3.462.000	1,00	3.462.000	3.462.000
5.9		Cañería de polipropileno soldable por termofusión de 75 mm, según detalle en planos	ml	110,00	265.500	29.205.000	68,00	265.500	18.054.000
5.18		Conexiones de Manejadoras de Aire	un	1,00	2.463.000	2.463.000	1,00	2.463.000	2.463.000
5.19		Conexiones de Fan Coils	un	1,00	2.308.500	2.308.500	1,00	2.308.500	2.308.500
6		AZOTEA Y MONTANTES DE CAÑERÍAS - AIRE ACONDICIONADO							
6.2		Cañería de polipropileno soldable por termofusión, de 75mm, con aislación	gl	1,00	265.500	265.500	1,00	265.500	265.500
6.3		Válvula mariposa de 6"	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.500.000	1.500.000
6.6		Unión flexible de 6"	gl	1,00	1.077.000	1.077.000	1,00	1.077.000	1.077.000
6.7		Unión flexible de 4"	gl	1,00	726.000	726.000	1,00	726.000	726.000
6.8		Válvula de retención de 6" a clapeta	gl	1,00	2.308.500	2.308.500	1,00	2.308.500	2.308.500
6.9		Válvula de retención de 4" a clapeta	gl	1,00	1.635.000	1.635.000	1,00	1.635.000	1.635.000
6.13		Aislación hidrófuga interior del tanque de agua fría	gl	1,00	6.154.500	6.154.500	1,00	6.154.500	6.154.500
6.14		Aislación térmica exterior del tanque de agua fría	gl	1,00	3.501.000	3.501.000	1,00	3.501.000	3.501.000
			SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS NO EJECUTADOS						443.995.200

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

...//...

RESOLUCION C.A.J. Nº 115....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

A 9 PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO: MOBILIARIO										
Item	Cod. ET	Descripción de Rubros	CONTRATO Nº 118/2015				CANTIDADES CONTRACTUALES ADICIONALES		
			CANTIDADES Y PRECIOS DEL CONTRATO						
			UN	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	PRECION UNIT.	PRECIO TOTAL
5	E	Cuarto Piso							
5.4	E.4	Modulo Armario Metalico	A M	234.00	1.372.000	321.048.000	-218.00	1.372.000	-299.096.000
5.5	E.5	Modulo Archivador	M A	34.00	812.000	27.608.000	-9.00	812.000	-7.308.000
		SUB TOTAL RUBROS CONTRATADOS NO EJECUTADOS							-306.404.000
		TOTAL RUBROS CONTRATADOS NO EJECUTADOS							-2.081.775.133

HOJA DE RESUMEN	
A-1 - OBRAS CIVILES E INSTALACIONES	
Total de Rubros contractuales No Ejecutados	-1.323.002.533
Total de Rubros contractuales Adicionales	1.368.947.806
Diferencia a favor de la Contratista	**45.945.273**
A-3 - SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIÓN ORAL	
Total de Rubros contractuales No Ejecutados	-8.373.400
Total de Rubros contractuales Adicionales	5.873.000
Diferencia a favor de la Contratante	**-2.500.400**
A-4 - TELEFONIA	
Total de Rubros contractuales Adicionales	15.776.526
Diferencia a favor de la Contratante	**15.776.526**
A.7 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - RED DE DATOS -	
Total de Rubros contractuales No Ejecutados	0
Total de Rubros contractuales Adicionales	132.139.822
Diferencia a favor de la Contratista	**132.139.822**
A-8 - PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION	
Total de Rubros contractuales No Ejecutados	-443.995.200
Total de Rubros contractuales Adicionales	125.034.000
Diferencia a favor de la Contratante	**-318.961.200**

PODER JUDICIAL * CONSEJO DE ADMINISTRACION JUDICIAL *

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Dr. Edward Vittone
Consejero

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

...//...

RESOLUCION C.A.J. N° ...115...
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

A-9 PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO: MOBILIARIO	
Total de Rubros contractuales No Ejecutados	-306.404.000
Total de Rubros contractuales Adicionales	154.448.000
Diferencia a favor de la Contratante	**-151.956.000**
PLANILLA DE RUBROS COMPLEMENTARIOS- Adenda 2	
Total de Rubros no contemplados	1.363.097.021
Diferencia a favor de la Contratante	**1.363.097.021**
RESUMEN FINAL	
Total de Rubros contractuales No Ejecutados	-2.081.775.133
Total de Rubros contractuales Adicionales	1.802.219.164
Total de Rubros Complementarios	1.363.097.021
Diferencia a favor de la Contratista	**1.083.541.042**

ART. 2°: **RECONOCER** la vigencia y el plazo de ejecución de la obra restante correspondiente al Contrato N° 118/2015, suscrito con la firma **ITASA S.A.**, en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 83/2014 "REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – AD REFERÉNDUM" ID N° 282.761**, a ser computados desde la suscripción del convenio modificatorio correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle:----------

REFERENCIA	PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA RESTANTE.	VIGENCIA CONTRACTUAL RESTANTE.
CONTRATO N° 118/2015.- ADENDA 127/2016.-	**19 (diecinueve) días** restantes. (computados desde la firma del segundo Convenio Modificatorio correspondiente)	**149 (ciento cuarenta y nueve) días** restantes. (computados desde la firma del segundo Convenio Modificatorio correspondiente)

ART. 3°: **REANUDAR** el cómputo de los plazos del Contrato N° 118/2015, suscrito con la firma **ITASA S.A.**, en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 83/2014 "REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA SEDE DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – AD REFERÉNDUM" ID N° 282.761**, desde la suscripción del segundo convenio modificatorio correspondiente a la introducción de trabajos complementarios del contrato en cuestión.----------

ART. 4°: **DISPONER**, que la empresa contratada deberá ampliar la póliza del fiel cumplimiento de Contrato, conforme el monto aumentado para el mismo.---------

...//...

Dr. Edward Vittone
Consejero

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

Abog. GERALDINE CASES M.
Secretaria

RESOLUCION C.A.J. Nº .115....
(Continuación)
Asunción, 7 de Junio de 2017.-

...//...

ART. 5°: **FACULTAR** al Presidente de la Corte Suprema de Justicia a suscribir la Adenda correspondiente, de conformidad con los Art. 1°, 2° y 3° de la presente Resolución.----------

ART. 6°: **ENCARGAR** a la Unidad Operativa de Contrataciones, proseguir con los trámites correspondientes.----------

ART. 7°: **ANOTAR**, registrar y notificar.----------

Dr. Luis María Benítez Riera
Presidente

Ante mí:

Lic. Roberto Torres
Consejero

Econ. Alberto Martínez Franco
Consejero

Dra. Luz Antúnez
Consejera

Dr. Edward Vittone
Consejero

Abg. GERALDINE CASES M.
Secretaria

Lic. Roberto Torres
Consejero

Dr. JOSE R. TORRES K.
Ministro

PODER JUDICIAL
CONSEJO ADMINISTRACION JUDICIAL