Gmail

Hernán Paredes <hnparedes17@gmail.com>

RV: Orden de Inicio de la LPI ANDE N° 1542/2019. Contrato N° 7984/2020. RE: Anticipo 10% - Factura 001-001-0006196

1 mensaje

victor hugo machuca jara <victor_machuca83@hotmail.com> 7 de diciembre de 2020, 16:11
Para: Hernán Paredes <hnparedes17@gmail.com>

De: Juan Manuel Palmieri Gómez de la Fuente <juanmanpalmieri@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 25 de noviembre de 2020 10:00
Para: Oscar Lopez <Oscar.Lopez@cie.com.py>; Ing. Francisco Rivas - CIE <francisco.rivas@cie.com.py>; ciesa@cie.com.py <ciesa@cie.com.py>; gabriela.insaurralde@cie.com.py <gabriela.insaurralde@cie.com.py>; Aldo Greco <aldo.greco@cie.com.py>; Ever.Sanchez@cie.com.py <Ever.Sanchez@cie.com.py>
Cc: Ing. Daniel Cabrera Martinez (daniel.cabrera@uia.org.py) <daniel.cabrera@uia.org.py>; Daniel Cabrera Martínez <daniel_cabrera@ande.gov.py>; blasedilbertoromero.br@gmail.com <blasedilbertoromero.br@gmail.com>; victor_machuca83@hotmail.com <victor_machuca83@hotmail.com>; pauloservianlomaquis83@hotmail.com <pauloservianlomaquis83@hotmail.com>; 'Juan Saul Ramos Gossen' <saul_ramos@ande.gov.py>
Asunto: Orden de Inicio de la LPI ANDE N° 1542/2019. Contrato N° 7984/2020. RE: Anticipo 10% - Factura 001-001-0006196

Estimados Señores CIE SA.
Se adjunta el FAX de comunicación de la Orden de Inicio del Contrato, cumpliendo expresamente lo solicitado por el contrato vinculante en el item 21.1 de la CGC.
Atentamente,
Ing. Juan Manuel Palmieri
Jefe de GT/DLT ANDE

De: Oscar Lopez <Oscar.Lopez@cie.com.py>
Enviado: martes, 24 de noviembre de 2020 09:07
Para: Juan Manuel Palmieri Gómez de la Fuente <juanmanpalmieri@hotmail.com>
Cc: Ing. Daniel Cabrera Martinez <daniel.cabrera@uia.org.py>; Aldo Greco <aldo.greco@cie.com.py>; Carlos Villalba <Carlos.Villalba@cie.com.py>; Ever Sanchez <Ever.Sanchez@cie.com.py>; Blas Romero Franco <blas_romero@ande.gov.py>
Asunto: RV: Anticipo 10% - Factura 001-001-0006196

Buenos días Juan,

Ver abajo la comunicación de disponibilidad del anticipo de suministros.

Saludos,
Oscar López
ULS – LINEAS Y SUBESTACIONES
T: 595 21 642850
595 973193570

ANDE

Nº 0003657

LICITACIÓN Nº: 1542/2019

CONTRATO Nº 7984/2020 LOTE Nº: 2.

LUGAR Y FECHA: Minga Guazú, 05 de Junio del 2023.

DESCRIPCION DE LA OBRA: Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú en 500 KV.

DE: Contratista CIE S.A.

A: ANDE.

REFERENCIA: Extensión De Plazo Contractual.

En Atención con los Ajustes de la Obra de Referencia y Completar la implementación del Plan de Reasentamiento involuntario elaborado y Entregado por ANDE (Libro de Obra Nº 3545 de fecha 07/03/23), concernientes al Cumplimiento Social de la Obra, e implementar la Construcción de viviendas tipificados Según Diseño, relevamiento inicial e identificación de posibles afectados, Censo Socio económico y análisis obtenidos (realizados en el primer trimestre a la consecución del Plan), se Solicita una Ampliación de plazo o prorroga de Plazo Contractual en 360 días, hasta el acompañamiento final del desarraigo de las familias afectadas.

Extendiéndose el Plazo Contractual del 19/06/23 al 13/06/24, Conforme al Plan de Consecución del PARI que se encuentra en su primer trimestre.

Atte:

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

Ing. Marcelo Avalos
UNIDAD LINEAS Y SUBESTACIONES
CIE

ORIGINAL: Libro de Obras 1a. Copia: Contratista 2a. Copia: Unidad Administrativa