**Expte. 181.505/2023 Ref.: Solicitud de Convenio Modificatorio al Contrato N° 92/2022 – LPN N° 17/2022 "Construcciones y Remodelaciones varias para el INAC". TECO S.R.L.**

**DICTAMEN N° 106 /2023**

Asunción, 16 de marzo de 2023

**SEÑOR PRESIDENTE:**

Con relación al expediente de referencia a través del cual se solicita un parecer respecto al pedido de Convenio Modificatorio al Contrato N° 92/2022 – **LPN N° 17/2022 "Construcciones y Remodelaciones varias para el INAC".**

**Al respecto, la Asesoría Jurídica, señala:**

Que, por Nota de **fecha 06 de enero de 2023**, el Representante Legal de la firma **TECO S.R.L**, solicita: ***"un planteamiento o alternativa con respecto a los ductos a ser colocados con referencia al contrato en cuestión; 1.2 EXTENSION PERMANENTE DE AGUA POTABLE CON CAÑO GALVANIZADO CON TECNOLOGIA DE PROTECCION HIDROPONICO Y ANTI-HUMEDAD DE 4 PULGADAS, DESDE LA RED PUBLICA HASTA EL PERIMERO DEL TERRENO DEL PROYECTO; ITEM 1.2 EXTENSION PERMANENTE DE LINEA ELECTRICA MEDIA TENSION EN DUCTO METALICO DE CAÑO GALVANIZADO CON TECNOLOGIA DE PROTECCION HIDROPONICO Y ANTIHUMEDAD DE 4 PULGADAS DESDE LA RED PUBLICA HASTA EL PERMITO DEL TERRENO DEL PROYECTO; ITEM 1.4. EXTENSION DE RED DE FIBRA OPTICA (INTERNET) CON INSTALACION DE CABLES DE FIBRAS MONOMODO DE 9/125 MICRONES (OS1) UTILZADAS PARA LA TELECOMUNICACIONES, REDES LAN DE LARGA DISTANCIA Y ALTA VELOCIDAD". (Sic)***

Que, por Nota de fecha **16 de enero de 2023, el Ing. Diego Romero – Fiscal Titular del mencionado llamado, informa que: *"mediante relevamientos in situ doy mi parecer favorable a lo solicitado por la empresa TECO S.R.L, para la buena ejecución del llamado".***

Que, en fecha **08 de marzo de 2023**, a través del **Memorándum Presup. N° 164/2023**, la Jefa del Dpto. de Presupuesto, informa que la **Actividad 1.1.5 – SERVICIOS DE FORMACION EN AERONAUTICA en el OG 522 – CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL** cuenta con disponibilidad para el Ejercicio Fiscal 2023, por el monto total de **Gs. 256.867.134 (Guaraníes Doscientos cincuenta y seis millones ochocientos sesenta y siete mil ciento treinta y cuatro).**

A través del Dictamen **UOC/CG N° 12/2023**, de fecha 10 de marzo de 2023, el Coordinador de la UOC, menciona que dicha modificación se realizará de acuerdo a lo establecido en la **Resolución DNCP N° 5695/2019, SECCION V, ARTICULO 57. Requisitos del Dictamen. El Dictamen que justifique la modificación contractual al amparo del Artículo 55 Inciso b) de la Ley 2051/03, deberá cumplir con los siguientes requisitos:**

**A) *EXPOSICIÓN ACABADA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA MODIFICACIÓN:***

*En este caso, hay necesidad de un Convenio Modificatorio al Contrato N° 92/2022 suscripto con la firma TECO S.R.L. Considerando que se debe cambiar el plano original del proyecto ya que mediante verificaciones in situ las medidas son mayores a las contratadas debido a un error involuntario de las mediciones en el proyecto original.*
*Se solicita ampliar las cantidades de los siguientes ítems* ***ITEM N° 1.1*** *(CORRESPONDIENTE PARA LOS ITEMS 1.2, 1.3, 1.4 Y 1.5) debido a que en el nuevo trazado del plano aumentan las cantidades de metro lineal.*
*Se solicita* ***excluir*** *el* ***ítem N° 1.2*** *ya que en el mercado no existe el material caño galvanizado con tecnología de protección hidropónico y antihumedad e* ***incluir*** *el* ***ITEM***

Abg. Ana Gabriela Ortiz
Coordinadora de Gestión Administrativa
Asesoría Jurídica
DINAC

Abog. Alma Marín
Asesora Jurídica
DINAC

*N° 3.1 con caños de resina virgen de polietileno de alta densidad de 63 mm sección de caños ya utilizados en el hangar de la koika*
*Se solicita* ***excluir*** *los siguientes ítems* ***ITEM N° 1.4*** *cuya especificación del material del cable no esta completo e incluir el* ***ITEM 3.2*** *cables de fibras monomodo de 9/125 micrones (OS1) utilizadas para telecomunicaciones, redes LAN de larga distancia y alta velocidad de 24 pelos con propiedades anti roedores con ducto de caños galvanizados de 2 pulgadas.*
*Se solicita* ***incluir*** *el* ***ITEM N° 3.3*** *Extensión de red de fibra óptica (internet) en forma aérea (desde el punto R1 del plano hasta la zona de cargas aéreas punto más cercano donde se encuentra el RACK DE DISTRIBUCION RED DINAC) ya que por error involuntario no fue incluido en el proyecto original*
*Se solicita* ***incluir*** *el* ***ITEM 3.4*** *Extensión de red de fibra óptica (internet) más Extensión permanente de línea eléctrica media tensión 50 metros bajo la plataforma de H construida para el hangar de la koika ya que por error involuntario no fue incluida en el proyecto original*
*Se solicita incluir* ***ITEM 3.5*** *Puesta y montaje de columna tipo ANDE con sus accesorios, puesto de entrega de media tensión de la ANDE lado usuario.*
*Se solicita incluir el* ***ITEM N° 3.6 ITEM N° 3.7 ITEM 3.8 ITEM N° 3.9*** *ya que el ITEM* ***N° 1.1*** *cuya excavaciones y montaje afectan los tramos originales del circuito eléctrico del alumbrado público del acceso al espigón presidencial, por ese motivo se solicita la excavación, cable, caño electro ducto, registros para el nuevo tendido de circuito eléctrico del alumbrado público del acceso al espigón presidencial del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, lugar muy utilizado por las autoridades.*

**B)** ***UNA EXPLICACION CLARA QUE SUSTENTE DE QUE FORMA SE ENCUENTRA COMPROMETIDO EL INTERES PUBLICO.***

*Es de interés público ya que es compromiso de la DINAC proveer extensión permanente de agua potable, extensión permanente de línea eléctrica media tensión, extensión de red de fibra óptica (internet), extensión permanente de red de línea telefónica para su funcionamiento una vez inaugurado el hangar construido por la KOIKA.*

*Es de interés público ya que el acceso el espigón presidencial no puede quedar sin alumbrado público el espigón presidencial es de uso frecuente de las altas autoridades.*
*Así también Resulta necesario la realización de las obras complementarias que forman parte de la construcción del Hangar en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de Profesionales de Aviación en el Paraguay KOICA/DINAC.*

**C)** ***LAS RAZONES POR LAS CUALES DICHAS CIRCUNSTANCIAS NO PUDIERON SER PREVISTAS AL TIEMPO DE LA PROGRAMACION DEL LLAMADO QUE DERIVO EN EL CONTRATO A SER MODIFICADO.***

En este caso se trata de un imprevisto técnico por lo ya mencionado en el **inciso a).**

**D)** ***UNA EXPLICACION CLARA DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES:***

***i. La aplicación de un procedimiento ordinario o excepcional no resulta conveniente para la satisfacción de las necesidades que originan la contratación:***

*Se ha recurrido a la figura prevista en el Inc. b) del Art. 55 de la Ley 2051/03, ante las limitaciones establecidas en el Artículo 63 de la Ley 2051/03 que impide recurrir a los procedimientos ordinarios.*

***ii. No existiría violación a los principios previstos en el Artículo 4° de la Ley N° 2051/03:***

*Se hace uso de la prerrogativa que faculta el Artículo 55 inciso b) de la Ley 2051/03 "a modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las*



Abog. Gabriela Ortiz. Coordinadora de Gestión Administrativa Asesoría Jurídica DINAC
Abog. Alma Morán Marín Asesora Jurídica DINAC

*indemnizaciones que correspondan, si hubiere mérito..."; velando por el interés público como se ha explicado en detalle más arriba, razón por la que afirmamos que no existe ninguna violación a lo dispuesto en el Artículo 4° de la Ley 2051/03.*

***iii. No se alteran, de manera sustancial, la naturaleza ni la finalidad del contrato:***

*No se alteran, de manera sustancial, la naturaleza ni la finalidad del contrato debido a que la solicitud por parte del proveedor y la modificación solicitada mantiene la finalidad de lo adjudicado.*

Que, la **Resolución N° 5695/2019,** establece en su **ARTÍCULO 42. Dictamen técnico y legal:** ***"En todos los casos, con la comunicación de los procesos descriptos en el presente Capítulo, la Convocante deberá acompañar un dictamen técnico y legal, que explique los motivos y exponga los fundamentos y justificaciones de la modificación realizada, al amparo de las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/03".***

Ahora bien, la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, en su capítulo Tercero Derechos y Obligaciones - **Artículo 55. Derechos de las Contratantes**, menciona que: ***"Las contratantes gozan de los siguientes derechos: inc. b) a modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, si hubiere mérito. Las resoluciones adoptadas por las contratantes en ejercicio de estas prerrogativas, se ejecutarán de inmediato".***

Que, en fecha **09 de marzo de 2023**, el Jefe del Departamento de Contratos y Garantías de la UOC, solicita a la Asesoría Jurídica emitir parecer jurídico en consideración a lo solicitado por la firma **TECO S.R.L.**

Que el contrato **N° 92/2022**, suscrito entre la **DINAC** y la firma **TECO S.R.L.**, en fecha 16 de noviembre de 2022, establece **VIGENCIA DEL CONTRATO:** ***"El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras".***

**POR TANTO,** a mérito de lo expuesto precedentemente y considerando la justificación realizada por la Fiscal Titular **ING. DIEGO ROMERO**, es parecer de esta Asesoría Jurídica, que corresponde la realización de un Convenio Modificatorio al Contrato N° 92/2022, suscrito con la firma **TECO S.R.L**, en el marco de la **Licitación Pública Nacional N° 17/2022 "Construcciones y Remodelaciones varias para el INAC"**, por un monto total de Gs. **256.867.134 (Guaraníes Doscientos cincuenta y seis millones ochocientos sesenta y siete mil ciento treinta y cuatro)** monto que se enmarca dentro del 20% establecido en la Ley 2051/2003 de Contrataciones Publicas**.** La UOC a través de su Departamento de Contratos se encargará de elaborar el Convenio Modificatorio respectivo.

Abog. Alma Morán Marín
Asesora Jurídica
DINAC

Abog. Ana Gabriela Ortiz
Coordinadora de Gestión Administrativa
Asesoría Jurídica
DINAC

DINAC ASESORIA JURIDICA

ABOG. ALBERTO MEZA ABDO
ASESOR JURÍDICO - JEFE

16 MAR 2023
ENTRADA



ANNELUCA ODDONE
Mesa de Entrada
Secretaría General
DINAC