INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nº 14/2018

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL"

ADENDA – ANEXO 4

CONTRATO N° 258/2019

TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A.

AÑO 2020

ANEXO N° 4 DEL CONTRATO N° 258/19
"ADENDA"

El **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto Ley Nº 1.860/50, ratificado por Ley Nº 375/56, modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la **Lic. Ludia Claudina Silvera López con C.I. N° 2.184.656**, designada como Encargada de Despacho por Resolución C.A. N° 106-001/2020 de fecha 23 de diciembre de 2020, por el Gerente de la Gerencia Abastecimiento y Logística, **Econ. Gerardo Javier Doria Carrón, C.I N° 1.554.051,** y el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, **Abog. Rodney Samuel Alcaraz Benítez con C.I. N° 2.278.111,** ambos conforme a la Resolución C.A.N° 036-011/17 de fecha 30 de mayo del 2.017, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte y por la otra la firma **TECNOEDIL SA. CONSTRUCTURA**, con RUC Nº 80005531-4, domiciliada en Tte. Molas N° 107 esq. Stmo. Sacramento (Asunción – Paraguay), representada por el Sr. **Rolando Gabriel Ríos Tomboly**, con Cédula de Identidad Nº 808.264 de acuerdo a la Escritura Pública Nº 09, de fecha 10 de enero de 2000, pasada ante la Escribana Gladys Carrillo de Codas, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante CONTRATISTA, denominadas en conjunto "**Las Partes**", e individualmente **"Parte"**, convienen a celebrar la presente Adenda del Contrato Nº 258/19, suscripto en fecha 15 de julio del 2019, y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución Nº 025-014/19 de fecha 04 de junio del 2019, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la **Licitación Pública Nacional N° 14/18 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL"**, de conformidad a lo estipulado en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: ***OBJETO.*** Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 104-006/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por el Consejo de Administración del IPS ha resuelto en su **Art. 1°) Autorizar** la elaboración y suscripción de una adenda al Contrato Nº 258/19, suscripto con la firma **TECNOEDIL S.A.**, en el marco de la **LPN N° 14/2018 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL", modificando la Clausula 6 – "PRECIO UNITARIO Y TOTAL EL IMPORTE A PAGAR POR LAS OBRAS"**, conforme al siguiente detalle:

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario c/ IVA**	**Precio Total c/ IVA**
4	**HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
4,9	Muro de contención T1	m3	5,31	2.221.677	11.797.104
14	**CARPINTERÍA DE MADERA y VIDRIO**				
14.1	**Provisión y colocación de puertas placas con herrajes, cerraduras y contramarcos. Puertas batientes**				
14.1.6	P5- (1,20x2,10) Puerta Placa - Dos hojas - batiente (incluye marco)	un	2,00	1.924.470	3.848.940
14.1.7	P7- (1,60x2,10) Puerta Placa - Dos hojas - batiente (incluye marco)	un	1,00	1.922.324	1.922.324
14.1.8	P11- (1,70x2.15 hoja) Puerta placa - vaivén- con visor sin cerradura	un	9,00	2.337.116	21.034.044
15	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
15.3	**Provisión e instalación de puertas metálicas y otros**				
15.3.8	PM1- (0,90x2,10) Puerta Metálica con	un	1,00	1.468.876	1.468.876

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTURA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Gerardo Javier Doria Carrón
Director

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. LUDIA SILVERA
Representante

ANEXO N° 4 DEL CONTRATO N° 258/19

15.3.9	PM3- (1,20x2,10) Puerta Metálica - 2 Hoja sin visor	un	6,00	2.093.898	12.563.388
15.3.10	PM6- (1,90x2,10) Puerta Metálica - 2 Hoja sin visor apersianada	un	1,00	2.139.091	2.139.091
15.3.11	AS1- (1,00x1,80) Puerta de rejas batientes	un	1,00	551.000	551.000
15.3.12	Porton de rejas (4,00x2,,10)	un	1,00	3.363.360	3.363.360
15.3.13	Rejas metálicas	m2	38,72	400.400	15.503.488
15.3.14	Provisión e instalación de reja de metal desplegado para planta de oxigeno y vacio	m2	13,36	185.000	2.471.600
15.3.15	Estructura metálica para protección en atención farmacia	gl	1,00	6.006.956	6.006.956
17	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
17.5	**PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS**				
17.5.19	Bacha doble de acero inoxidable	un	5,00	976.522	4.882.610
17.5.20	Grifería electrica	un	23,00	1.697.349	39.039.027
17.5.21	Grifería extraible para lavado de fistulas	un	6,00	429.324	2.575.944
17.5.22	Grifería automática a presión, línea clásica, agua fría	un	12,00	232.438	2.789.256
17.5.23	Grifería automática cromada, con tecla, para discapacitados, agua fría	un	2,00	653.472	1.306.944
17.5.24	Inodoro para discapacitados	un	2,00	737.823	1.475.646
17.5.25	Pileta de acero inoxidable para lavado de fístulas	un	3,00	466.199	1.398.597
17.5.26	Válvula de descarga para inodoro para discapacitados	un	2,00	603.651	1.207.302
17.5.27	Mezclador Termostatico	un	6,00	993.063	5.958.378
17.8	**Reservorio de Agua**				
17.8.1	TANQUES DE 25000 L	un	2,00	22.197.381	44.394.762
17.9	**REJILLA PERIMETRAL**				
17.9.1	Rejilla perimetral corrida para caseta de residuos	ml	10,00	185.000	1.850.000
18	**INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL**				
18.12	**Registros pluviales y canalones (BLOQUE NEFROLOGIA)**				
18.12.1	Alcantarilla celular. Medidas: 1,00m x 1,00m.	ml	98,00	1.650.000	161.700.000
18.12.2	Relleno compactado sobre alcantarillado.	m3	320,00	34.356	10.994.001
20	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
20.12	**Tableros completos Area Nefrologia**				
20.12.1	Tablero general TG-HEMO.	un	1,00	19.927.164	19.927.164
20.12.2	Tablero seccional QDF-HEMO-01	un	1,00	7.652.280	7.652.280
20.12.3	Tablero seccional QDF-HEMO-02	un	1,00	6.977.150	6.977.150
20.12.4	Tablero seccional QDFL-01	un	1,00	8.397.086	8.397.086
20.12.5	Tablero seccional QDFL-02	un	1,00	5.946.435	5.946.435
20.12.6	Tablero seccional QDFL-03	un	1,00	5.850.330	5.850.330
20.12.7	Tablero seccional QAR-01	un	1,00	7.159.326	7.159.326
20.12.8	Tablero seccional QAR-02	un	1,00	5.608.869	5.608.869
20.12.9	Tablero seccional QAR-03	un	1,00	5.275.691	5.275.691
20.13	**Alimentación a los tableros Area Nefrologia**				
20.13.1	Alimentación al tablero TG-HEMO	gl.	1,00	8.538.838	8.538.838
20.13.2	Alimentación al tablero QDF-HEMO-01	gl.	1,00	1.816.365	1.816.365
20.13.3	Alimentación al tablero QDF-HEMO-02	gl.	1,00	7.650.358	7.650.358
20.13.4	Alimentación al tablero QDFL-01	gl.	1,00	2.083.053	2.083.053
20.13.5	Alimentación al tablero QDFL-02	gl.	1,00	7.524.942	7.524.942
20.13.6	Alimentación al tablero QDFL-03	gl.	1,00	4.528.659	4.528.659
20.13.7	Alimentación al tablero QAR-01	gl.	1,00	987.467	987.467
20.13.8	Alimentación al tablero QAR-02	gl.	1,00	10.052.958	10.052.958

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO RIOS TORRES
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Representación del M.T.E.

ANEXO N° 4 DEL CONTRATO N° 258/19

20.13.9	Alimentación al tablero QAR-03	gl.	1,00	11.671.468	11.671.468
20.13.10	Alimentación al tablero QDF-OSMOSE	gl.	1,00	5.354.193	5.354.193
20.14	**Bandejas portacables Area Nefrologia**				
20.14.1	Bandeja Electrica	un	57	637.345	36.328.665
20.14.2	Bandeja Señales Debiles	un	28	612.087	17.138.436
20.15	**Artefactos y equipos eléctricos Area Nefrologia**				
20.15.1	Artefacto Led de Embutir 60X60 - 50W - 3500 LM - 6500K	un	54	268.910	14.521.140
20.15.2	Artefacto Led de Embutir 120X30 - 40W - 3800LM	un	10	335.426	3.354.260
20.15.3	Artefacto Estanco 2XT8 c/ TUBO LED - 16W	un	12	166.832	2.001.984
20.15.4	Artefacto Led de Embutir - 18W - 1100LM - 4000K	un	128	60.322	7.721.216
20.15.5	Panel Circular de Embutir - 24W - 4000K	un	58	79.664	4.620.512
20.15.6	Spot de Punto Redondo - 5/6W - 4000K	un	25	41.576	1.039.400
20.15.7	Arandela de Pared	un	9,00	140.041	1.260.369
20.16	**Generador de 320kva Area Nefrologia**	gl	1,00	355.979.818	355.979.818
22	**AIRE ACONDICIONADO**				
22.1.2	Provision e Instalacion de Ductos para Aires Acondicionados	gl	1,00	294.414.604	294.414.604
23	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**				
23.1	**Paños fijos de cristal templado**				
23.4	Paño de vidrio fijo 1 Hoja (1,60x1,15/1,00)	un	4,00	883.710	3.534.840
23.5	Paño de vidrio fijo 1 Hoja (1,10x1,15/1,00)	un	2,00	708.285	1.416.570
23.2	**Paños móviles de cristal templado**				
23.2.4	Puerta de dos hojas batiente con estructura de vidrios fijos de 3.77 x 2.70	un	1,00	5.833.511	5.833.511
23.2.5	Puerta automática corrediza con estructura de vidrios fijos 5.17 x 2.70	un	1,00	38.835.096	38.835.096
23.2.6	Puerta automática corrediza con estructura de vidrios fijos 4.77 x 2.70	un	2,00	43.211.000	86.422.000
23.4	**LAMINA DE PROTECCION PARA VIDRIOS**				
23.4.1	Provisión y colocación de laminas de seguridad sobre vidrios templados	m2	165,40	697.715	115.402.067
24	**PINTURAS**				
24.5	En paredes interiores con pintura epoxi	m2	1.200,23	39.510	47.421.087
25	**PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASOS**				
25.3	Cielorraso tipo junta tomada para Sala de Tratamiento de Dialisis	m2	670,00	144.154	96.583.180
26	**PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS, MUEBLES EMPOTRADOS y CORTINAS**				
26.3	Mesada de granito natural con espacio para bacha	m2	126,90	1.123.215	142.535.983
27	**PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EXTERIORES**				
27.2	**Cartelería y señalizaciones exteriores**				
27.2.1	DP3-de pie 0,80x2,30	un	1,00	5.655.720	5.655.720
28	**PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS INTERIORES**				
28.2	**Cartelería y señalizaciones interiores**				
28.2.1	Tipo AD1-16x20cm-Panel de PVC termoformado.	un	14,00	37.792	529.088
28.2.2	Tipo AD2-24x30cm-Panel de PVC termoformado.	un	6,00	72.678	436.068
28.2.3	Tipo AD3-35x10cm-Panel de PVC termoformado.	un	19,00	65.410	1.242.790
28.2.4	Tipo AD5-27x40cm-Panel de PVC termoformado.	un	1,00	188.964	188.964
28.2.5	Tipo AD6-40x52cm-Panel de PVC termoformado.	un	1,00	436.071	436.071
28.2.6	Tipo AD8-80x72cm-Panel de PVC termoformado.	un	1,00	1.162.858	1.162.858
28.2.7	Tipo BA3-15x20cm- En bandeja. Panel de PVC termoformado.	un	23,00	218.036	5.014.828
28.2.8	Tipo C03-200X20cm- Tipo colgante. Panel de PVC termoformado.	un	2,00	799.465	1.598.930

TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOL
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Director
Dirección de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. LUDIA SILVERA
Miembro
Representación del MT

ANEXO N° 4 DEL CONTRATO N° 258/19

28.2.9	Tipo C04-100X20cm- Tipo colgante. Panel de PVC termoformado.	un	7,00	479.679	3.357.753
29	**PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA MAMPARAS**				
29.8	Mamparas de granito en baños	m2	63,76	843.411	53.775.885
30	**JARDINERIA - EXTERIORES**				
30.9	Provision y colocacion de mastil	un	3,00	5.600.000	16.800.000
31	**PREVENCION DE INCENDIOS**				
31.5	Sensor de triple tecnologia: humo,calor y CO	un	51,00	5.362.588	273.491.988
31.6	Base de superficie para sensores analogicos	un	49,00	607.614	29.773.086
31.7	Base aisladora de cortocircuitos	un	2,00	1.011.326	2.022.652
31.8	Pulsador manual de alarma	un	5,00	1.539.103	7.695.515
31.9	sirena audiovisual	un	5,00	3.040.547	15.202.735
31.10	Bobina de cable	un	3,00	6.287.300	18.861.900
38	**Planta de tratamiento**				
38.1	Provisión e instalación de planta de tratamiento	gl	1,00	903.653.682	903.653.682
39	**Gases medicinales**				
39.1	Provisión e instalación de gases medicinales	gl	1,00	763.747.276	763.747.276
40	**Depósito de Purga**				
40.1	Provision e instalacion del deposito de purga	gl	1,00	2.645.502	2.645.502
41	**Provisión e Instalación de Balanza de silla de ruedas**				
41.1	Provisión e Instalación de Balanza para silla de ruedas (hasta 300kg)	un	3	9.009.748	27.029.244
42	**CAMARA FRIGORIFICA**				
42.1	Provisión e instalación de camara frigorifica	un	1,00	80.527.944	80.527.944
					3.986.460.487

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
3	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				
3.1	Desbroce del terreno	m2	821,57	2.580	2.119.650
3.2	Desmonte de suelo natural, excavación y relleno compactado con maquina - incluye retiro de tierra	m3	1.232,50	45.150	55.647.375
4	**HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
4.1	**Fundaciones**				
4.1.1	Cabezales de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2 .	m3	3,46	2.370.040	8.200.338
4.1.2	Vigas de Fundación, Fck=250 kg/cm2, incluye excavación.	m3	10,49	2.356.108	24.715.572
4.1.3	Pilotes de fundacion de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	19,08	2.595.343	49.519.144
4.2	Pilares de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	3,64	2.653.840	9.659.977
4.4	Vigas de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	6,06	2.524.582	15.298.966
4.5	Zapata corrida de H°A° fundaciones baño	m3	3,98	2.128.500	8.471.430
5	**AISLACIÓN**				
5.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,30	ml	50,00	28.254	1.412.700
5.2	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,15	ml	172,92	19.894	3.440.070
6	**MAMPOSTERIAS**				
6.2	De nivelación ladrillo común, e= 0,30 m.	m2	40,40	189.176	7.642.710

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLI
Representante Legal

S.A. CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO N° 4 DEL CONTRATO N° 258/19

6.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. Incluye parapetos	m2	664,44	97.880	65.035.387
6.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m.	m2	72,00	185.461	13.353.192
7	**ENVARILLADO**				
7.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm.	ml	132,50	20.661	2.737.582
8	**REVOQUES**				
8.4	A dos capas en Losas, vigas, pilares, escaleras, etc., de Hormigon Armado	m2	554,74	47.294	26.235.873
8.5	Aristas Verticales Curvas PARED – PARED	ml	337,00	19.350	6.520.950
9	**TECHOS**				
	ESTRUCTURA DE TECHO BLOQUE INTERMEDIO, CASETA DE RESIDUOS Y CASETA DE TANQUE DE HEMODIALIS				
9.1.2	Estructura metálica (vigas, correas, insertos, arriostramientos). Terminación antióxido gris. Peso aprox. 18 kg/m2	m2	533,07	191.217	101.932.046
9.1.3	Flete, mano de obra montaje de estrucutra	m2	533,07	38.661	20.609.019
9.1.4	Colocación de chapa c/ Nucleo de EPS 5 cm	m2	533,07	180.394	96.162.629
9.1.5	Babetas de cierre desarrollo 40cm chapa galvanizada N°24	ml	77,50	54.567	4.228.942
9.1.6	Canaleta desarrollo 75cm en chapa galvanizada N°18	ml	77,50	125.388	9.717.570
10	**REVESTIMIENTOS**				
10.1	Guardacamilla de plástico alta resistencia - protección de paredes.	ml	50,00	258.000	12.900.000
10.3	Esquineros. Terminales de ACERO INOXIDABLE REVESTIDO EN PVC	ml	86,00	91.177	7.841.222
10.4	Azulejos en baños y paredes con lavatorios	m2	95,00	96.750	9.191.250
11	**CONTRAPISO**				
11.1	De hormigón de cascotes	m2	347,00	49.210	17.075.870
11.2	Carpeta para piso cerámico.	m2	347,00	26.075	9.048.025
12	**PISOS**				
12.1	**De Porcelanato**				
12.1.1	Piso de Porcelanato 60 x 60	m2	286,00	126.936	36.303.696
12.5	**Hormigón**				
12.5.1	Piso de Hormigón peatonales en areas exteriores. Esp. 8 cm	m2	181,00	123.260	22.310.060
13	**ZÓCALO**				
13.1	**De Porcelanato**				
13.1.1	Zócalo de Porcelanato	ml	212,00	63.246	13.408.152
14	**CARPINTERÍA DE MADERA y VIDRIO**				
14.1	**Provisión y colocación de puertas placas con herrajes, cerraduras y contramarcos. Puertas batientes**				
14.1.1	(0.90x2.10 hoja) Puerta placa - batiente P3	un	9	766.172	6.895.548
15	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
15.1	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18 para:**				
15.1.1	(0.90x2.10 hoja) Puerta batiente.	un	9,0	347.474	3.127.266
15.3	**Provisión e instalación de puertas metálicas y otros**				
15.3.4	Puertas metálicas cortafuego 2,00 x 2,10	un	1,0	7.482.000	7.482.000
16	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO**				
16.1	**Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color fosco, con vidrios templados incoloros e= 6 mm, con tela mosquitera**				
16.1.1	Ventana V1 (0,60 x 0,60)	un	5	897.136	4.485.680
16.1.2	Ventana V2 (1,80 x 0,60)	un	19	1.266.545	24.064.355
16.1.4	Ventana V20 (1,40 x 1,15)	un	1	1.583.182	1.583.182
16.1.5	Ventana V21 (1,25 x 1,15)	un	1	1.794.273	1.794.273
17	**INSTALACIONES SANITARIAS**				

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO RIOS TOM
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO N° 4 DEL CONTRATO N° 258/19

17.4	**INSTALACION SANITARIA EXTERIOR**				
17.4.2	**Desagüe cloacal exterior**				
17.4.2.2	Caño de PVC 150 mm	m	116,90	158.993	18.586.281
17.4.2.3	Caño de PVC 100 mm	m	205,60	78.400	16.119.040
17.4.2.4	Caño de PVC 75 mm	m	198,30	52.084	10.328.257
17.4.2.5	Caño de PVC 50 mm	m	77,85	43.421	3.380.324
17.4.2.6	Caño de PVC 40 mm	m	21,35	31.744	677.734
17.4.2.7	Excavación, incluye acarreo.	m3	125,69	51.600	6.485.604
17.4.2.8	Relleno y compactación.	m3	106,65	25.800	2.751.570
17.4.2.10	Registros 80x80	un	2,00	1.573.800	3.147.600
17.4.2.11	Registros 60x60	un	8,00	1.244.850	9.958.800
17.4.2.12	Registros 40x40	un	11,00	1.167.450	12.841.950
17.5	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.**				
17.5.2	Bacha simple de Acero Inoxidable Fría-Caliente - 500x400mm	un	25,00	312.503	7.812.575
17.5.4	Barra de apoyo de acero inoxidable - Deca 80cm	un	3,00	2.631.600	7.894.800
17.5.5	Barra rebatible de acero inoxidable para baños inclusivos	un	2,00	3.289.500	6.579.000
17.5.13	Canilla de manguera aprobada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	1,00	213.818	213.818
17.5.15	Percha simple de losa, color blanco.	un	2,00	46.061	92.122
17.5.17	Dispenser de toalla de papel intercalada.	un	12,00	353.849	4.246.188
17.5.18	Dispenser de jabón liquido	un	12,00	451.500	5.418.000
17.6	**INSTALACIÓN HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO**				
17.6.1	**PCI**				
17.6.1.2	Cañería galvanizada de 4"	ml	118,44	361.200	42.780.528
17.6.1.5	Cañería galvanizada de 1 "	ml	231,35	156.864	36.290.486
17.6.1.8	Rociadores	un	42,00	98.040	4.117.680
18	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL.**				
	Instalación desagüe pluvial s/plano.				
18.1.5	Boca de tormenta 0,60 x 1,20 con rejilla	un	5,00	3.870.000	19.350.000
18.2	Cañería PVC 300mm	ml	18,85	495.360	9.337.536
18.4	Cañería PVC 200mm	ml	27,98	163.056	4.562.306
18.5	Cañería PVC 150mm	ml	58,05	149.640	8.686.602
23	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**				
23.2	**Paños móviles de cristal templado**				
23.2.1	Puerta de dos hojas batientes 2,00x2,10	un	10	3.694.091	36.940.910
24	**PINTURAS**				
24.1	**Enduido**				
24.1.2	En paredes interiores	m2	1.925,08	12.900	24.833.532
24.2	**Al látex acrílico**				
24.2.2	De paredes interiores	m2	724,85	19.350	14.025.847
24.3	**Al esmalte sintético**				
24.3.1	De aberturas de madera sobre madera masillada con Enduido	m2	57,88	34.261	1.983.026
24.3.2	De aberturas metalicas	m2	42,68	30.966	1.321.628
24.4	**Pintura texturable**	m2	595,87	83.850	49.963.699
26	**PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS, MUEBLES EMPOTRADOS y CORTINAS**				
26.1	RECEPCION	un	4,00	10.000.000	40.000.000
27	**PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EXTERIORES**				

CONCEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOL
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Miembro del C...
Represen...

ANEXO N° 4 DEL CONTRATO N° 258/19

27.1	Cartel de Acceso Principal- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, incluye además Provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción	un	1,00	10.320.000	10.320.000
29	**PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA MAMPARAS**				
29.5	Mamparas de Roca Yeso	m2	47,00	110.823	5.208.681
31	**PREVENCIÓN DE INCENDIOS**				
31.1	Letreros indicadores de salida de emergencia	un	25,00	387.000	9.675.000
31.2	Indicadores de presencia de extintores	un	18,00	77.415	1.393.470
31.3	Indicadores de presencia de BIE	un	2,00	77.415	154.830
32	**Extintores de ABC de 6 kg**				
32.1	Extintores de ABC de 6 kg	un	18,00	258.048	4.644.864
					1.152.295.989

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
4	**HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
4.3	Losas de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	5,75	2.356.366	13.549.104
9	**TECHOS**				
9.3	**ESTRUCTURA DE TECHO BAÑOS BLOQUE 1 AL 5 (NUEVA)**				
9.3.1	Estructura de techo (vigas, correas, insertos). Terminación antióxido gris. Peso aprox. 18 kg/m2	m2	102,00	217.339	22.168.578
9.3.2	Flete, mano de obra montaje de estrucutra	m2	102,00	38.081	3.884.262
9.3.3	Colocación de chapa c/ Nucleo de EPS 5 cm	m2	102,00	180.394	18.400.188
9.3.4	Babetas de cierre desarrollo 40cm chapa galvanizada N°24	ml	29,00	54.567	1.582.443
9.3.5	Canaleta desarrollo 75cm en chapa galvanizada N°18	ml	28,00	125.388	3.510.864
9.5	**MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHOS BLOQUE 3 AL 6**				
9.5.4	Canaleta desarrollo 75cm en chapa galvanizada N°22	ml	14,00	98.685	1.381.590
14	**CARPINTERIA DE MADERA y VIDRIO**				
14.1	**Provisión y colocación de puertas placas con herrajes, cerraduras y contramarcos. Puertas batientes**				
14.1.2	(0.80x2.10 hoja) Puerta placa - batiente P2	un	2	715.375	1.430.750
14.1.3	(1.00x2.10 hoja) Puerta placa - batiente P4	un	12	816.970	9.803.640
14.1.4	(0,70x2.10 hoja) Puerta placa - batiente P1	un	5	664.577	3.322.885
14.2	**Provisión y colocación de Puerta de vidrio automatica, incluye todos los accesorios.**				
14.2.1	(2,65x2.10 hoja) Puerta de vidrio automatica, incluye todos los accesorios.	un	12	18.763.636	225.163.632
15	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
15.1	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18 para:**				
15.1.2	(0.80x2.10 hoja) Puerta batiente.	un	2	340.792	681.584
15.1.3	(1.00x2.10 hoja) Puerta batiente.	un	12	354.157	4.249.884
15.1.5	(0.70x2.10 hoja) Puerta batiente.	un	5	334.110	1.670.550
16	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO**				

Ing. ROLANDO RIOS TOM
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Representación del MTE y SS

ANEXO N° 4 DEL CONTRATO N° 258/19

16.1	**Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color fosco, con vidrios templados incoloros e= 6 mm, con tela mosquitera**				
16.1.3	Ventana V11 (1,80 x 1,15)	un	17	1.847.045	31.399.765
17.5	**PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS.**				
17.5.1	Inodoro Deca Ravena P.9 Blanco Hielo	un	3	932.025	2.796.075
17.5.10	Lavatorio con columna Deca Ravena L.91 Blanco hielo GE17	un	3	515.355	1.546.065
17.5.11	Lavatorio suspenso Deca L.39,17_Blanco Hielo GE17	un	7	422.153	2.955.071
17.5.12	Mingitorio con sifón integrado Deca M.712.17 Blanco hielo GE17	un	2	1.260.975	2.521.950
17.5.16	Grifería Cromada de la línea clásica para lavatorio fría	un	24	427.635	10.263.240
17.5.16	Dispenser de papel higiénico en rollo.	un	1	353.203	353.203
20	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas**				
20.2	Tableros completos	gl	0,10	455.733.264	45.573.326
20.3	Alimentación a los tableros	gl	0,10	505.241.142	50.524.114
20.4	Bandejas portacables	gl	0,24	216.629.700	51.991.128
20.8	Artefactos y equipos eléctricos	gl	0,21	852.595.443	179.045.043
22	**AIRE ACONDICIONADO Provisión, montaje y puesta en funcionamiento**				
22.1	**AIRE ACONDICIONADO**				
22.1.1	Provision y montaje del Sistema de Climatización de acuerdo a las especificaciones técnicas	gl	0,07	1.904.620.500	133.323.435
25	**PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASOS**				
25.1	Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista	m2	301,00	89.714	27.003.914
28	**PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS INTERIORES**				
28.1	Cartelería y señalizaciones interiores	gl	0,10	170.280.000	17.028.000
29	**PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA MAMPARAS**				
29.6	Mamparas de Roca Yeso para locales humedos	m2	53,00	131.932	6.992.396
29.7	Mamparas de Roca Yeso cortafuego (doble placa cada lado)	m2	87,00	163.595	14.232.765
33	**SEÑALES DEBILES. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas**				
33.1	Cableado estructurado de Redes y Activos de Red	gl	0,02	1.391.288.389	27.825.767
33.2	PCI	gl	0,07	502.853.840	35.199.768
33.3	Telefonía IP	gl	0,06	201.857.802	12.111.468
33.4	CCTV	gl	0,08	242.769.581	19.421.566
					982.908.013

RESUMEN GENERAL	
RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS	3.986.460.487
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS	1.152.295.989
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS	-982.908.013
TOTAL IVA INCLUIDO	4.155.848.463

MONTO TOTAL AMPLIADO: Gs. 4.155.848.463.- (Guaraníes cuatro mil ciento cincuenta y cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y tres).

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCCIONES
Ing. ROLANDO RIOS TOMASOLI
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rubén S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. LUDIA SILVERA
Miembro del Consejo de Administración

ANEXO N° 4 DEL CONTRATO N° 258/19

SEGUNDA: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. Por Memorándum C.A. N° 5000012068 de fecha 30 de noviembre de 2020, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto informó que el monto aprobado para el Ejercicio 2020, en el Rubro 522 "Construcciones de Obra de Uso Institucional" es de Gs. 3.143.441.301 (Guaraníes tres mil ciento cuarenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos uno), en el rubro 538 "Herramientas, aparatos e instrumentos en general" es de Gs. 717.992.558.- (Guaraníes setecientos diecisiete millones novecientos noventa y dos mil quinientos cincuenta y ocho) y en el rubro 541 "Adquisición de muebles y enseres" es de Gs. 294.414.604 .- (Guaraníes doscientos noventa y cuatro millones cuatrocientos catorce mil seiscientos cuatro) del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad", según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 4111/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020, para la ampliación del contrato N° 258/19.

TERCERA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. La Proveedora deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Convenio.-
La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en esta Adenda.-
La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Contrato y ejecutar la Garantía otorgada.-

CUARTA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original quedan a su vez invariables y ratificados por este acto.

TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original quedan a su vez invariables y ratificados por este acto.

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por 9 (nueve) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia. En la cvidad de Asunción a los 30 días del mes de diciembre 2020

POR LA CONTRATISTA

Ing. ROLANDO RIOS TOMASELLI
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. LUDIA SILVERA
Miembro del Consejo de Administración
Representación del MTE y PS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rodrigo Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

Fs 194

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 104/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020

RESOLUCIÓN C.A. N° 104-006/2020

POR LA QUE SE AUTORIZA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO N° 258/19, SUSCRITO CON LA FIRMA TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2018 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2632/2020, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 15 de diciembre de 2020, el cual contiene la Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DCS/N° 1099/2020, de fecha 09 de diciembre de 2020, del Departamento de Contratos y Seguros, de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de autorización para la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 258/19, suscrito con la firma TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 14/2018 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL"; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. N° 025-014/19, de fecha 04 de junio de 2019, entre otras cuestiones se adjudicó la Licitación Pública Nacional N° 14/2018 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL", formalizada a través del Contrato N° 258/2019, de fecha 15 de julio de 2019;

Que, por Nota Interna DMI/SM3/N° 104/19, de fecha 23 de julio de 2019, identificada como NOT-0275-2019-000252, el Servicio de Nefrología dependiente de la Dirección Médica del Hospital Central del IPS, comunicó la capacidad requerida para el nuevo Centro Hemodiálisis Ambulatorio del IPS, mencionando cuanto sigue: *" 1) Se pretende contar co mínimo de 50 (cincuenta) unidades de hemodiálisis (Monitor de Hemodiálisis conectad boca de agua, a otra de desagüe y a una toma eléctrica respectiva, individual que as personalización del tratamiento); 2) Además de las áreas necesarias con que deb Centro de Hemodiálisis como sanitarios, sala de espera, recepción, zona ad consultorio, entre otras; 3) Se necesitan albergar alrededor de 300 pacientes los actualmente su tratamiento de hemodiálisis a través de contratos de tercerizaci*

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPF
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión púb conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de pub de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

RESOLUCIÓN C.A. Nº 104-006/2020

Que, por Memorado DDI/DPY/N° 137/2019, el Departamento de Proyectos a través de la Dirección de Infraestructura, remitió el Programa Médico Arquitectónico elaborado conforme a lo solicitado por el Servicio de Nefrología para el V° B° correspondiente y proseguir con los trámites para la elaboración de una Adenda;

Que, por Nota, de fecha 14 de agosto de 2020, la firma TECNOEDIL S.A., presentó la planilla de precios con los desgloses correspondientes al Bloque 6, Centro de Hemodiálisis;

Que, por Memorando DDI/DFO/N° 577/2020, de fecha 24 de agosto de 2020, el Departamento de Fiscalización de Obras , a través de la Dirección de Infraestructura, remitió el expediente para la verificación de precios y posterior Informe de Auditoría Interna, con un monto de G. 4.155.848.463.- (Guaraníes cuatro mil ciento cincuenta y cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y tres);

Que, por Memorando DOP/UCVP/N° 55/2020, de fecha 19 de octubre de 2020, la Unidad de Control y Verificación de Precios, informó que se verificó la planillas obrantes en el expediente tomando los parámetros establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020 y se observa que los precios ofertados para los ítems nuevos no sobrepasan los parámetros establecidos en la misma (-20% y +10%), conforme a la documentación recopilada y adjunta al expediente;

Que, por Dictamen DIJ/DDC/N° 992/2020, de fecha 23 de noviembre de 2020, la Dirección Jurídica concluyó cuanto sigue: *"De lo expuesto precedentemente y conforme a la recomendación de la Auditoria Interna, a través del cual otorga parecer favorable a la solicitud de modificación contractual, además de la justificación emanada por la Dirección Administradora del Contrato, resultaría jurídicamente viable la elaboración de u convenio modificatorio al Contrato N° 258/2019, suscrito con la firma TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 14/2018, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL, en el marco del Art. 55° de la Ley N° 2051/2003, en concordancia a la Resolución DNCP N° 5695/2019..."*;

Que, por Memorando C.A. N° 5000012068/2020, de fecha 30 de noviembre de 2020, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto, de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el referido pedido corresponde al Objeto de Gasto 522 "Construcciones de Obras de Uso Institucional" de la Actividad 2, "Servicios de Prestaciones Sanitarias", y cuenta con disponibilidad presupuestaria para el presente Ejercicio Fiscal por un

e instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

monto es de G. 3.143.441.301.- (Guaraníes tres mil ciento cuarenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos uno); en el Objeto de Gasto 538 "Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General", de la Actividad 2, "Servicios de Prestaciones Sanitarias", y cuenta con disponibilidad presupuestaria para el presente Ejercicio Fiscal por un monto de G. 717.992.558.- (Guaraníes setecientos diez y siete millones novecientos noventa y dos mil quinientos cincuenta y ocho); y en el Objeto de Gasto 541 "Adquisición de Muebles y Enseres", de la Actividad 2, "Servicios de Prestaciones Sanitarias", y cuenta con disponibilidad presupuestaria para el presente Ejercicio Fiscal por un monto es de G. 294.414.604.- (Guaraníes doscientos noventa y cuatro millones cuatrocientos catorce mil seiscientos cuatro), conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 4111/2020, de fecha 30 de noviembre de 2020, para la ampliación del Contrato N° 258/19;

Por lo tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Autorizar la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 258/19, suscrito con la firma TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 14/2018 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL", modificando la Cláusula 6 – "PRECIO UNITARIO Y TOTAL EL IMPORTE A PAGAR POR LAS OBRAS", conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por el Secretario del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 07 (siete) fojas y se adjunta a la presente Resolución.----------

2°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, la elaboración de la Adenda al Contrato mencionado en los términos de la presente Resolución.----------

3°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, la ampliación de las Garantías del presente Contrato en los términos de la presente Resolución.----------

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

INS ABG Secretario del

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

RESOLUCIÓN C.A. N° 104-006/2020

4°) Establecer que las demás Cláusulas del Contrato y Anexos permanecen invariables.--------

5°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción de la Adenda resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

6°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procesos Administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a efectuar el pago correspondiente, conforme al marco legal vigente.----------

7°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.----------

8°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

9°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/lv/jo.-

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

ANEXO 1

AMPLIACION DE CONTRATO N° 258/2019 – LPN N° 14/2018

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
4	**HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
4,9	Muro de contención T1	m3	5,31	2.221.677	11.797.104
14	**CARPINTERÍA DE MADERA y VIDRIO**				
14.1	**Provisión y colocación de puertas placas con herrajes, cerraduras y contramarcos. Puertas batientes**				
14.1.6	P5- (1,20x2,10) Puerta Placa - Dos hojas - batiente (incluye marco)	un	2,00	1.924.470	3.848.940
14.1.7	P7- (1,60x2,10) Puerta Placa - Dos hojas - batiente (incluye marco)	un	1,00	1.922.324	1.922.324
14.1.8	P11- (1,70x2.15 hoja) Puerta placa - vaivén- con visor sin cerradura	un	9,00	2.337.116	21.034.044
15	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
15.3	**Provisión e instalación de puertas metálicas y otros**				
15.3.8	PM1- (0,90x2,10) Puerta Metálica - 1 Hoja sin visor	un	1,00	1.468.876	1.468.876
15.3.9	PM3- (1,20x2,10) Puerta Metálica - 2 Hoja sin visor	un	6,00	2.093.898	12.563.388
15.3.10	PM6- (1,90x2,10) Puerta Metálica - 2 Hoja sin visor apersianada	un	1,00	2.139.091	2.139.091
15.3.11	AS1- (1,00x1,80) Puerta de rejas batientes	un	1,00	551.000	551.000
15.3.12	Porton de rejas (4,00x2,,10)	un	1,00	3.363.360	3.363.360
15.3.13	Rejas metálicas	m2	38,72	400.400	15.503.488
15.3.14	Provisión e instalación de reja de metal desplegado para planta de oxigeno y vacio	m2	13,36	185.000	2.471.600
15.3.15	Estructura metálica para protección en atención farmacia	gl	1,00	6.006.956	6.006.956
17	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
17.5	**PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS**				
17.5.19	Bacha doble de acero inoxidable	un	5,00	976.522	4.882.610
17.5.20	Grifería electrica	un	23,00	1.697.349	39.039.027
17.5.21	Grifería extraible para lavado de fistulas	un	6,00	429.324	2.575.944
17.5.22	Grifería automática a presión, línea clásica, agua fría	un	12,00	232.438	2.789.256
17.5.23	Grifería automática cromada, con tecla, para discapacitados, agua fría	un	2,00	653.472	1.306.944
17.5.24	Inodoro para discapacitados	un	2,00	737.823	1.475.646
17.5.25	Pileta de acero inoxidable para lavado de fístulas	un	3,00	466.199	1.398.597
17.5.26	Válvula de descarga para inodoro para discapacitados	un	2,00	603.651	1.207.302
17.5.27	Mezclador Termostatico	un	6,00	993.063	5.958.378
17.8	**Reservorio de Agua**				
17.8.1	TANQUES DE 25000 L	un	2,00	22.197.381	44.394.762
17.9	**REJILLA PERIMETRAL**				
17.9.1	Rejilla perimetral corrida para caseta de residuos	ml	10,00	185.000	1.850.000
18	**INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL**				
18.12	**Registros pluviales y canalones (BLOQUE NEFROLOGIA)**				
18.12.1	Alcantarilla celular. Medidas: 1,00m x 1,00m.	ml	98,00	1.650.000	161.700.000
18.12.2	Relleno compactado sobre alcantarillado.	m3	320,00	34356	10.994.001
20	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
20.12	**Tableros completos Area Nefrologia**				
20.12.1	Tablero general TG-HEMO.	un	1,00	19.927.164	19.927.164
20.12.2	Tablero seccional QDF-HEMO-01	un	1,00	7.652.280	7.652.280

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. Rodney S. Arellano
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO PINS
Dirección de Conservación y Administración

000001

20.12.3	Tablero seccional QDF-HEMO-02		un	1,00	6.977.150	6.977.150
20.12.4	Tablero seccional QDFL-01		un	1,00	8.397.086	8.397.086
20.12.5	Tablero seccional QDFL-02		un	1,00	5.946.435	5.946.435
20.12.6	Tablero seccional QDFL-03		un	1,00	5.850.330	5.850.330
20.12.7	Tablero seccional QAR-01		un	1,00	7.159.326	7.159.326
20.12.8	Tablero seccional QAR-02		un	1,00	5.608.869	5.608.869
20.12.9	Tablero seccional QAR-03		un	1,00	5.275.691	5.275.691
20.13	**Alimentación a los tableros Area Nefrologia**					
20.13.1	Alimentación al tablero TG-HEMO		gl.	1,00	8.538.838	8.538.838
20.13.2	Alimentación al tablero QDF-HEMO-01		gl.	1,00	1.816.365	1.816.365
20.13.3	Alimentación al tablero QDF-HEMO-02		gl.	1,00	7.650.358	7.650.358
20.13.4	Alimentación al tablero QDFL-01		gl.	1,00	2.083.053	2.083.053
20.13.5	Alimentación al tablero QDFL-02		gl.	1,00	7.524.942	7.524.942
20.13.6	Alimentación al tablero QDFL-03		gl.	1,00	4.528.659	4.528.659
20.13.7	Alimentación al tablero QAR-01		gl.	1,00	987.467	987.467
20.13.8	Alimentación al tablero QAR-02		gl.	1,00	10.052.958	10.052.958
20.13.9	Alimentación al tablero QAR-03		gl.	1,00	11.671.468	11.671.468
20.13.10	Alimentación al tablero QDF-OSMOSE		gl.	1,00	5.354.193	5.354.193
20.14	**Bandejas portacables Area Nefrologia**					
20.14.1	Bandeja Electrica		un	57	637.345	36.328.665
20.14.2	Bandeja Señales Debiles		un	28	612.087	17.138.436
20.15	**Artefactos y equipos eléctricos Area Nefrologia**					
20.15.1	Artefacto Led de Embutir 60X60 - 50W - 3500 LM - 6500K		un	54	268.910	14.521.140
20.15.2	Artefacto Led de Embutir 120X30 - 40W - 3800LM		un	10	335.426	3.354.260
20.15.3	Artefacto Estanco 2XT8 c/ TUBO LED - 16W		un	12	166.832	2.001.984
20.15.4	Artefacto Led de Embutir - 18W - 1100LM - 4000K		un	128	60.322	7.721.216
20.15.5	Panel Circular de Embutir - 24W - 4000K		un	58	79.664	4.620.512
20.15.6	Spot de Punto Redondo - 5/6W - 4000K		un	25	41.576	1.039.400
20.15.7	Arandela de Pared		un	9,00	140.041	1.260.369
20.16	**Generador de 320kva Area Nefrologia**		gl	1,00	355.979.818	355.979.818
22	**AIRE ACONDICIONADO**					
22.1.2	Provision e Instalacion de Ductos para Aires Acondicionados		gl	1,00	294.414.604	294.414.604
23	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**					
23.1	**Paños fijos de cristal templado**					
23.4	Paño de vidrio fijo 1 Hoja (1,60x1,15/1,00)		un	4,00	883.710	3.534.840
23.5	Paño de vidrio fijo 1 Hoja (1,10x1,15/1,00)		un	2,00	708.285	1.416.570
23.2	**Paños móviles de cristal templado**					
23.2.4	Puerta de dos hojas batiente con estructura de vidrios fijos de 3.77 x 2.70		un	1,00	5.833.511	5.833.511
23.2.5	Puerta automática corrediza con estructura de vidrios fijos 5.17 x 2.70		un	1,00	38.835.096	38.835.096
23.2.6	Puerta automática corrediza con estructura de vidrios fijos 4.77 x 2.70		un	2,00	43.211.000	86.422.000
23.4	**LAMINA DE PROTECCION PARA VIDRIOS**					
23.4.1	Provisión y colocación de laminas de seguridad sobre vidrios templados		m2	165,40	697.715	115.402.067
24	**PINTURAS**					
24.5	En paredes interiores con pintura epoxi		m2	1.200,23	39.510	47.421.087
25	**PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASOS**					
25.3	Cielorraso tipo junta tomada para Sala de Tratamiento de Dialisis		m2	670,00	144.154	96.583.180
26	**PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS, MUEBLES EMPOTRADOS y CORTINAS**					
26.3	Mesada de granito natural con espacio para bacha		m2	126,90	1.123.215	142.535.983
27	**PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EXTERIORES**					

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Obras
I.P.S.

27.2	**Cartelería y señalizaciones exteriores**				
27.2.1	DP3-de pie 0,80x2,30	un	1,00	5.655.720	5.655.720
28	**PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS INTERIORES**				
28.2	**Cartelería y señalizaciones interiores**				
28.2.1	Tipo AD1-16x20cm-Panel de PVC termoformado.	un	14,00	37.792	529.088
28.2.2	Tipo AD2-24x30cm-Panel de PVC termoformado.	un	6,00	72.678	436.068
28.2.3	Tipo AD3-35x10cm-Panel de PVC termoformado.	un	19,00	65.410	1.242.790
28.2.4	Tipo AD5-27x40cm-Panel de PVC termoformado.	un	1,00	188.964	188.964
28.2.5	Tipo AD6-40x52cm-Panel de PVC termoformado.	un	1,00	436.071	436.071
28.2.6	Tipo AD8-80x72cm-Panel de PVC termoformado.	un	1,00	1.162.858	1.162.858
28.2.7	Tipo BA3-25X30cm- En bandera. Panel de PVC termoformado.	un	23,00	218.036	5.014.828
28.2.8	Tipo C03-200X20cm- Tipo colgante. Panel de PVC termoformado.	un	2,00	799.465	1.598.930
28.2.9	Tipo C04-100X20cm- Tipo colgante. Panel de PVC termoformado.	un	7,00	479.679	3.357.753
29	**PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA MAMPARAS**				
29.8	Mamparas de granito en baños	m2	63,76	843.411	53.775.885
30	**JARDINERIA - EXTERIORES**				
30.9	Provision y colocacion de mastil	un	3,00	5.600.000	16.800.000
31	**PREVENCION DE INCENDIOS**				
31.5	Sensor de triple tecnologia: humo,calor y CO	un	51,00	5.362.588	273.491.988
31.6	Base de superficie para sensores analogicos	un	49,00	607.614	29.773.086
31.7	Base aisladora de cortocircuitos	un	2,00	1.011.326	2.022.652
31.8	Pulsador manual de alarma	un	5,00	1.539.103	7.695.515
31.9	sirena audiovisual	un	5,00	3.040.547	15.202.735
31.10	Bobina de cable	un	3,00	6.287.300	18.861.900
38	**Planta de tratamiento**				
38.1	Provisión e instalación de planta de tratamiento	gl	1,00	903.653.682	903.653.682
39	**Gases medicinales**				
39.1	Provisión e instalación de gases medicinales	gl	1,00	763.747.276	763.747.276
40	**Depósito de Purga**				
40.1	Provision e instalacion del deposito de purga	gl	1,00	2.645.502	2.645.502
41	**Provisión e instalación de Balanza de silla de ruedas**				
41.1	Provisión e instalación de Balanza para silla de ruedas (hasta 300kg)	un	3	9.009.748	27.029.244
42	**CAMARA FRIGORIFICA**				
42.1	Provisión e instalación de camara frigorifica	un	1,00	80.527.944	80.527.944
					3.986.460.487

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS					
ITEM	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario c/ IVA**	**Precio Total c/ IVA**
3	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				
3.1	Desbroce del terreno	m2	821,57	2.580	2.119.650
3.2	Desmonte de suelo natural, excavación y relleno compactado con maquina - incluye retiro de tierra	m3	1.232,50	45.150	55.647.375
4	**HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
4.1	**Fundaciones**				
4.1.1	Cabezales de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2 .	m3			8.209.33
4.1.2	Vigas de Fundación, Fck=250 kg/cm2, incluye excavación.	m3			24.716.572

4.1.3	Pilotes de fundacion de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	19,08	2.595.343	49.519.144
4.2	Pilares de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	3,64	2.653.840	9.659.977
4.4	Vigas de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	6,06	2.524.582	15.298.966
4.5	Zapata corrida de H°A° fundaciones baño	m3	3,98	2.128.500	8.471.430
5	**AISLACIÓN**				
5.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,30	ml	50,00	28.254	1.412.700
5.2	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,15	ml	172,92	19.894	3.440.070
6	**MAMPOSTERÍAS**				
6.2	De nivelación ladrillo común, e= 0,30 m.	m2	40,40	189.176	7.642.710
6.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. Incluye parapetos	m2	664,44	97.880	65.035.387
6.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m.	m2	72,00	185.461	13.353.192
7	**ENVARILLADO**				
7.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm.	ml	132,50	20.661	2.737.582
8	**REVOQUES**				
8.4	A dos capas en Losas, vigas, pilares, escaleras, etc., de Hormigon Armado	m2	554,74	47.294	26.235.873
8.5	Aristas Verticales Curvas PARED – PARED	ml	337,00	19.350	6.520.950
9	**TECHOS**				
	ESTRUCTURA DE TECHO BLOQUE INTERMEDIO, CASETA DE RESIDUOS Y CASETA DE TANQUE DE HEMODIALIS				
9.1.2	Estructura metálica (vigas, correas, insertos, arriostramientos). Terminación antióxido gris. Peso aprox. 18 kg/m2	m2	533,07	191.217	101.932.046
9.1.3	Flete, mano de obra montaje de estrucutra	m2	533,07	38.661	20.609.019
9.1.4	Colocación de chapa c/ Nucleo de EPS 5 cm	m2	533,07	180.394	96.162.629
9.1.5	Babetas de cierre desarrollo 40cm chapa galvanizada N°24	ml	77,50	54.567	4.228.942
9.1.6	Canaleta desarrollo 75cm en chapa galvanizada N°18	ml	77,50	125.388	9.717.570
10	**REVESTIMIENTOS**				
10.1	Guardacamilla de plástico alta resistencia - protección de paredes.	ml	50,00	258.000	12.900.000
10.3	Esquineros. Terminales de ACERO INOXIDABLE REVESTIDO EN PVC	ml	86,00	91.177	7.841.222
10.4	Azulejos en baños y paredes con lavatorios	m2	95,00	96.750	9.191.250
11	**CONTRAPISO**				
11.1	De hormigón de cascotes	m2	347,00	49.210	17.075.870
11.2	Carpeta para piso cerámico.	m2	347,00	26.075	9.048.025
12	**PISOS**				
12.1	**De Porcelanato**				
12.1.1	Piso de Porcelanato 60 x 60	m2	286,00	126.936	36.303.696
12.5	**Hormigón**				
12.5.1	Piso de Hormigón peatonales en areas exteriores. Esp. 8 cm	m2	181,00	123.260	22.310.060
13	**ZÓCALO**				
13.1	**De Porcelanato**				
13.1.1	Zócalo de Porcelanato	ml	212,00	63.246	13.408.152
14	**CARPINTERÍA DE MADERA y VIDRIO**				
14.1	**Provisión y colocación de puertas placas con herrajes, cerraduras y contramarcos. Puertas batientes**				
14.1.1	(0.90x2.10 hoja) Puerta placa - batiente P3	un	9	766.172	6.895.548
15	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
15.1	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18 para:**				
15.1.1	(0.90x2.10 hoja) Puerta batiente.	un	9,0	347.474	3.127.266
15.3	**Provisión e instalación de puertas metálicas y otros**				
15.3.4	Puertas metálicas cortafuergo 2,00 x 2,10	un	1,0	7.482.000	7.482.000
16	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO**				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
MARCELO MARTINS
Presidente del Consejo

16.1	**Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color fosco, con vidrios templados incoloros e= 6 mm, con tela mosquitera**				
16.1.1	Ventana V1 (0,60 x 0,60)	un	5	897.136	4.485.680
16.1.2	Ventana V2 (1,80 x 0,60)	un	19	1.266.545	24.064.355
16.1.4	Ventana V20 (1,40 x 1,15)	un	1	1.583.182	1.583.182
16.1.5	Ventana V21 (1,20 x 1,15)	un	1	1.794.273	1.794.273
17	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
17.4	**INSTALACION SANITARIA EXTERIOR**				
17.4.2	**Desagüe cloacal exterior**				
17.4.2.2	Caño de PVC 150 mm	m	116,90	158.993	18.586.281
17.4.2.3	Caño de PVC 100 mm	m	205,60	78.400	16.119.040
17.4.2.4	Caño de PVC 75 mm	m	198,30	52.084	10.328.257
17.4.2.5	Caño de PVC 50 mm	m	77,85	43.421	3.380.324
17.4.2.6	Caño de PVC 40 mm	m	21,35	31.744	677.734
17.4.2.7	Excavación, incluye acarreo.	m3	125,69	51.600	6.485.604
17.4.2.8	Relleno y compactación.	m3	106,65	25.800	2.751.570
17.4.2.10	Registros 80x80	un	2,00	1.573.800	3.147.600
17.4.2.11	Registros 60x60	un	8,00	1.244.850	9.958.800
17.4.2.12	Registros 40x40	un	11,00	1.167.450	12.841.950
17.5	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.**				
17.5.2	Bacha simple de Acero Inoxidable Fría-Caliente - 500x400mm	un	25,00	312.503	7.812.575
17.5.4	Barra de apoyo de acero inoxidable - Deca 80cm	un	3,00	2.631.600	7.894.800
17.5.5	Barra rebatible de acero inoxidable para baños inclusivos	un	2,00	3.289.500	6.579.000
17.5.13	Canilla de manguera aprobada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	1,00	213.818	213.818
17.5.15	Percha simple de losa, color blanco.	un	2,00	46.061	92.122
17.5.17	Dispenser de toalla de papel intercalada.	un	12,00	353.849	4.246.188
17.5.18	Dispenser de jabón liquido	un	12,00	451.500	5.418.000
17.6	**INSTALACIÓN HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO**				
17.6.1	**PCI**				
17.6.1.2	Cañería galvanizada de 4"	ml	118,44	361.200	42.780.528
17.6.1.5	Cañería galvanizada de 1 "	ml	231,35	156.864	36.290.486
17.6.1.8	Rociadores	un	42,00	98.040	4.117.680
18	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL.**				
	Instalación desagüe pluvial s/plano.				
18.1.5	Boca de tormenta 0,60 x 1,20 con rejilla	un	5,00	3.870.000	19.350.000
18.2	Cañería PVC 300mm	ml	18,85	495.360	9.337.536
18.4	Cañería PVC 200mm	ml	27,98	163.056	4.562.306
18.5	Cañería PVC 150mm	ml	58,05	149.640	8.686.602
23	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**				
23.2	**Paños móviles de cristal templado**				
23.2.1	Puerta de dos hojas batientes 2,00x2,10	un	10	3.694.091	36.940.910
24	**PINTURAS**				
24.1	**Enduido**				
24.1.2	En paredes interiores	m2	1.925,08	12.900	24.833.532
24.2	**Al látex acrílico**				
24.2.2	De paredes interiores	m2	724,88	19.350	14.025.847
24.3	**Al esmalte sintético**				
24.3.1	De aberturas de madera sobre madera masillada con Enduido	m2	57,88	34.261	1.983.026
24.3.2	De aberturas metalicas	m2	42,68	30.966	1.321.628
24.4	**Pintura texturable**	m2	[illegible]	[illegible]	[illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney [illegible]
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
MARCELO MARTINS
Miembro del Consejo de Administración

26	**PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS, MUEBLES EMPOTRADOS y CORTINAS**				
26.1	RECEPCION -	un	4,00	10.000.000	40.000.000
27	**PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EXTERIORES**				
27.1	Cartel de Acceso Principal- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, incluye además Provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción	un	1,00	10.320.000	10.320.000
29	**PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA MAMPARAS**				
29.5	Mamparas de Roca Yeso	m2	47,00	110.823	5.208.681
31	**PREVENCIÓN DE INCENDIOS**				
31.1	Letreros indicadores de salida de emergencia	un	25,00	387.000	9.675.000
31.2	Indicadores de presencia de extintores	un	18,00	77.415	1.393.470
31.3	Indicadores de presencia de BIE	un	2,00	77.415	154.830
32	**Extintores de ABC de 6 kg**				
32.1	Extintores de ABC de 6 kg	un	18,00	258.048	4.644.864
					1.152.295.989

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario c/ IVA**	**Precio Total c/ IVA**
4	**HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
4.3	Losas de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	5,75	2.356.366	13.549.104
9	**TECHOS**				
9.3	**ESTRUCTURA DE TECHO BAÑOS BLOQUE 1 AL 5 (NUEVA)**				
9.3.1	Estructura de techo (vigas, correas, insertos). Terminación antióxido gris. Peso aprox. 18 kg/m2	m2	102,00	217.339	22.168.578
9.3.2	Flete, mano de obra montaje de estrucutra	m2	102,00	38.081	3.884.262
9.3.3	Colocación de chapa c/ Nucleo de EPS 5 cm	m2	102,00	180.394	18.400.188
9.3.4	Babetas de cierre desarrollo 40cm chapa galvanizada N°24	ml	29,00	54.567	1.582.443
9.3.5	Canaleta desarrollo 75cm en chapa galvanizada N°18	ml	28,00	125.388	3.510.864
9.5	**MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHOS BLOQUE 3 AL 6**				
9.5.4	Canaleta desarrollo 75cm en chapa galvanizada N°22	ml	14,00	98.685	1.381.590
14	**CARPINTERIA DE MADERA y VIDRIO**				
14.1	**Provisión y colocación de puertas placas con herrajes, cerraduras y contramarcos. Puertas batientes**				
14.1.2	(0.80x2.10 hoja) Puerta placa - batiente P2	un	2	715.375	1.430.750
14.1.3	(1.00x2.10 hoja) Puerta placa - batiente P4	un	12	816.970	9.803.640
14.1.4	(0,70x2.10 hoja) Puerta placa - batiente P1	un	5	664.577	3.322.885
14.2	**Provisión y colocación de Puerta de vidrio automatica, incluye todos los accesorios.**				
14.2.1	(2,65x2.10 hoja) Puerta de vidrio automatica, incluye todos los accesorios.	un	12	18.763.636	225.163.632
15	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
15.1	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18 para:**				
15.1.2	(0.80x2.10 hoja) Puerta batiente.	un	2	340.792	681.584
15.1.3	(1.00x2.10 hoja) Puerta batiente.	un	12	354.157	4.249.884
15.1.5	(0.70x2.10 hoja) Puerta batiente.	un	5	334.110	1.670.550

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Rodrigo S. Alegre
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
MARCELO MARTINEZ
Administración

16	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO**				
16.1	**Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color fosco, con vidrios templados incoloros e= 6 mm, con tela mosquitera**				
16.1.3	Ventana V11 (1,80 x 1,15)	un	17	1.847.045	31.399.765
17.5	**PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS.**				
17.5.1	Inodoro Deca Ravena P.9 Blanco Hielo	un	3	932.025	2.796.075
17.5.10	Lavatorio con columna Deca Ravena L.91 Blanco hielo GE17	un	3	515.355	1.546.065
17.5.11	Lavatorio suspenso Deca L.39,17_Blanco Hielo GE17	un	7	422.153	2.955.071
17.5.12	Mingitorio con sifón integrado Deca M.712.17 Blanco hielo GE17	un	2	1.260.975	2.521.950
17.5.16	Grifería Cromada de la línea clásica para lavatorio fría	un	24	427.635	10.263.240
17.5.16	Dispenser de papel higiénico en rollo.	un	1	353.203	353.203
20	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas**				
20.2	Tableros completos	gl	0,10	455.733.264	45.573.326
20.3	Alimentación a los tableros	gl	0,10	505.241.142	50.524.114
20.4	Bandejas portacables	gl	0,24	216.629.700	51.991.128
20.8	Artefactos y equipos eléctricos	gl	0,21	852.595.443	179.045.043
22	**AIRE ACONDICIONADO Provisión, montaje y puesta en funcionamiento**				
22.1	**AIRE ACONDICIONADO**				
22.1.1	Provision y montaje del Sistema de Climatización de acuerdo a las especificaciones técnicas	gl	0,07	1.904.620.500	133.323.435
25	**PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASOS**				
25.1	Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables con perfilería de aluminio a la vista	m2	301,00	89.714	27.003.914
28	**PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS INTERIORES**				
28.1	Cartelería y señalizaciones interiores	gl	0,10	170.280.000	17.028.000
29	**PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA MAMPARAS**				
29.6	Mamparas de Roca Yeso para locales humedos	m2	53,00	131.932	6.992.396
29.7	Mamparas de Roca Yeso cortafuego (doble placa cada lado)	m2	87,00	163.595	14.232.765
33	**SEÑALES DEBILES. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas**				
33.1	Cableado estructurado de Redes y Activos de Red	gl	0,02	1.391.288.389	27.825.767
33.2	PCI	gl	0,07	502.853.840	35.199.768
33.3	Telefonía IP	gl	0,06	201.857.802	12.111.468
33.4	CCTV	gl	0,08	242.769.581	19.421.566
					982.908.013

RESUMEN GENERAL	
RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS	3.986.460.487
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS	1.152.295.989
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS	-982.908.013
TOTAL IVA INCLUIDO	4.155.848.463

MONTO TOTAL AMPLIADO: Gs. 4.155.848.463.- (Guaraníes cuatro mil ciento cincuenta y cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y tres).

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

PREVISIÓN SOCIAL
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

000162

4111/2020

MEMORANDUM CA N° 5000012068

A: **Dpto. de Presupuesto**
DE: **Sección Ejecución y Control Presupuestario**
REF: **Informe de Disponibilidad Presupuestaria**
FECHA: **30.11.2020**

AMPLIACION PAC Nro.: 339735 - CC: LP-24001-19-176522 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL.- (TECNOEDIL S.A.)

7.169.416
LPN N°14/18

PROG	GASTO	MONTO
2	522	3.143.441.301
2	538	717.992.558
2	541	294.414.604
	Total:	**4.155.848.463**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Federico Giménez Peralta
Jefe de Sección Ejecución y Control
Dpto. Presupuesto

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Dirección Administrativa

El/Los Rubro(s) afectados a la fecha presenta(n) disponibilidad presupuestaria para lo solicitado.

Atentamente

A Dirección de Contabilidad y Presupuesto, con el informe elevado por el Depto. De Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe de Sección Ejecución y Control
Dpto. Presupuesto

2020-12-29 10:35:01.208189-03

Asunción, 29 de diciembre de 2020.-

Señores:
Instituto de Previsión Social – IPS

Ref.: LPN N° 14/2018. "Diseño y Construcción del Centro de Medicina Física y Rehabilitación, Psicología y Salud Mental". Contrato N° 258/2019.

De nuestra consideración,

Por medio de la presente, se hace entrega de los documentos para la firma de la adenda N° 3 del contrato de referencia.

Sin otro particular, nos despedimos cordialmente.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. Rolando Rios Tomboly
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Poder Judicial
Dirección General de los Registros Publicos

Certificado de Anotaciones Personales
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA.-

Número Documento: 80005531-4.- **Tipo Documento:** RUC.-

Goza de la libre disposición de sus bienes y no se hallan registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación.-

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Ultima actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

COPIA FIEL DEL ORIGINAL. CONSTE.- CELIDES A. BENITEZ PEÑA NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO M. 103

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28108-1377026.-

Nº Entrada: 10793045 **Fecha entrada:** 17/12/2020 14:35:17 **Fecha proceso:** 18/12/2020 14:19:19 **Nº Liquidación:** 29832859Z

Operador: ROCIO BEATRIZ MARTINEZ FERNANDEZ.-

Solicitante: LUIS ENRIQUE PERONI GIRALT **Registro/Matricula:** 528

Poder Judicial
Dirección General de los Registros Publicos

Certificado de Quiebras en línea
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA.-

Número Documento: 80005531-4.- **Tipo Documento:** RUC.-

No se halla registrado pedido de convocatoria de acreedores, ni celebrado concordato alguno ni su quiebra.-

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL. CONSTE.-
ALCIDES A. BENITEZ PEÑA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 103
Cnel. Escurra N. 180 c/ Mcal. López
Asunción

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Ultima actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28108-37429.-

Nº Entrada: 10793046 **Fecha entrada:** 17/12/2020 14:35:46 **Fecha proceso:** 18/12/2020 16:02:48 **Nº Liquidación:** 29832867P

Operador: ROCIO BEATRIZ MARTINEZ FERNANDEZ.-

Solicitante: LUIS ENRIQUE PERONI GIRALT **Registro/Matricula:** 528

Estudio Notarial Codas - Carrillo

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL. CONSTE.-

DES A. BENITEZ PEÑA
NOTARIO Y
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. N° [illegible]
Escritura N° [illegible] / Mcal. López
[illegible] Asunción

Escritura de PODER GENERAL OTORGADO POR LA SOCIEDAD "TECNOE DIL" SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA A FAVOR DEL ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY

N° 09 Fecha 10/I/2000 Protocolo COMERCIAL Sección "A"

Folio 27 y sgtes 1er Testimonio

Luis Santiago Codas Frontanilla
Notario y Escribano Público
Registro N° 436

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL. CONSTE.

Gladys S. Carrillo de Codas
Notaria y Escribano Público
Registro N° 567

Dr. [illegible] Coronel Cabrera
[illegible] Cel. (0061) [illegible] Asunción

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal

Vice Presidente Sánchez 941 - Telefax: 214 [illegible] - Teléfonos: 222 459 / 204 502
Asunción - Paraguay

SELLADO NOTARIAL

Serie M/ [redacted] Nº 1332623

ESCRIBANO: GLADYS S. CARRILLO DE CODAS
DIRECCION: VICE PTE.SANCHEZ 941 C/MANUEL DOMINGUEZ
LOCALIDAD: ASUNCION
REGISTRO : 367

GLADYS S. CARRILLO DE CODAS
Notaria y Escribana Pública
Registro Nº 367
Vice Pte. Sánchez Nº 941
Asunción - Paraguay

NUMERO NUEVE(09).- En la Ciudad de Asunción,Capital de la República del Paraguay.a los DIEZ dias del mes de ENERO del año DOS MIL,ante mi:GLADYS S.CARRILLO DE CODAS,Notaria y Escribana Pública;Titular del Registro Numero 367,con asiento en esta ciudad capital,inscripta en el Registro Unico de Contribuyentes con la Cédula Tributaria NºCABG651820I,comparece el Ingeniero DENES TOMBOLY,Ingeniero Civil,paraguayo naturalizado.con Cédula de Identidad Nº185.334,de estado civil casado,- domiciliado a los efectos del presente acto en el local social de la Sociedad:"TECNOEDIL" SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA,sito en el Kilómetro 18,5.de la Ruta II"MARISCAL ESTIGARRIBIA",en la Ciudad de CAPIATA,circunstancialmente para este acto en esta ciudad capital.- El compareciente es mayor de edad,hábil,quien manifiesta no encontrarse en mora en el cumplimiento de las Leyes de carácter personal.- El Ingeniero DENES TOMBOLY concurre en Nombre y Representación de la Sociedad "TECNOEDIL SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA",en su caracter de PRESIDENTE de la Sociedad,de conformidad al Titulo III:DIRECCION.ADMINISTRACION,FISCALIZACION-Articulo 14(CATORCE) del Estatuto Social,- que copiado en su parte pertinente dice:"...ART.14º)La representación legal de la Sociedad,es conferida al PRESIDENTE del Directorio sin perjuicio de que posteriormente el Directorio reglamente sobre la conceción de facultades a otro de sus Directores.-" ES COPIA FIEL.- Cargo para el cual fue electo en:ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,realizada en

ESTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE CONSTE.-
ALCIDES A. BENITEZ PEÑA
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 103
Cnel. Escurra Nº 189 c/ Mcal. López
(0982) 928 622 - Asunción

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL. CONSTE.-
ALCIDES A. BENITEZ PEÑA
NOTARIO Y
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 103
Cnel. Escurra Nº 189 c/ Mcal. López
(0982) 925.622 - Asunción

fecha 19 del mes de MARZO de 1.998,y que consta en el Acta Nº133,que omito reproducir en este lugar por tener agregada en la Escritura Pública Nº01(uno) de fecha siete de enero de mil novecientos noventa y ocho,en el protocolo de contratos comerciales sección "B",del registro a mi cargo,obrante a los folios dos y siguientes,una copia debidamente firmada de la misma y a la que me remito para lo que hubiere lugar en derecho.- La sociedad "TECNOEDIL SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA",- inscripta en el Registro Unico de Contribuyentes con la Cédula Tributaria NºTECA7879801;fue CONSTITUIDA por Escritura Pública Nº1.646(MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS),de fecha VEINTICUATRO de OCTUBRE de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO,autorizada por ante el Escribano Público:Don CANUTO RASMUSSEN,en el Protocolo de Contratos Civiles,obrante a los folios 3.293(tres mil doscientos noventa y tres) y siguientes del Registro a su cargo;y en ella consta su denominación,duración,domicilio,objeto,capital social,sistema de administración,facultades del directorio y demás circunstancias de su constitución y funcionamiento.- Habiéndose aprobado el Estatuto Social y Reconocida la Personería Juridica de la Sociedad por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación Nº7.028(SIETE MIL VEINTE Y OCHO),de fecha 4 de JUNIO de 1.979,e INSCRIPTA en el Registro Público de Comercio por mandato de S.S el Señor Juez de Primera Instancia en lo Comercial de 4ºTurno Doctor SIXTO MILCIADES RIVAS SOLER,por Providencia de fecha 21 de Junio de 1.979,anotado

SELLADO NOTARIAL

Serie M/ [redacted] Nº 1353323

ESCRIBANO: **GLADYS S. CARRILLO DE CODAS**
DIRECCION: VICE PTE.SANCHEZ 941 C/MANUEL DOMINGUEZ
LOCALIDAD: ASUNCION
REGISTRO : 367

GLADYS S. CARRILLO DE CODAS
Notaria y Escribana Pública
Registro Nº 367
Vice Pte. Sánchez Nº 941
Asunción - Paraguay

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL. CONSTE.-
DES A. BENITEZ PEÑA
NOTARIO Y
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 103
Chiel. Escurra Nº 189 c/ Mcal. López
(0982) 926.622 - Asunción

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

baio el Nº756(setecientos cincuenta y seis) al folio 178(ciento diez y ocho) y siguientes,del Libro Seccional respectivo,en fecha 21 de Junio de 1.979,reinscripto en fecha 17 de Agosto de 1.992.- POSTERIORMENTE por Escritura Pública Nº685(SEISCIENTOS OCHENTRA Y CINCO) de fecha DOS de OCTUBRE de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO,antorizada por ante el Escribano Público:Don LORENZO N.LIVIERES B.,en el Protocolo de Contratos Civiles,del Registro a su cargo;FUE MODIFICADO el ESTATUTO SOCIAL de la Sociedad en sus Articulos:5º;6º;7º;9º;10º;y 30º.- Habiéndose aprobado las modificaciones introducidas en los Estatutos Sociales por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación Nº31.498(TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO).- de fecha 5 de MARZO de 1.982,e INSCRIPTO en el Registro Publico de Comercio por mandato de S.S. el señor Juez de Primera Instancia en lo Comercial del 2ºTurno,Doctor CARLOS ANTONIO LOPEZ,según Providencia de fecha:14 de Julio de 1.982.enotada baio el Nº795 (SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO) y en la Página 94 (NOVENTA Y CUATRO) vuelto y siguientes del Libro Seccional respectivo,en fecha 14 de JULIO de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS.- FINALMENTE:Por Escritura Pública Nº72 (SETENTA Y DOS),de fecha VEINTIUNO de ABRIL de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO,- autorizada por ante la Escribana Pública MARIA ELENA PANIAGUA DE GARDEL.en el Protocolo de Constratos Civiles.Sección"B".- obrante a folas 174(ciento setenta y cuatro) y siguientes,del Registro Notarial Nº82,entonces de su Adscripción,fue MODIFI-

SELLADO NOTARIAL

Serie M / [redacted]

Nº 1353324

ESCRIBANO: GLADYS S. CARRILLO DE CODAS
DIRECCION: VICE PTE.SANCHEZ 941 C/MANUEL DOMINGUEZ
LOCALIDAD: ASUNCION
REGISTRO : 367

GLADYS S. CARRILLO DE CODAS
Notaria y Es.
Registro
Vice Pte. San...
Asunción

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL. CONSTE.-
ISIDES A. BENITEZ PEÑA
NOTARIO Y
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 103
Mal. Escurra Nº 189 c/ Mcal. López
(0982) 926.622 - Asunción

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

ginal tengo a la vista para la formalización del presente acto,y una copia debidamente firmada de la misma dejo agregada a ésta Escritura Pública como formando parte de ella y a la que me remito para lo que hubiere lugar en derecho.- A los efectos legales pertinentes transcribo a continuación el referido Acta,que copiado fielmente dice:...ACTA DE DIRECTORIO.- En la ciudad de Capiatá,a los cuatro dias del mes de enero del 2000,siendo las once horas,se reúnen en su Local Social los directores de Tecnoedil S.A.Constructora,Ing.Denes Tomboly e Ing.Roque Ardissone,para tratar el siguiente orden del Dia:1)- Considerar la posibilidad de otorgar a una Persona un Poder General para la firma de todos los documentos necesarios para la presentación a Precalificaciones y/o Licitaciones tanto para las Empresas Públicas o Privadas.- Una vez considerado lo expuesto el Directorio resuelve:1)Otorgar al Ing.Rolando Gabriel Rios Tomboly,un Poder General para la firma de todos los documentos necesarios para la presentación a Precalificaciones y/o Licitaciones tanto para Empresas Públicas como Privadas.- No habiendo otro punto que tratar se da por finalizado el acto.- Están dos firmas.- Es copia fiel.- Y el Ingeniero DENES TOMBOLY,en el carácter invocado y de conformidad al Acta de Reunión del Directorio,precedentemente transcripta,en NOMBRE y REPRESENTACION de la Sociedad "TECNOEDIL" SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA,DICE:Que por este acto otorga PODER GENERAL,por tiempo indefinido,a favor del Ingeniero ROLANDO GABRIEL RIOS

SELLADO NOTARIAL

Serie M/ [redacted] Nº 1353325

ESCRIBANO: GLADYS S. CARRILLO DE CODAS
DIRECCION: VICE PTE.SANCHEZ 941 C/MANUEL DOMINGUEZ
LOCALIDAD: ASUNCION
REGISTRO : 367

GLADYS S. CARRILLO DE CODAS
Notaria Escribana Pública
Registro Nº 367
Vice Pte. Sanchez Nº 941
Asunción - Paraguay

para obligar a la mandante durante el procedimiento de las Precalificaciones,Concursos de Precios y Licitaciones en general,en las que se presentare,para realizar y suscribir todos los actos,documentos,instrumentos públicos y privados y escrituras públicas que se requieran en cada caso;y en caso de ser ADJUDICADA la SOCIEDAD,representarla en todos los actos tendientes a la firma de los contratos respectivos,suscribir los contratos correspondientes,asi como todos los documentos,instrumentos y escrituras públicas que sean requeridos y EJECUTAR la obra;pudiendo otorgar poderes especiales,dentro de los términos del presente mandato y a este mismo fin.- A TAL EFECTO faculta al **APODERADO** para que en **NOMBRE Y REPRESENTACION** de la Sociedad:**"TECNOEDIL SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA"**,realice los siguientes actos:Constituir Consorcios con otras Sociedades o Personas Fisicas y/o Juridicas,nacionales y/o extranieras:Designar Representantes Legales y Técnicos para cada Licitación-y en su caso otorgarles Poderes Especiales para cada caso.Presentarse,Participar y Representar a la Sociedad "TECNOEDIL SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA",en todos los llamados a Precalificaciones,Concursos de Precios y Licitaciones Públicas,Privadas y/o Particulares,Nacionales y/o Internacionales,-en el Pais o en el Extraniero.convocadas por cualesquiera de las Instituciones Privadas y/o Públicas,Entes autónomos y/o Autárquicos,de Economia Mixta,Nacionales y/o Extranieras,tales como:cualesquiera de los PODERES DEL ESTADO PARAGUAYO:PODER

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL. CONSTE.-
CIDES A. BENITEZ PEÑA
NOTARIO Y
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 103
Cnel. Escurra Nº 189 c/ Mcal. López
(0982) 926.622 Asunción

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

EJECUTIVO,PODER JUDICIAL y/o PODER LEGISLATIVO,ITAIPU BINACIONAL,ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA(EBY),MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES(MOPC),MUNICIPALIDAD DE ASUNCION,MUNICIPALIDADES DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA,ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD(ANDE),CORPORACION DE OBRAS SANITARIAS(CORPOSANA),ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES(ANTELCO),INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO(INC),ACERO DEL PARAGUAY S.A.(ACEPAR);ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS-(ANNP);MINISTERIO DEL INTERIOR,MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA;INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL(I.P.S.);GOBERNACIONES de todo el pais,INSTITUTO DE BIENESTAR RURAL(I.B.R.),BANCO MUNDIAL,BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO,NACIONES UNIDAS,-etc.,en los que se presentaren por cuenta propia y/o de terceros,y/o Consorciada con otras personas Fisicas y/o Juridicas,-Sociedades Nacionales y/o Extranjeras.Presentar la oferta,los pliegos de bases y condiciones,planos y documentaciones oficiales y complementarias para las obras;participar y representar suficientemente a la Sociedad en el Acto de apertura de sobres,suscribir el Acta correspondiente,como asi mismo todos los documentos públicos y/o privados que sean requeridos.Suscribir contratos,acuerdos,certificados de trabajos,declaraciones juradas,facturas.Firmar solicitudes,planillas,notas y demás documentos públicos y/o privados que sean exigidos.Percibir y pagar sumas de dinero;otorgar recibos y/o cartas de pagos;realizar trámites ante las Instituciones Públicas y/o

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL. CONSTE.
ALCIDES A. BENITEZ PEÑA
NOTARIO Y
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 103
Cnel. Escurra Nº 189 c/ Mcal. López
(0821) 925.622 - Asunción

SELLADO NOTARIAL

Serie M/ [redacted] Nº 1353326

ESCRIBANO: GLADYS S. CARRILLO DE CODAS
DIRECCION: VICE PTE.SANCHEZ 941 C/ MANUEL DOMINGUEZ
LOCALIDAD: ASUNCION
REGISTRO : 367

Gladys S. Carrillo de Codas
Notaria Pública
Registro Nº 367
Vice Pte. Sánchez Nº 941
Asunción - Paraguay

Privadas,Particulares,Nacionales y/o Internacionales,Oficinas Fiscales,Administrativas, Municipales,Ministerios,Gobernaciones,Instituciones Autónomas,Autárquicas,etc.,y demás reparticiones competentes;Bancos Públicos y/o Privados,Abrir y cerrar cajas de ahorros y cuentas corrientes;firmar las solicitudes,planillas,notas,declaraciones juradas,y demás documentos que sean exigidos.Y en caso de ser ADJUDICADA a la Sociedad la ejecución de la obra:representarla en todos los actos tendientes a la firma de los contratos respectivos,suscribir los contratos correspondientes,asi como todos los documentos,instrumentos públicos y/o privados y escrituras públicas que sean requeridos y EJECUTAR la obra:otorgando al REPRESENTANTE LEGAL plenas facultades para obligar a la MANDANTE durante el proceso de todas las Precalificaciones,Concursos de Precios y Licitaciones,en general,en los que se presentare;pudiendo otorgar poderes especiales dentro de los términos del presente mandato y a este mismo fin.- FACULTA ASI MISMO al APODERADO a realizar en fin cuantos más actos,gestiones y diligencias sean necesarios para el mejor desempeño del presente mandato,el que se otorga tan amplio como fuere necesario en derecho:dejando expresamente aclarado el Compareciente que las Instituciones citadas más arriba son simplemente enunciativas y no limitativas,pudiendo su representada presentarse a todos los concursos de precios y Licitaciones Públicas y/o Privadas convocadas por cualquier institución.- ENTERADO el COMPARECIENTE de los tér-

PARA TESTIMONIOS Y ACTUACIONES

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL. CONSTE.-
EUCLIDES A. BENITEZ PEÑA
NOTARIO Y
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 103
Cnel. Escurra Nº 189 c/ Mcal. López
(0982) 926.622 - Asunción

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL. CONSTE
ALCIDES A. BENITEZ PEÑA
NOTARIO Y
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 103
Cnel. Escurra Nº 189 c/ Mcal. López
(0932) 926.622 Asunción

minos de la presente Escritura Pública,en NOMBRE Y REPRESENTACION de la Sociedad "TECNOEDIL SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA"- manifiesta su plena conformidad y la acepta en todas sus partes.- CONSTANCIAS NOTARIALES:Yo la Escribana Pública Autorizante deio expresa constancia de cuanto sigue:Que he recibido personalmente la manifestación de voluntad del COMPARECIENTE quien asegura que el contenido de ésta escritura se ajusta a lo peticionado;que el mismo ha sido debidamente advertido del derecho que le asiste para que examine personalmente esta escritura y si fuere procedente efectúe las rectificaciones oportunas.- EN SU TESTIMONIO,previa lectura que practico de viva voz al COMPARECIENTE,quien se ratifica en el contenido de ésta escritura y la firma como dice acostumbra hacerlo,todo lo cual sucede ante mi,DOY FE.- FIRMADO:ING.DENES TOMBOLY.- Ante mi:GLADYS S.CARRILLO DE CODAS.- Está mi sello.Sigue el CONCUERDA en la HOJA de SEGURIDAD NOTARIAL NUMERO:1305013.-------

GLADYS S. CARRILLO DE CODAS
Notaria y Escribana Pública
Registro Nº 367
Vice Pte. Sánchez Nº 941
Asunción - Paraguay

CON..//..

Colegio de Escribanos del Paraguay

Resolución 106/90 - Corte Suprema de Justicia

ACTUACION NOTARIAL

SERIE L

Nº 1305013

ESCRIBANO: GLADYS S. CARRILLO DE CODAS
DIRECCION: VICE PTE. SANCHEZ 941 C/ MANUEL DOMINGUEZ
LOCALIDAD: ASUNCION
REGISTRO : 367

GLADYS S. CARRILLO DE CODAS
Notaria y Escribana Pública
Registro Nº 367
Vice Pte. Sánchez Nº 941
Asunción - Paraguay

...///... CUERDA fielmente con su escritura matriz Nº 69

folio 27 y sgtes. del Protocolo de la División COMERCIAL

Sección "A" del Registro Notarial Nº 367

con asiento en ASUNCION

y autorizada por GLADYS S.CARRILLO DE CODAS

en el carácter de TITULAR de dicho Registro,

expido esta PRIMERA copia para EL APODERADO

- - - - - - - - - - - a los Diez días del mes

de ENERO del año DOS MIL.-

GLADYS S. CARRILLO DE CODAS
Notaria y Escribana Pública
Registro Nº 367
Vice Pte. Sánchez Nº 941
Asunción - Paraguay

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL. CONSTE.-

CIDES A. BENITEZ PEÑA
NOTARIO Y
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 103
Escurra Nº 189 c/ Mcal. López
(0332) 926.622 - Asunción

Departamento de Inspeccion y
Supervision Tasas Judiciales
Ley 669/95

20/09/99

PABLO ROBERTO DOMINGUEZ
Cajero

Dirección de Ingresos Judiciales
R.U.C [illegible]
Tasas Especiales - Art. [illegible]
C + 18 11/01/00 [illegible]
10:14 AM [illegible]
Forma de Pago: EF
Asunción - Paraguay

Industrial Gráfica Comuneros S.A.

Asunción, 11 de Enero de 2000

Presentado hoy ..... a las 11:39 horas ..... con recibo Nº 491064 e inscripto en 11 de Enero de 2000 en la Sec. 1ª Div. 1ª con el Nº 6 Serie y al folio 6 - 07 D de la Dirección General de Registros Públicos de Poderes

Registro General de Poderes

FIRMA TC LALES
JEFA

Dirección General de Registros Públicos - Sección Poderes y Anexos

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL. CONSTE.-

ALCIDES A. BENITEZ PEÑA
NOTARIO Y
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 103
Cnel. Escurra Nº 189 c/ Mcal. López
(0082) 526 621 - Asunción

Lote 4076378475 , Cons.: 1

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270107426132

FECHA 21/12/2020

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80005531	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 20/01/2021

NÚMERO DE CONTROL : 988E08F0

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180005531988E08F0

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE CONSTE

ALCIDES A. BENITEZ PEÑA
NOTARIO Y
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 103
Chel. Escurra Nº 189 c/ Mcal. López
(0021) 608 622 - Asunción

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 808264 NRO. CERTIFICADO: 282539

FECHA EMISION: 17-12-2020 VENCIMIENTO: 14-01-2021

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL. CO...
ALCIDES A. BENITEZ PEÑA
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 103
Cnel. Escurra Nº 189 c/ Mcal. López
(0982) 925.622 - Asunción

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80005531 Nro. Certificado: 282539

Razon Social: TECNOEDIL SA CONSTRUCTORA

Actividad(es): CONSTRUC. CIVILES VIALES PORTUARIAS ETC.
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION Y/O INSTALACION NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE
CONSTRUCCIONES
CONSTRUCTORA

Fecha de Inscripcion: 10-10-1979 Cantidad de Asegurados: 606

Nro. Patronal(es): 0553-40-0054 - 0505-40-0445 - 0351-40-0112 - 0258-40-0001 - 0565-40-0025 - 0002-40-0436 - 0402-40-0013 - 0568-40-0019 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a través de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/