20- veinte

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

D.C.V. N° 1161/2023

Asunción, 9 de mayo de 2023

Señores
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES
Dirección; RC3 Cnel Mongelos 550
Teléfono: (021) 623.525
Presente

Ref.: **LLAMADO MOPC Nº 54/2019.** Servicios de Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental – 1ra Tanda. ID 365.089. Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental. **Contrato de Préstamo CFA 10606. Contrato S.G. MINISTRO N° 227/2020.**
Objeto: Aprob. Pedido de Prorroga -Lote 4.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota Nº 41/23 de fecha 19/04/2023 (Exp. MEU N° 19740/2023), por medio de la cual remiten su consideración en relación a la propuesta de prórroga del plazo solicitada por la contratista Constructora Feldmann S.A. adjudicada para la ejecución de las obras del Lote 4 de la LPI 65/19.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de la UEP CAF-FONPLATA, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copias de libro de obra, y contando con el parecer favorable de la fiscalización de obras, la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC, conforme a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato (CGC 19.2.2), no presenta objeciones, por lo que, aprueba la prórroga de treinta y dos días calendarios (32), por inclemencias climáticas ocurridas en el periodo de 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023, quedando como nueva fecha de terminación de obras el 24 de mayo de 2023.

Solicitamos que se comunique a la contratista y que presenten en tres (3) ejemplares (tamaño A3) la Curva de Avance Físico Financiero reprogramado y el Diagrama de Gantt, para la suscripción del mismo.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MOPyC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Ing. CESAR NUÑEZ YEGER
Director
Dirección de Caminos Vecinales

RECIBIDO
Fecha: 09.05.23 Hora: 10:46
Firma: [illegible]