MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

*RESOLUCIÓN D.G.O.C. Nº 1723/2.016.-*

**POR LA CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE VIGENCIA DEL CONTRATO Nº 84/2016, SUSCRIPTO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA EMPRESA TL INGENIERIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 80/2015 "REPARACIONES DE U.S.F. SAN JOSÉ OBRERO" - ID Nº 298.415.-**

Asunción, 30 de Diciembre de 2.016.

**VISTOS:**

Los antecedentes administrativos de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 80/2015 "REPARACIONES DE U.S.F. SAN JOSÉ OBRERO" - ID Nº 298.415, y;**

**CONSIDERANDO:**

Que, por **Nota D.R.F. Nº 2200,** de fecha 26 de Diciembre de 2016, suscripto por el Arq. Horacio G. Loizaga L., Director de la Dirección de Recursos Físicos, en la cual solicita Adenda de Extensión de Vigencia del **Contrato Nº 84/2016,** suscripto con la **"EMPRESA TL INGENIERIA"**, en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 80/2015 "REPARACIONES DE U.S.F. SAN JOSÉ OBRERO" – ID. Nº 298.415, hasta el 30 de Setiembre de 2017.-**

Que se menciona que el contrato se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, y el mismo debe estar vigente para que las obligaciones entre las partes puedan ser exigibles y se puedan tomar los recaudos correspondientes.-

***Que es pertinente mencionar que el motivo fundamental es que hasta la fecha no se ha iniciado los trabajos por falta de liberación del predio para el inicio, y el cronograma de obras es de 3 (tres) meses, y en el contrato se estipula el pago de anticipo financiero QUE FUE EFECTIVIZADO a favor del contratista en fecha 21 de noviembre del corriente, por lo que considerando los tres meses el mismo sobrepasa el vencimiento el contrato.-***

Que conforme a la Planilla de Ejecución el porcentaje es del 100%, que debe ser ejecutado, y es como sigue:

| EMPRESA ADJUDICADA | MONTO DEL CONTRATO | MONTO EJECUTADO | MONTO A EJECUTAR | PORCENTAJE A EJECUTAR | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| TL INGENIERIA | 170.384.604 | 34.076.920 | 136.307.684 | 80,0% | 20,0% |

Que el **Contrato Nº 84/2016,** cuenta con vencimiento 31 de diciembre de 2016, por lo que a la fecha se encuentra vigente. La modificación solicitada sólo se refiere a la ampliación de la vigencia contractual, sin alterar montos originalmente pactados.-

Que en la Nota de fecha 23 de Diciembre de 2016, la **"EMPRESA TL INGENIERIA"**, ha otorgado su **CONFORMIDAD** a la extensión solicitada.-

Que, al respecto la **Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas** establece: **"ARTÍCULO 63.- CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS: "... <u>Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello</u>..."**.-

Que la Asesoría Jurídica de la DGOC, a través del **Dictamen A.J.Nº 774,** de fecha 30 de Diciembre de 2016, ha considerado viable el pedido.-

Que, conforme a los Art. 1° y 12° de la Resolución S.G. N° 29 de fecha 21 de agosto de 2.013, corresponde al Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones la suscripción de la presente resolución, como así también, la conducción administrativa del presente llamado.-

Ing. MARIO ROLANDO GAMARRA
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P.y B.E.

*RESOLUCIÓN D.G.O.C. Nº 1723 /2.016.-*

**POR LA CUAL SE APRUEBA LA EXTENSIÓN DE VIGENCIA DEL CONTRATO Nº 84/2016, SUSCRIPTO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA EMPRESA TL INGENIERIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 80/2015 "REPARACIONES DE U.S.F. SAN JOSÉ OBRERO" - ID Nº 298.415.-**

**POR TANTO,** en ejercicio de sus atribuciones legales;

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**R E S U E L V E:**

**Articulo 1°** **APROBAR** la **Adenda** de Extensión de Vigencia del **Contrato Nº 84/2016,** suscripto con la "**EMPRESA TL INGENIERIA",** en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 80/2015 "REPARACIONES DE U.S.F. SAN JOSÉ OBRERO" - ID Nº 298.415,** hasta el **30 de Setiembre de 2017,** conforme a los argumentos expuestos en el considerando de la presente resolución.

**Articulo 2°** Determinar que las demás cláusulas del contrato original no afectadas por la presente Resolución, permanezcan vigentes e invariables.-

**Articulo 3°** Ordenar que la Empresa presente la ampliación de vigencia de la póliza de fiel cumplimiento de contrato, por el mismo tiempo de ampliación de vigencia contractual.-

**Articulo 4°** Autorizar al Titular de la Dirección General Operativa de Contrataciones y al Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas la suscripción de la Adenda respectiva.-

**Articulo 5°** Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.-

**ING. M.A.E. SERGIO BARRIOS**
**DIRECTOR GENERAL**
**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**