16 (Dieciseis)

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REMBIAPO HAMARANDU
MOPC
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

OBRA:	LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CON ID: 364165

Lote Nº:

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA:

Nº: 0000201

Para:	Fiscalización
De:	
Asunto:	Días de lluvias y sus consecuencias

09/09/21

Dejamos constancia de los datos estadísticos correspondientes al mes de agosto 2021:

* Días laborables: (31 - 8): 23 días.
* Días de lluvia: 4 días.
* Días de Humedad excesiva: 4 días.
* Total de días no trabajados por lluvias y sus consecuencias: 8 (ocho) días.

...icación: Certifico que es fotocopia fiel del original que tengo a la vista. Conste.

Montserrat Analice Estigarribia Cabrera
Escribana Pública
Registro N° 1311
Avda. Madame Lynch c/ Avda. Eusebio Ayala
Fernando de la Mora - Paraguay
Cel: (0981) 225 469
Telefax: (021) 3260738
...@escribaniaestigarribia.com.py

Firma Contratista	Firma Fiscalización/Supervisión

15 (Quince)

DC INGENIERIA S.A.

VITA RONBIAPO HA MARANDU
MOTENDHEIRA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

OBRA:	LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CON ID: 364165

Obra Nº:

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA:

Nº: 0000298

Fecha:	FISCALIZACION
Hora:	
Asunto:	DIAS DE LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS

08/10/2021

SE DEJA CONSTANCIA DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE/21:

DIAS TRABAJADOS:

DIAS DE LLUVIA: 6 días

DIAS DE HUMEDAD EXCESIVA: 5 días

TOTAL DIAS NO TRABAJADOS POR LLUVIAS Y SUS CONSEC.: 11 días.

Autenticación: Certifico que es fotocopia fiel del original que tengo a la vista. Conste.-

Montserrat Analice Estigarribia Cabrera
Escribana Pública
Registro Nº 1311
Avda. Madame Lynch c/ Avda. Eusebio Ayala
Fernando de la Mora - Paraguay
Teléfono: (021) 3260738 -Cel: (0981) 225 469
notaria@escribanaestigarribia.com.py

Firma Contratista

Firma Fiscalización/Supervisión

14 (Catorce)

LLAMADO NRO: 314249
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2ZA TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA POR (ID: 364165

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA:

Nº: 0000215

Para:	Fiscalización
De:	
Asunto:	Días de lluvia y/o contingencias

12/11/2021

Adjunto contancia de los días efectivos correspondientes al mes de octubre/21:

Días de lluvia: 9 días

Días de Huelga Interna: 1 día

Total días no trabajado por lluvias en mes: 15 (quince) días

Total días trabajados: (31 - 15 = 16 (dieciseis)) días

Autenticación. Certifico que es fotocopia fiel del original que tengo a la vista. Conste.-

Monserrat Analice Estigarribia Cabrera
Escribana Pública
Registro N° 1311
Avda. Mariscal Lynch c/ Avda. Eusebio Ayala
Fernando de la Mora - Paraguay
Telefax: (021) 3280738 -Cel: (0981) 225 400
marco@escribaniaestigarribia.com.py

Firma Contratista

Firma Fiscalización/Supervisión

J 3(72000)

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REMBIAPO HAMARANDU
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

OBRA:	LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CON ID: 364165

Lote Nº:

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA:

Nº: 0000220

Para:	[illegible]
De:	
Asunto:	Días de lluvias y sus consecuencias – Mes de noviembre

06/12/21

Dejamos constancia de los datos estadísticos correspondientes al mes de noviembre/21:

→ Días de lluvia: 2 días

→ Días de humedad excesiva: 4 días

→ Total días no trabajados por lluvias y sus consecuencias: 11 (once) días

→ Total días trabajados (30-11): 19 (diecinueve) días

Autenticación: Certifico que es fotocopia fiel del original que tengo a la vista. Conste.-

Montserrat Analice Estigarribia Cabrera
Escribana Pública
Registro Nº 1311
Avda. Madame Lynch c/ Avda. Eusebio Ayala
Fernando de la Mora - Paraguay
Telfax: (021) 3260738 - Cel: (0981) 225 469
[illegible]@escribanaestigarribia.com.py

Ing. [illegible]	
Firma Contratista	Firma Fiscalización/Supervisión

12(doce)

DC INGENIERIA S.A.

VICEMINISTERIO MANUAL MOTOMECANICA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

OBRA:	LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CON ID: 364165

Lote Nº:

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA:

Nº: 0000224

Para:	Fiscalización
De:	
Asunto:	Se solicita [illegible] a partir del mes de [illegible]

Se deja constancia de los datos estadísticos correspondientes al mes de diciembre:

* Días de lluvia: (cero) días.
* Días de huelga o cierre: (cero) días.
* Total días no trabajados por lluvia y sus consec.: 3 (tres) días.
* Total días trabajados: (30 - 3): 27 (veintisiete) días.

Autenticación: Certifico que es fotocopia fiel del original que tengo a la vista. Conste.

Montserrat Analice Estigarribia Cabrera
Escribana Pública
Registro Nº 1311
Avda. Madame Lynch c/ Avda. Eusebio Ayala
Fernando de la Mora - Paraguay
Telefax: (021) 3260738 -Cel: (0981) 225 469
maec@escribaniaestigarribia.com.py

Ing. Walter Ulrich

Firma Contratista

Firma Fiscalización/Supervisión

11(once)

☐ GOBIERNO
☐ NACIONAL

OBRA:	LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CON ID: 364135

Lote Nº:

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA:

Nº: 0000280

Para:	Fiscalización
De:	
Asunto:	DÍAS DE LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS

4/3/2022

Estimados constatación de los datos estadísticos correspondientes al mes de enero/22.

- Días de lluvia: 9 (nueve) días
- Día de suspensión forzosa: 1 (uno) días
- Total días no trabajados por lluvias y sus consec. 10 (diez) días
- Total días trabajados (30-10) = 20 días

Autenticación: Certifico que es fotocopia fiel del original que tengo a la vista. Conste.-

Montserrat Analice Estigarribia Cabrera
Escribana Pública
Registro N° 1311
Avda. Madame Lynch c/ Avda. Eusebio Ayala
Fernando de la Mora - Paraguay
telefax: (021) 3260738 -Cel: (0981) 225 469
mnac@escribaniaestigarribia.com.py

Firma Contratista

Firma Fiscalización/Supervisión

10(Diez)

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ RAMBIAPO KA'ÁRANDU
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

OBRA:	LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CON ID: 364165

Lote Nº:

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA:

Nº: 0000235

Para:	[illegible]
De:	
Asunto:	DIAS DE LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS.

08/03/20.

[illegible]

Autenticación: Certifico que es fotocopia fiel del original que tengo a la vista. Conste.-

Montserrat Analice Estigarribia Cabrera
Escribana Pública
Registro Nº 1311
Avda. Madame Lynch c/ Avda. Eusebio Ayala
Fernando de la Mora - Paraguay
Telefax: (021) 3260738 -Cel: (0981) 225 469
[illegible]

P/A. Ing. [illegible]

Firma Contratista

Firma Fiscalización/Supervisión

IMPRESOS 3 Tal. 50 x 3 Nº 000 101 / 000 250 - FEBRERO 2021

09 (NUEVE)

DC INGENIERIA S.A.

TETÃREMBIAPO MAMARANDI MOTOMBOCHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

OBRA:	LLAMADO MOPC Nº 31/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CON ID: 364165

Lote Nº:

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA:

Nº: 0000240

Para:	Fiscalización
De:	
Asunto:	Días de lluvia y sus consecuencias = Marzo 2022

08/04/22

Se deja constancia de los datos estadísticos de precipitaciones en el tramo:

✓ Días de lluvia: 6 días #

✓ Días de Humedad: 15 días #

✓ Total no trabajados por lluvias y humedad: 21 días #

Día laborable: (31-21) = 10 días #

Autenticación: Certifico que es fotocopia fiel del original que tengo a la vista. Conste.-

Monserrat Analice Estigarribia Cabrera
Escribana Pública
Registro Nº 1311
Avda. Madame Lynch c/ Avda. Eusebio Ayala
Fernando de la Mora - Paraguay
Telefax: (021) 3260738 - Cel: (0981) 225 469
maec@escribanaestigarribia.com.py

P/A Ing Walter Ibarra

Firma Contratista

Firma Fiscalización/Supervisión

FR IMPRESOS 3 Tal. 50 x 3 Nº 000 101 / 000 250 - FEBRERO 2021

08(OCHO)

TETÃREKUAPO HAMARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC Nº 31/2019
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CON ID: 364165

LIBRO DE OBRA

A:

Nº: 0000245

PAVIMENTACIÓN

DAS DE LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS + ABRIL/22

06/5/22

PRESENTE SE DEJA CONSTANCIA DE LOS DATOS EXTRAÍDOS DE PRECIPITACIONES EN EL TRAMO, CORRESP MES DE ABRIL:

DE LLUVIA: 9 DÍAS

DE HUMEDAD: 12 DÍAS

TOTAL DE DÍAS NO TRABAJADOS POR LLUVIA Y HUMEDAD: 21 DÍAS

DE DÍAS TRABAJADOS: (30 - 21): 9 días

Autenticación: Certifico que es fotocopia fiel del original que tengo a la vista. Conste.-

Montserrat Analice Estigarribia Cabrera
Escribana Pública
Registro Nº 1311
Avda. Madame Lynch c/ Avda. Eusebio Ayala
Fernando de la Mora - Paraguay
Telefax: (021) 3260738 -Cel: (0981) 225 469
maec@escribaniaestigarribia.com.py

Firma Contratista

Firma Fiscalización/Supervisión

GOBIERNO NACIONAL

07(Siete)

LLAMADO MOPC Nº 01/2019
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 2DA FAJA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CON ID: 364165

LIBRO DE OBRA

CONTRATISTA:

Nº: 0000250

TEMA:	Fiscalización
TEXTO:	Días de lluvia y sus consecuencias. Mes de mayo/22.

03/06/22

En presente se deja constancia de los datos estadísticos de los de lluvia y sus consecuencias, en el tramo:

- Días de lluvia: 5 (cinco)
- Días de humedad: 10 (diez)
- Total de días no trabajados por lluvias y humedad: 15 (quince) días

Días trabajados: (20 - 15): 5 (cinco) días.

Autenticación: Certifico que es fotocopia fiel del original que tengo a la vista. Conste.

Montserrat Analice Estigarribia Cabrera
Escribana Pública
Registro Nº 1311
Avda. Madame Lynch c/ Avda. Eusebio Ayala
Fernando de la Mora - Paraguay
Telefax: (021) 3280738 - Cel: (0981) 225 468
mace@escribaniaestigarribia.com.py

Ing. Walter Llano

Firma Contratista

Firma Fiscalización/Supervisión

3 Tal. 50 x 3 Nº 000 101 / 000 250 - FEBRERO 2021