Cultura Paraguay

TETÃ ARANDUPY Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE CULTURA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# SECRETARIA GENERAL

**EXPEDIENTE:** 2763 **FECHA:** 13-12-2019
**ORIGEN:** ARQ. ROSSANA SERVÍN Y ARQ. FRANCISCO TOMBOLY
**ASUNTO:** Contrato n° 21/2019, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 2/2019, EQUIPAMIENTO DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1a YCUÁ BOLAÑOS - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA, ID N° 367.489, FIRMA ADJUDICADA ELECTROPAR S,A,

| Derivado a | Conocimiento (*) | Consideración (**) | Borrador de Respuesta(***) | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Ministro | | | | |
| Encargado de Despacho | | | | |
| Secretaria Privada | | X | | |
| Secretaria General | | X | | |
| Dirección Gral. de Gabinete | | | | |
| Dirección Gral. de Asesoría Jurídica | | | | |
| Dirección de Auditoria Interna | | | | |
| Dirección de Anticorrupción | | | | |
| Dirección MECIP | | | | |
| Dirección Gral. de Administración y Finanzas | | X | | |
| Dirección Gral. de Planificación, Desarrollo e Innovación Cultural | | | | |
| Dirección Gral. de Comunicación Estratégica | | | | |
| Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas | | | | |
| Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | | | | |
| Dirección Gral. de Patrimonio Cultural | | | | |
| Dirección Gral. de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales | | | | |
| Asesorías Técnicas | | | | |

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - SNC
MESA DE ENTRADA Nº: 368
Proceso: ..... Fecha: 16-12-2019
Entregado por: Lucia Rios
Hora: 11:10 Recibido por: Delia Ovelar

**Derivación de la Dirección General de Gabinete.**

13-12-2019 11:13- (Blanca Analía Ortega Sosa): A pedido de SG se devuelve expediente.

13-12-2019 15:57- (Blanca Analía Ortega Sosa): A la DGAF para los fines pertinentes.

**Derivación de la Máxima Autoridad.**

(*)Conocimiento:Consiste en correr vista sobre las acciones desarrolladas. No requiere respuesta.
(**) Consideración: Requiere respuesta por parte de la Dirección involucrada.
(***) Borrador de Respuesta: requiere respuesta por parte de la Dirección involucrada, como así mismo de la redaccion y remisión a la S.G el borrador.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 3036 Fecha: 16/12/19 Hora: 08:12
Asunto: .....
Recibido por: Luz Irala

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DA DF DC SG DGDP CAF UDA
Para los trámites pertinentes
Licenciada Mercedes Iriarte
Dirección General de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

Estado: Pendiente

Inicio: Fri Dec 13 13:44:12 2019

Asignado a: No registrado

# Gestión según Providencia - Secretaria Privada

## Datos del Expediente

## Expediente de origen Externo

- **Mesa de entrada N°:** 2763
- **Fecha:** 13-12-2019
- **Asunto:** Contrato n° 21/2019, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 2/2019, EQUIPAMIENTO DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1a YCUÁ BOLAÑOS - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA, ID N° 367.489, FIRMA ADJUDICADA ELECTROPAR S,A,
- **Dirigido a:** Ministro;
- **Recurrente:** ARQ. ROSSANA SERVÍN Y ARQ. FRANCISCO TOMBOLY
- **Número de Contacto:** 0971 335 997
- **Correo Electrónico:**

**VER NOTA** (http://gedoc.cultura.gov.py/share/s/joib5YyCTOmGqaKsSwtpsA)

## Providencia

Secretaria General

Secretaria Privada

## Comentarios de la Providencia

A pedido de SG se devuelve expediente.

## COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE GABINETE

A consideración del señor Ministro.

## Gestionar Respuesta

**PARA CONSIDERACIÓN**

**Fecha tope para respuesta:** dd-mm-aaaa

URL de la Respuesta

Comentarios: Derivar a la DGTF.

TETÃ ARANDUPY
Sambyhyha
Secretaría NACIONAL DE CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# SECRETARIA GENERAL

## SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
## RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

**Nro. de Mesa de Entrada:** 2763

**Fecha:** 13-12-2019 **Hora:**07:36

**Datos del Recurrente:**

**Recurrente:** ARQ. ROSSANA SERVÍN Y ARQ. FRANCISCO TOMBOLY
**Asunto:** Contrato n° 21/2019, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 2/2019, EQUIPAMIENTO DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1a YCUA BOLAÑOS - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA, ID N° 367.489, FIRMA ADJUDICADA ELECTROPAR S,A,

**Recepcionado por: Pola María Ortiz Vely**

**Teléfono: (+595) 21 442 515/6 - 442 843 - 492 548**

**Observación:** **Para la presentación de notas y/o documentos sobre solicitudes ya realizadas anteriormente, hacer mención del N° de expediente de referencia ya existente.**

Asunción, 13 de diciembre de 2019

Señor
**S.E. Rubén Capdevila, Ministro – Secretario Ejecutivo**
Secretaría Nacional de Cultura
REF:
CONTRATO: Nro. 21/2019
**Licitación Pública Nacional Nº 02/2019 "Equipamiento del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños" - Subasta a la Baja Electrónica, ID N° 367.489.**
RESOLUCION: SNC Nro. 878/2019.
Firma Adjudicada: Electropar S.A.

Referente a la presente licitación, desde la Dirección de Obras, solicitamos una prórroga al plazo de ejecución, en el marco del Artículo 6 de la Resolución DNCP N° 3136/2018, que expresa:

***"Artículo 6°. Entiéndase por prórroga el desplazamiento del plazo para el cumplimiento de la obligación contractual, en el cual los días no trabajados por causas no imputables al proveedor o contratista, debidamente fundados, no se computarán dentro del plazo original de ejecución debido a la imposibilidad temporal de ejecutar la prestación. Dicho plazo será reconocido por la contratante a través de un acto administrativo de la autoridad competente".***

El pedido se realiza por los siguientes motivos:
**Ítems 3, 4 y 18:**
Consideramos que el Proveedor se encuentra limitado por los fabricantes de los bienes, ya que, por motivos de fuerza mayor, el mismo no puede dar cumplimiento a los plazos establecidos en el Contrato.

**Item 3 al 4:**
Desde la Dirección de Obras confirmamos que las condiciones en el sitio de obra no están dadas para que el Oferente pueda colocar bienes, ya que el Contratista Barrail Hnos. S.A. aun no ha terminado la pintura del estanque, ni el cableado para dichos artefactos.

**Item 18:**
Desde la Dirección de Obras confirmamos que las condiciones en el sitio de obra no están dadas para que el Oferente pueda colocar bienes, ya que el Contratista Barrail Hnos. S.A. todavia no ha colocado los bancos de la plaza de luces, plaza de sombras, y auditorio exterior, lugar en donde este ítem bebe ser instalado.
Consideramos que la Obra del Memorial del Ycua Bolaños es una obra significativa y el Sitio de Memoria 1A, el primero en Paraguay y en la región, además de su dimensión arquitectónica, posee un significado que engloba mucho sentimiento y años de lucha contra injusticias y atropellos a los derechos humanos, ya que la misma está siendo realizada en el sitio donde ocurrió la peor tragedia de la historia de nuestro país en tiempos de paz. Como Directores de Obra velamos por la óptima ejecución de todos los trabajos y justificamos la solicitud de prórroga de la Contratista Electropar S.A., conforme a los plazos solicitados ya que no afectarían a los plazos generales de la obra.

Por lo expuesto, solicitamos la realización de los trámites pertinentes ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Arq. Rossana Servín
Directora de Obra
*Rossana A. Servín O.*
Arquitecta
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2480

Arq. Francisco Tomboly
Director de Obra
Francisco Tomboly
Arquitecto
Pat. Prof. 010-0040692

Expec
Fecha
Asunto

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Expediente Nº 2763

Fecha: 13 DIC 2019 Hora: 9:36

Asunto:

Recibido por

ELECTROPAR
SOLUCIONES CON ENERGÍA

licitaciones@electropar.com.py | www.electropar.com.py
(021)616 7165 | (021)616 7109

**Casa Central** Av. Rca. Argentina 1778 (021) 616 7000
**Aviadores** Av. Aviadores del Chaco 3051 y Capitán Elias Ayala (021) 616 7940
**Lambaré** Av. Cacique Lambaré esq./ Domingo A. Ortiz (021) 616 7901
**San Lorenzo** Ruta Mcal. Estigarribia Km 10 (021) 616 7960
**CDE** Ruta San Blás Km 5,5 La Blanca (061) 571 450 / 570 513
**Centro de Distribución** Picuiba casi Rta. Transchaco (021) 616-7801/7803

Asunción, 12 de diciembre del 2019

Señores
**SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA**
**DIRECCIÓN DE OBRAS**
**Atención: Arq. Francisco Tomboly – Arq. Rossana Servín**

**Presente**

**Ref.: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 02/2019 "EQUIPAMIENTO DEL SITIO DE LA MEMORIA Y CENTRO CULTURAL 1A YCUA BOLAÑOS" – ID N° 367489**

**OBJETO: Contrato 21/2019**

**Solicitud de prórroga de entrega – Productos Importados – Ítems 3, 4 y 18**

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relación al llamado de referencia a fin de realizar la siguiente aclaración y solicitud de prórroga en los plazos establecidos en el Contrato 21/2019.

Los productos ofertados para los **Ítems 3, 4 y 18** son de procedencia extranjera y el plazo establecido de entrega es de 60 días calendarios posteriores a la firma del contrato.
ELECTROPAR S.A. estará entregando los demás ítems de procedencia extranjera en tiempo y forma el día 13/12/2019. No obstante, para estos 3 ítems en particular, hemos agotado las instancias con nuestros fabricantes pero por motivos que escapan de la voluntad de ELECTROPAR S.A., no podremos entregar en la fecha establecida y solicitamos encarecidamente a la convocante que puedan otorgar una prórroga en el plazo de entrega de 25 días para la entrega total de estos 3 ítems y finalizar con ello, la entrega de todos los bienes del contrato.

El motivo del retraso se debe a la alta demanda de fabricación que se reciben en los últimos meses del año y por lo tanto, nuestros fabricantes aún no han logrado finalizar los pedidos realizados por ELECTROPAR S.A. para estos 3 ítems en particular.

Nuestra firma tenía previsto entregar en tiempo y forma, en los primeros días del mes de diciembre de este año. Sin embargo, un pequeño retraso de nuestros fabricantes en una temporada alta de importaciones, han impedido que pudiéramos cumplir con los plazos establecidos.

Rogamos comprensión a la unidad administradora de este contrato y que puedan ceder a la prórroga solicitada, teniendo en cuenta que dicho retraso escapó totalmente de las manos de ELECTROPAR S.A. y que nuestra firma ha tratado de cumplir en todo momento con los plazos establecidos.

Sin otro motivo en particular, me despido muy atentamente.

Recibido 12/12/19
Rossana A. Servín O.
Arquitecta
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2480

**RODOLFO PEREZ BACIGALUPO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
ELECTROPAR
Tel: +595 21 616-7165
Avda. Rca. Argentina 1778
Asunción, Paraguay