Municipalidad de Luque
Dirección de Auditoría Interna

Misión: "Brindar servicios de calidad con servidores públicos competentes, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa".

MEMORANDUM N° 205/2021

A : **Dr. Armando Maldonado. Director**
Dirección de la U.O.C.

De : **Econ. Cristhian Castillo. Director**
Dirección de Auditoría Interna.

ASUNTO : **INFORMES PARA ADENDA DE PRORROGA**

Fecha : 10 /08/ 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objetivo de remitir Informe sobre el Memorándum de la Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.), en relación a la **Solicitud de ADENDA DE PRÓRROGA DE CONTRATO N° 54/2021, "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN PABLO TRAMO 2 MARAMBURÉ CIUDAD DE LUQUE". – ID N° 397.814 – EMPRESA ADJUDICADA ROMA IMPORT EXPORT S.A, MEDIANTE CONTRATO DE OBRA N° 55/2021.**

La Solicitud de Adenda de Prórroga es de 12 días. Por su parte, el informe de Fiscalización observa que los días de lluvia registrados efectivamente en ese periodo fueron de 9 días y en ese dato argumentan el pedido mediante el Registro de Lluvias de la DINAC.

Por lo expuesto en el párrafo anterior, ésta Dirección de Control "no presenta objeciones" a la Solicitud de Adenda de Prórroga por 9 días, dado el análisis de la Fiscalización de Obra y a lo que se estipula en la Ley N° 2051/03, y el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del contrato de obras en relación a los aspectos generales, en su inciso C "PLAZOS", punto 2.

Sin otro particular, me despido de Ud., deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente

Econ. Cristhian Castillo Maldonado
Director de Auditoría Interna
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE · AUDITORIA INTERNA ·

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
Firma: Karina Benitez
Fecha: 10/08/2021
Hora: 09:00
LA RECEPCION DEL MISMO NO IMPLICA ACEPTACION DE LO SOLICITADO