# INFORME DE OBRAS

**REFERENCIA:** LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867
**OBRA:** Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado.
**BENEFICIARIO:** Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8.
**FISCAL DE OBRAS:** Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
**FECHA DE VISITA:** 08/agosto/2024
**AVANCE DE OBRA:** 100 %

| UBICACIÓN | DISTRITO | COORDENADAS UTM | MONTO DE LA OBRA |
|---|---|---|---|
| Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 | José Leandro Oviedo | x1= 577738 - 7038849 | 166.277.236 gs. |
| **CONTRATISTA** | **N° DE TELEFONO** | **N° DE CONTRATO** | **LOTE / ITEM** |
| Ing. Juan F. Canatta Ruiz | 0981-407029 | 81/2023 | L 1 |
| **PLAZO CONTRACTUAL** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** | **PRORROGAS** |
| 90 días | 20/Diciembre/2023 | 18/Junio/2024 | 30 días - Resol. N° 350/2024<br>16 días - Resol. N° 461/2024<br>24 días - Resol. N° 611/2024<br>21 días - Resol. N° 743/2024 |

**Informe Técnico:**

**Estado de la Obra:** La obra se encuentra terminada.

La fiscalización ha solicitado a la contratista el ajuste del libro de obras con referencia a los días de lluvias del mes de febrero, asentados en el libro de obras, teniendo en cuenta que se utiliza como documento válido los registros de lluvias emitidos por la DINAC para verificar los días de lluvias. Por la cual se anulan los registros del libro de las hojas 0000007, 0000008, 0000009 y se modifican dichas hojas del libro de acuerdo a los registros de la DINAC, quedando como hojas originales y validas del libro.

Por los motivos mencionados se ha realizado dichas modificaciones en el libro de obras, teniendo en cuenta que las lluvias registradas y las afectaciones producidas en obra fueron reales y verificados.

FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Monica Flores
Fecha: 13/08/24
Hora: 11:55

FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Prof. N° 3.265

Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
**Fiscal de Obras**