Petropar GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Planta de Industrial de PETROPAR, sito en Villa Elisa, siendo las 08:20 horas del 03 de agosto de 2020, en el marco del contrato PR/PS N° 467/2019 "*Contrato de reparación de desagüe pluvial*" representantes de Petropar, como contratante y la empresa Tec Hogar de Karen Leticia Rivela, como contratista se reúnen para dejar constancia de la recepción provisoria de las obras detalladas en el mencionado contrato.

La obra se inició el 12 de mayo y culminó el 31 de julio de 2020, lo que totaliza 80 días. De ellos, 10 días no hubo actividad por días de lluvia según registro de libro de obras.

El trabajo se realizó con 10 días de atraso y en recorrido por zona de obras terminadas, Petropar manifiesta su no conformidad según el siguiente detalle:

- Falta de tapas metálicas de registros (rejillas): 8 unidades
- Bajadas de 150 mm de edificio sector control de calidad
- Bajadas de 150 mm de edificio sector recursos humanos
- Registro de 30 x 30: 1 unidad
- Lecheradas frente a codos sin registro
- Colocación de tapas de canal de desague retiradas para la obra, zona estacionamiento detrás de estación de servicios
- Retiro de escombros

TEC-HOGAR
RUC: 3989756-7

Ing. Carlos Valinoti
TEC HOGAR de Karen Leticia Rivela
Contratista
Contrato

Ing. Roberto M. Candia
Gerente Interino
Gcia. Mantenimiento Planta
PETROPAR

Ing. Roberto Candia
PETROPAR
Administrador del