Asunción, 25 de noviembre de 2015.-

NOTA PR/SNC/DGAF Nº: 173 /2015.-

Ref.: Solicitar trámites ante la DNCP.

Señora:
Leticia Méndez, Directora
Dirección de Contrataciones
Presente

Me dirijo a Usted, a efectos de solicitar la realización de los trámites ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y la remisión de los documentos referentes a la terminación por Mutuo Acuerdo del **Contrato N° 40/2014** suscrito en fecha 17 de diciembre de 2014 entre la **Secretaría Nacional de Cultura** y **el Ing. Enrique Javier Palma Martínez**, en referencia a la **Licitación por Concurso de Ofertas N° 15/2014 "Restauración y Puesta en Valor de la Sede de la Secretaría Nacional de Cultura – Ayolas esquina Haedo"**, en el marco del Subprograma 02 "Legado del Bicentenario", **ID N° 283.948**, conforme a lo estipulado en los Artículos 57 "TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS" inc. b) y 58 "TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO" de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".

En ese sentido, remito los siguientes documentos:

- Nota de fecha 21 de setiembre de 2015 enviada por la Arq. Rossana Servín, Fiscal de Obras.
- Dictamen DJ N° 196 bis de fecha 22 de setiembre de 2015.
- Resolución SNC N° 759 de fecha 22 de setiembre de 2015.
- Acuerdo de Terminación del Contrato.

Sin otro particular, me despido de Usted saludándola muy atentamente.-

C.P. Edberta Mendoza, Directora General
Dirección General de Administración de Finanzas

Recibi
Lic. Rilsi Leticia Méndez
Directora de Contrataciones
Secretaría Nacional de Cultura
25-11-2015.

TETÃ ARANDUPY SÃMBYHYHA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 21 de Setiembre de 2015

Edberta Mendoza, Directora General
Direccion General de Administración y Finanzas
Asunción-Paraguay
Presente

Ref.: Contrato 40/2014 "Restauración y Puesta en Valor de la Sede de la S.N.C. - Ayolas esq. Haedo" en el marco del Subprograma 02 "Legado del Bicentenario"
Asunto: Adjuntar Nota remitida en fecha 18 de Setiembre de 2015. Por el Ing. Enrique Palma en la cual solicita terminar el contrato por mutuo acuerdo.

Por este medio, le comunico por escrito, que los avances de la obra identificada como: Licitación por Concurso de Ofertas N°15/2015 "Restauración y Puesta en Valor de la Sede de la S.N.C. - Ayolas esq. Haedo" en el marco del Subprograma 02 "Legado del Bicentenario" han llegado a completar el anticipo del 30% entregado al Ing. Enrique Palma; Se adjunta la planilla de los trabajos ejecutados en dicha obra.-

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Arq. Rossana Servín
Fiscal de Obras
Rossana A. Servín
Arquitecta
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 248

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 3134 Fecha: 22/09/15 Hora: 12:01
Asunto:
Recibido por: Lucia Rios

ENRIQUE J. PALMA M.

Ingeniero Civil

Dirección - Construcción de Obras
Fiscalización – Cálculos Estructurales

Yvyra Pyta N° 2.432 e/ Vencedores del Chaco Teléf 557-572
Lambaré – Paraguay

Asunción, 18 de Setiembre de 2015

Señora
Arq. Rossana Servín, Fiscal de Obras.
Secretaria Nacional de Cultura
Asunción, Paraguay

El Ingeniero Civil Enrique Javier Palma Martínez, se dirige a Usted, en relación a la **"Restauración y Puesta en Valor de la Sede de la Secretaria Nacional de Cultura – Ayolas esquina Haedo", en el marco del Subprograma 02 "Legado del Bicentenario"**, de acuerdo al contrato N° 40/2014, a fin de comunicar cuanto sigue:

Que, debido al Embargo Ejecutivo dictado sobre mis cobros me imposibilita contar con los recursos necesarios para proseguir con los trabajos y cumplir con los compromisos asumidos en virtud del contrato mencionado, razón por la cual, solicito respetuosamente sus buenos oficios para interceder ante las autoridades de la Secretaría Nacional de Cultura, de manera a proceder a la terminación del contrato por mutuo acuerdo, por razones de circunstancias económicas que impiden la ejecución total de la obra, atendiendo que el plazo de ejecución improrrogable se cumple en fecha 21 de setiembre del corriente.

Sin otro particular y esperando su comprensión, me despido muy atentamente.

Ing. Enrique J. Palma

Recibí 18/09/15
16:10 hs

Rossana A. Servín O.
Arquitecta
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2480

Ing. Enrique Javier Palma - TRABAJOS REALIZADOS						
Ítems	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
0 - FACHADA FRONTAL Y LATERAL - PB						
2	**72131601-012**	**PINTURA**				
2.1		Preparación de paredes exteriores (fachada) previo lijado de pinturas anteriores y pintado de las mismas con pintura latex exterior premium mate color a definir con la Dirección de Obras.	M2	250	27.375	6.843.750
2.2		Pintura sintetica de rejas 1,50 x 1,00 en ventanas de fachada.	UN	7	82.125	574.875
Subtotal ítem 2						**7.418.625**
4	**72102802-001**	**OTROS**				
4.2		Contrucción de rampa de tránsito para personas con discapacidad en esquina de vereda con señalización de pintura según reglamentaciones vigentes, con superficie antideslizante. Incluye provisión de materiales.	UN	1	580.350	580.350
Subtotal ítem 4						**580.350**
1- PALIER DE ACCESO PRINCIPAL - PB						
5	**72131601-008**	**ALBAÑILERIA**				
5.1		Tratamiento de humedad en cielo raso	M2	8	43.800	350.400
Subtotal ítem 5						**350.400**
7	**72131601-001**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
7.2		Desmonte de artefacto existente y traslado a deposito a indicar.	UN	1	930.750	930.750
Subtotal ítem 7						**930.750**
2- DPTO. DE GESTION EMPRENDEDORA Y DE ESPACIOS CULTURALES - PB						
9	**72131601-008**	**ALBAÑILERIA**				
9.1		Desmonte de cielo raso existente con acarreo de escombros.	M2	30	12.045	361.350
Subtotal ítem 9						**361.350**
14	**72131601-001**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
14.1		Reacondicionamiento eléctrico, provisión de cableado nuevo embutido y provisión y colocación de cañería embutida	BC	10	50.000	500.000
14.2		Desmonte de artefacto existente.	UNID.	1	1.182.600	1.182.600
Subtotal ítem 14						**1.682.600**
4- SECRETARIA DE SUSSY DELGADO - PB						
15	**72131601-008**	**ALBAÑILERIA**				
15.1		Desmonte de cielo raso existente con acarreo de escombros.	M2	23	12.045	277.035
Subtotal ítem 15						**277.035**
17	**72131601-001**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
17.1		Reacondicionamiento eléctrico, provisión de cableado nuevo embutido y provisión y colocación de cañería embutida	BC	10	50.000	500.000
17.2		Desmonte de artefacto existente.	UNID.	1	273.750	273.750
Subtotal ítem 17						**773.750**

19	**72131601-001**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
19.1		Reacondicionamiento eléctrico, provisión de cableado nuevo embutido y provisión y colocación de cañería embutida	BC	10	50.000	500.000
19.2		Desmonte de artefacto existente.	UNID.	1	273.750	273.750
Subtotal ítem 19						**773.750**
21	**72131601-001**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
21.1		Reacondicionamiento eléctrico, provisión de cableado nuevo embutido y provisión y colocación de cañería embutida	BC	8	50.000	400.000
21.2		Desmonte de artefacto existente.	UNID.	2	273.750	547.500
Subtotal ítem 21						**947.500**
23	**72131601-001**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
23.1		Reacondicionamiento eléctrico, provisión de cableado nuevo embutido y provisión y colocación de cañería embutida	BC	10	50.000	500.000
23.2		Desmonte de artefacto existente.	UNID.	1	273.750	273.750
Subtotal ítem 23						**773.750**
8- OFICINA SUSSY DELGADO - PB						
24	**72131601-012**	**PINTURA**				
24.3		Ventana metalica vidriada tipo balancin con pintura sintetica negra 0,80 x 1,05	UNID.	1	164.250	164.250
24.4		De puerta de baño: con esmalte sintético color a definir. Puertas de 0,75 x 2,10 (P21)	UNID.	1	87.600	87.600
24.5		De puerta de mueble empotrado: pintura sintética existente hasta dejar en madera original. Puertas de 0,60 x 2,10	UN	2	87.600	175.200
Subtotal ítem 24						**427.050**
25	**72131601-001**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
25.1		Reacondicionamiento eléctrico, provisión de cableado nuevo embutido y provisión y colocación de cañería embutida	BC	8	50.000	400.000
25.2		Desmonte de artefacto existente.	UNID.	3	273.750	821.250
Subtotal ítem 25						**1.221.250**
9- SALA AUDITORIO - PB						
27	**72131601-012**	**PINTURA**				
27.3		De pilares metalico con pintura sintetica color negro mate.	UN	5	219.000	1.095.000
27.4		Pintura de baranda de hierro de escalera con pintura sintetica color negro mate.	M2	5	32.850	164.250
Subtotal ítem 27						**1.259.250**
28	**72131601-001**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
28.1		Reacondicionamiento eléctrico, provisión de cableado nuevo embutido y provisión y colocación de cañería embutida	BC	15	50.000	750.000
28.2		Desmonte de artefacto existente.	UNID.	8	27.375	219.000
Subtotal ítem 28						**969.000**
KICHINETTE - PA. / OFICINA PA						
30	**72131601-008**	**ALBAÑILERIA**				
30.1		Provisión y colocación de muro de mamposteria para pileta con mesada de granito de 0,60 x 2,5x 0,80	GL	1	2.901.750	2.901.750
30.3		Regularización de mochetas de puerta de 0,90x 2,10	UN	1	219.000	219.000

30.5		Demolición de revoque humedo en paredes de la galeria, limpieza de ladrillo, azotada impermeable, revoque con hidrofugo y enduido de paredes.	M2	5	43.800	219.000
Subtotal ítem 30						**3.339.750**
31	**72131601-012**	**PINTURA**				
31.3		Puerta metalica vidriada con pintura sintetica color negro mate. 0,80 x 2,00 (P1)	M2	3,5	251.850	881.475
31.4		Baranda de hierro de escalera con pintura sintetica color negro mate.	M2	3,5	27.375	95.813
31.5		Pintura de puerta de madera y marco de 0,80 x 2,10	M2	3,5	104.025	364.088
Subtotal ítem 31						**1.341.375**
AZOTEA / TECHO - TERRAZA						
34	**72131601-008**	**ALBAÑILERIA**				
34.1		Desmonte de tejas y tejuelitas con retiro de las mismas.	M2	178	21.900	3.898.200
34.2		Provisión colocación de techo con tejas españolas Tipo A 1 con tejuelitas sin maderamen. Incluye mano de obra + materiales.	M2	89	142.350	12.669.150
34.5		Desmonte de chapa de zinc existente con retiro de los mismos.	M2	69	12.045	831.105
34.6		Reacondicionamiento de desague pluvial, colocacion de registro de desague, colocación de registros y añadir caja de inspección.	GL	1	1.314.000	1.314.000
34.9		Provision y colocacion de chapas de zinc galvanizadas de 24mm	M2	72	131.400	9.460.800
34.10		Reparación de pilastras sobre techo para fachada.	UN	9	186.150	1.675.350
34.11		Reparacion de fisuras en pared	ML	2	32.850	65.700
34.12		Cerramiento de vano existente de AA de ventana.	UN	1	131.400	131.400
Subtotal ítem 34						**30.045.705**
35	**72131601-012**	**PINTURA**				
35.1		De Canaleta de desarrollo 0,60 ml con antioxido y esmalte sintetico color a definir.	ML	32	24.090	770.880
Subtotal ítem 35						**770.880**
SANITARIOS DAMAS Y CABALLEROS						
37	**72131601-008**	**ALBAÑILERIA**				
37.1		Retiro de azulejos existentes en `paredes de baños.	M2	42	16.425	689.850
37.2		Demolición de revoque humedo en paredes de sanitarios damas y caballeros, limpieza de ladrillo, azotada impermeable, revoque con hidrofugo .	M2	64	43.800	2.803.200
37.3		Demolición de pedestal existente en sanitarios de 1,10 x 0,54 x 0,60.	GL	1	131.400	131.400
37.4		Verificación y reparación de perdida en desague de sanitarios y/o suministro de agua corriente. Incluye la provisión de materiales	GL	1	1.314.000	1.314.000
37.5		Retiro de pisos existente en ambos sanitarios.	GL	1	219.000	219.000
37.6		Provisión y colocación de azulejo cerámico en paredes de sanitarios. Ha 2,10 de piso.	M2	30	93.075	2.792.250

37.7		Provisión y colocación de piso ceramico de alto transito.	M2	8	82.125	657.000
37.8		Arreglo de fisura en cielo raso y paredes	M2	3	32.850	98.550
37.9		Reacondicionamiento de artefactos y mantenimiento de sanitarios, ajustes, cambios de conexiones averiadas averiadas, puesta a punto (3 inodoros, 3 lavabos, 1 mijitorio)	GL	1	1.204.500	1.204.500
Subtotal ítem 37						**9.909.750**
38	**72131601-012**	**PINTURA**				
38.1		Preparación de paredes, lijado de pinturas anteriores y pintado de las misma con pintura latex interior al agua color a definir por la Dirección de Obras	M2	20	24.090	481.800
38.2		Cielo raso con pintura latex premium color blanco, previa preparación.	M2	8	27.375	219.000
Subtotal ítem 38						**700.800**
PATIO						
41	**72131601-008**	**ALBAÑILERIA**				
41.1		Reparación de paredes, costura de fisura con varillas metálicas de 6	ML	130	32.850	4.270.500
41.3		Remoción revoque bovedilla de alero de patio, vuelto a revocar con tratamiento hidrófugo.	M2	9	43.800	394.200
41.4		Reacondicionamiento de desague pluvial, colocacion de registro de desague. Inluye materiales	GL	1	2.463.750	2.463.750
41.5		Construcción de cantero de mamposteria para protección de arbol y hermoseamiento de patio de 1,00x 2,50. Incluye provisión de materiales	GL	1	438.000	438.000
Subtotal ítem 41						**7.566.450**
42	**72131601-012**	**PINTURA**				
42.1		Preparación de paredes exteriores (fachada) previo lijado de pinturas anteriores y pintado de las mismas con pintura latex exterior premium mate color a definir con la Dirección de Obras	M2	20	30.660	613.200
42.2		De Canaleta y bajadas existente con esmalte sintetico color a definir	ML	28	24.090	674.520
42.4		De baranda metalica existente de 7,50 x 0,80 con esmalte sintetico.	GL	1	410.625	410.625
Subtotal ítem 42						**1.698.345**
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Y BASURAS						
47	**72131601-013**	**LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRAS**				
47.1		Limpieza y retiro de escombros/basura.	GL	1	6.900.000	6.900.000
Subtotal ítem 47						**6.900.000**
FUMIGACIÓN						
49	**72102802-001**	**FUMIGACIÓN**				
49.1		Fumigación integral del edificio contra termitas, arácnidos, insectos y roedores. Debe incluir 3 etapas la fumigación: Al inicio, durante y al finalizar la obra	GL	1	13.468.500	13.468.500
Subtotal ítem 49						**13.468.500**
Total						**94.487.965**

Roxsana A. Servin O.
Arquitecta
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2487

DICTAMEN DJ N° 196 bis/2015.-

REF.: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA SEDE DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA – AYOLAS ESQUINA HAEDO (MEMORANDUM N° 346/2015).-

Que, se ha recibido en esta Dirección Jurídica el Memorándum de referencia por el cual se remite la Nota de fecha 21 de setiembre, respecto al Contrato 40/2014, en la misma el Ing. Enrique Palma solicita terminar el contrato por mutuo acuerdo; y al respecto se debe mencionar lo siguiente:

Que, en la Nota de referencia presentada por la Arq. Rossana Servín, Fiscal de Obras comunica que el Ing. Enrique J. Palma Martínez peticiona la terminación del contrato por mutuo acuerdo, alegando no contar con los recursos necesarios para proseguir con los trabajos y cumplir la obligación asumida.

Que, en la misma informa sobre los avances de la obra identificada como: Licitación por Concurso de Ofertas N° 15/2015 "Restauración y puesta en Valor de la S.N.C.- Ayolas esq. Haedo en el marco del Subprograma 02 "legado del Bicentenario" han llegado a completar el anticipo del 30% entregado al Ing. Enrique Palma.

Que, la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", estipula:
Artículos 57: "TERMINACION DE LOS CONTRATOS"
Los contratos terminarán:...b) por mutuo acuerdo de las partes...

Que, en el mismo cuerpo legal en su Artículo 58, establece respecto a la
"TERMINACION POR MUTUO ACUERDO"
Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. Salvo estipulación en contrario, la extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de la Contratante o del proveedor o contratista. En estos casos, dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo sujeto.

Por tanto, en base a lo brevemente manifestado esta Dirección Jurídica, no encuentra objeción a la extinción por mutuo acuerdo del Contrato N° 40/2014 entre la S.N.C. y el Ing. Enrique Javier Palma Martínez, referente a la Licitación por Concurso de Ofertas N° 15/2014 "Restauración y Puesta en valor de la Sede de la Secretaría Nacional de Cultura" Ayolas esquina Haedo, en el marco del Subprograma 02 "Legado del Bicentenario" ID N° 283.948.

ES MI DICTAMEN, SALVO MEJOR PARECER.

Asunción, 22 de setiembre de 2015.-

TETÃ ARANDUPY SÃMBYHYHA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
☐ DA ☐ DF ☐ UOC ☐ SG ☐ DCDP ☐ CAF
.....
.....
C.P. Edberta Mendoza
Directora General

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN JURÍDICA

Gustavo Servian Rotela
Director Interino
Dirección Jurídica

TETÃ ARANDUPY SAMBYHYHA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

MEMORANDUM DGAF Nº 318 /2015

A	:	**Mabel Causarano,** Ministra – Secretaria Ejecutiva **Secretaría Nacional de Cultura**
DE	:	**C.P. Edberta Mendoza,** Directora General **Dirección General de Administración y Finanzas**
Fecha	:	22 de setiembre de 2015.
Referencia	:	EXP. DGAF N° 3134/2015 DEL 22/09/15 – RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA SEDE DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA – AYOLAS ESQUINA HAEDO.-

---

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en relación al Expediente de referencia, por el cual la Arq. Rossana Servín, Fiscal de Obras, remite la Nota del Ing. Enrique Javier Palma Martínez, en la que solicita la terminación del contrato por mutuo acuerdo, por razones de circunstancias económicas que impiden la ejecución total de la obra y además remite el informe sobre el avance de los trabajos.

Al respecto, esta Dirección General considera pertinente elevar a consideración de V.E. y solicitar su autorización para dar por terminado el Contrato N° 40/2014 suscrito con el Ing. Enrique Javier Palma Martínez en referencia a la **Licitación por Concurso de Ofertas N° 15/2014 "Restauración y Puesta en Valor de la Sede de la Secretaria Nacional de Cultura – Ayolas esquina Haedo", en el marco del Subprograma 02 "Legado del Bicentenario", ID N° 283.948**, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 57 "TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS" inc. b) y en el Artículo 58 "TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO" de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a V.E. con respeto y consideración.-

Brian Vega
Recibido
22-09-15
14:00

22.09.15

RESOLUCION SNC N° 759 /2015.-

POR LA CUAL SE RESUELVE LA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO N° 40/2014, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA Y EL ING. ENRIQUE JAVIER PALMA MARTINEZ, EN REFERENCIA A LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2014 "RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA SEDE DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA – AYOLAS ESQUINA HAEDO", EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA 02 "LEGADO DEL BICENTENARIO", ID N° 283.948.

Asunción, 22 de setiembre de 2015.-

VISTO: El Memorándum DGAF N° 348/2015 de fecha 22 de setiembre de 2015, a través del cual la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría Nacional de Cultura eleva a consideración y solicita autorización de la máxima autoridad para terminar por mutuo acuerdo el Contrato N° 40/2014, suscrito entre la Secretaría Nacional de Cultura y el Ing. Enrique Javier Palma Martínez, en referencia a la Licitación por Concurso de Ofertas N° 15/2014 "Restauración y Puesta en Valor de la Sede de la Secretaría Nacional de Cultura – Ayolas esquina Haedo", en el marco del Subprograma 02 "Legado del Bicentenario", ID N° 283.948, y;

CONSIDERANDO: Que, por Memorándum de fecha 21 de setiembre de 2015, la Arq. Rossana Servín, Fiscal de Obras, remitió la nota de fecha 18 de setiembre de 2015, en la cual el Ing. Enrique J. Palma Martínez ha solicitado la terminación del contrato por mutuo acuerdo, alegando no contar con los recursos necesarios para proseguir con los trabajos y cumplir con los compromisos asumidos en virtud del contrato mencionado, debido al Embargo Ejecutivo dictado sobre sus cobros.

Que, en el mismo documento la Arq. Rossana Servín, Fiscal de Obras, informa que los avances de la obra han llegado a completar el anticipo del 30% (treinta por ciento) entregado al Contratista.

Que, a través del Dictamen N° 196 (BIS) de fecha 22 de setiembre de 2015, el Director Jurídico Interino de la Secretaría Nacional de Cultura manifiesta que considerando el marco legal vigente, no encuentra objeciones para proceder a formalizar la Terminación por Mutuo Acuerdo del Contrato N° 40/2014 suscrito en fecha 17 de diciembre de 2014, entre la Secretaría Nacional de Cultura y el Ing. Enrique Javier Palma Martínez, en referencia a la Licitación por Concurso de Ofertas N° 15/2014 "Restauración y Puesta en Valor de la Sede de la Secretaría Nacional de Cultura – Ayolas esquina Haedo", en el marco del Subprograma 02 "Legado del Bicentenario", ID N° 283.948.

Que, la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Artículo 57 "TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS" establece que: *"Los contratos terminarán: ...b) por mutuo acuerdo de las partes".*

Que, la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Artículo 58 "TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO" expresa que: *"Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. Salvo estipulación en contrario, la extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de la Contratante o del proveedor o contratista. En estos casos, dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo sujeto".*

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

TETÃ ARANDUPY SÃMBYHYHA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

RESOLUCION SNC N° 759 /2015.-

POR LA CUAL SE RESUELVE LA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO N° 40/2014, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA Y EL ING. ENRIQUE JAVIER PALMA MARTINEZ, EN REFERENCIA A LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2014 "RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA SEDE DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA – AYOLAS ESQUINA HAEDO", EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA 02 "LEGADO DEL BICENTENARIO", ID N° 283.948.

-2-

Que, en el Decreto N° 10.278, por el cual se reglamenta la Ley N° 3051 "Nacional de Cultura" y se aprueba la estructura orgánica de la Secretaría Nacional de Cultura, en su Art. 3° inc. d) establece lo siguiente: "Facultase a la Secretaría Nacional de Cultura a emitir resoluciones".

POR TANTO, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, LA MINISTRA DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA, RESUELVE:

Art.1°.- **Dar por terminado** por Mutuo Acuerdo el **Contrato N° 40/2014** suscrito en fecha 17 de diciembre de 2014 entre la **Secretaría Nacional de Cultura** y **el Ing. Enrique Javier Palma Martínez**, en referencia a la **Licitación por Concurso de Ofertas N° 15/2014 "Restauración y Puesta en Valor de la Sede de la Secretaría Nacional de Cultura – Ayolas esquina Haedo"**, en el marco del Subprograma 02 "Legado del Bicentenario", **ID N° 283.948**, de conformidad a los Artículos 57 "TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS" inc. b) y 58 "TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO" de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".

Art.2°.- **Autorizar** a la Dirección de Contrataciones de la Secretaría Nacional de Cultura, a realizar los trámites correspondientes ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Art. 3°.- **Comunicar** a quienes corresponda, registrar y cumplida, archivar.-

Juan A. Domínguez
Secretario General

TETÃ ARANDUPY SÃMBYHYHA
SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

TETÃ ARANDUPY SÃMBYHYHA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Secretaría General

Mabel Causarano
Ministra – Secretaria Ejecutiva

ACUERDO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO N° 40/2014 – REF: LCO 15/2014.

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, domiciliada en la calle Estados Unidos Nº 284 esquina Mariscal Estigarribia, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Mabel Causarano**, en su carácter de Ministra - Secretaria Ejecutiva, nombrada por Decreto N° 27/2013 de fecha 16 de agosto de 2013, con Cédula de Identidad N° 232.627, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, el **Ing. Enrique Javier Palma Martínez**, con Cédula de Identidad N° 862.463, domiciliado en Yvyra Pyta N° 2432 e/ Vencedores del Chaco, de la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE"; convienen celebrar el presente **Acuerdo de Terminación del Contrato Nº 40/2014**, Adjudicado por Resolución Nº 1111 de fecha 10 de diciembre de 2014, del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas N° 15/2014 "Restauración y Puesta en Valor de la Sede de la Secretaria Nacional de Cultura – Ayolas esquina Haedo"**, en el marco del Subprograma 02 "Legado del Bicentenario", **ID N° 283.948.**

La Secretaría Nacional de Cultura y el Ing. Enrique Javier Palma Martínez, amparados en el Artículo 57 "TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS" inc. b) y en el Artículo 58 "TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO" de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan la Terminación por mutuo acuerdo del Contrato N° 40/2014 de fecha 17 de diciembre de 2014.

La Secretaría Nacional de Cultura y **el Ing. Enrique Javier Palma Martínez** actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Acuerdo de Terminación del Contrato Nº 40/2014 en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 22 días del mes de setiembre del año dos mil quince.

Enrique Javier Palma Martínez
Contratista

Mabel Causarano
Ministra – Secretaria Ejecutiva

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA