Asunción, 30 de agosto de 2018

Nota DOC/DA Nº 0617/2018

Señor
Abg. SANTIAGO JURE Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a Usted, con relación a la **L.C.O. N° 24/2016 "CONSTRUCCIÓN DE TECHO METÁLICO, MURO DE CONTENCIÓN, EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO - NIÑOS DE ACOSTA ÑU" – I.D. N° 312.284,** convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través de la Dirección Operativa de Contrataciones a fin de comunicar la Recisión de Contrato por mutuo acuerdo conforme al siguiente detalle:

- Resolución D.G.O.C. N° 510/2018.-
- Dictamen A.J. – D.G.O.C. N° 167/2018.-
- Notificación a la Empresa.-
- Notas Varias.-

Esperando contar con un despacho favorable, hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy cordialmente.

Abog. Pablo Lezcano Roa, Director
DOC - DGAF
M.S.P. y B.S.

ABG. PABLO LEZCANO – Director
Dirección Operativa de Contrataciones

C.P. ALCIDES VELAZQUEZ – Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hande rapera ko ága guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

NOTA D.R.F. N° 595/2.018

Asunción, 03 de mayo de 2.018

ABOGADO
PABLO LEZCANO, DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
Presente

Tengo a bien dirigirme a Usted, en atención a su **MEMORÁNDUM AJ N° 849/2018** de fecha 09 de abril del corriente año, a través del cual solicita previo al Dictamen, documentos correspondientes al ***Contrato N° 177/2017 - LCO N° 24/2016 "Construcción de Techo Metálico, Muro de Contención, Empedrado Interno y Obras Complementarias para el Hospital General Pediátrico"***

Al respecto, se remite adjunto los documentos solicitados, de modo a que se pueda proseguir con los trámites pertinentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

Msc. Arq. Leticia Herreros
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos

P/A

Arq. Horacio Loizaga
Director
Dirección de Recursos Físicos

Arq. HORACIO LOIZAGA
Director
Director de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

SE ADJUNTA:
- **MEMORÁNDUM DRF-UAA N° 71/2018**
- **CARPETA CONTENIENDO 81 HOJAS FOLIADAS**

ME DRF N° 44683/2018
HL/am
Prov. Msc. Arq. Leticia Herreros

44683/18

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021- 213. 800 – 204.911
e-mail drfisicos@gmail.com

MEMORÁNDUM DRF - U.A.A. Nº 71 / 18

A : ARQ. HORACIO LOIZAGA, *DIRECTOR*
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

DE : LIC. HERMÓGENES IBARRA, *ENCARGADO*
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO *(D.R.F.)*

REF. : Remisión de Expediente – Contrato N° 177/2017 – LCO N° 24/2016 "Construcción de Techo Metálico, Muro de Contención, Empedrado Interno y Obras Complementarias para el Hospital General Pediatrico"

Contratista: COTEBRAS S.A.

FECHA : 02 de mayo *de 2.018.-*

Tengo a bien dirigirme a Usted, en relación al **MEMORANDUM A.J. N° 849/2018**, a través del cual solicitan, la devolución de los antecedentes remitidos a la dependencia a su cargo a través de los MEMORANDOS 289/18 (**simese 19085/18) y 399/18 (simese 17993/18)** y copia autenticada del Contrato N° 177/2017 y de los comprobantes de pago de anticipo financiero.

Al respecto le remito adjunto los documentos solicitados para su consideración

Atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCION DE RECURSOS FISICOS

A SECRETARIA

P/remitir

Msc. Arq. Leticia Herreros
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
02.05.18

MESA DE ENTRADA
02 MAYO 2018
44683/18

ME N° 44683/18

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021-213.800-204.911
email drfisicos@gmail.com

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS

MEMORANDUM

A : **ARQ. LETICIA HERREROS CATALDI,** Coordinadora
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS

DE : **ARQ. CYNTHIA RAMÍREZ ALCARAZ**, Jefa
DPTO. DE FISCALIZACIÓN

REF. : **"Memorándum A.J.Nº 849/2018" C.O Nº24/2016**

FECHA : **16 DE abril de 2018**

Me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, a fin de informar sobre lo solicitado a través del Memorándum A.J. Nº 849/2018, con Mesa de Entrada Nº44683/2018 de fecha 16 de abril de 2018, a través del cual solicitan:

... *"1. La devolución de los antecedentes remitidos a la dependencia a su cargo a través de los Memorandos 289/18(simese 1*9085/18) y 399/18 (siemese 17993/18)."*

Se adjuntan copias autenticadas de lo solicitado.

... *"2. Copia autenticada del contrato Nº177/2017 y de los comprobantes de pago del Anticipo financiero."*

Este departamento no cuenta con documentos originales, solicitar a la D.G.O.C.

MESA DE ENTRADA
17 ABR 2018
Nº 1-348
Firma:
Dirección Técnica - DRF

A UNA DRF
P/atl. del punto 2.-
17.04.18
Msc. Arq. Leticia Herreros
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
* Se adjuntan 16 hojas.-

Atentamente

Arq. Cynthia Ramírez
Jefa Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021-213 800 – 204 911
drfisicos@gmail.com

TESÃI HA TEKO PORÃVE
MOTENCHEPERA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jejapo nande raperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

000018

Dirección General de Asesoría Jurídica

MEMORANDUM A.J. Nº 849/2018

A: **LIC. SERGIO FORTE, DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

DE: **ABOG. PABLO LEZCANO ROA, DIRECTOR GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.**

Ref.: **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 24/2016 "CONSTRUCCION DE TECHO METALICO, MURO DE CONTENCION, EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO"- CONTRATO 177/2017**

FECHA: **09 de abril de 2018** **SIMESE 44683/18**

Abog. Pablo A. Lezcano R.
Director General
Dirección de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Tenemos el agrado de dirigirme a Usted con relación a la Nota DRF. Nº 431/2018 de la Dirección de Recursos Físicos, por la cual se adjunta el informe de la fiscal de obras del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu".

MESA DE ENTRADA
16 ABR 2018
Nº 1-348/18
Firma:
Dirección Técnica - C. RF

Al respecto, previo al dictamen, solicitamos:

1.La devolución de los antecedentes remitidos a la dependencia a su cargo a través de los Memorandos 289/18 (simese 19085/18) y 399/18 (simese 17993/18).

2.Copia autenticada del contrato Nº 177/2017 y de los comprobantes de pago del anticipo financiero.

Atentamente.

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

MESA DE ENTRADA
16 ABR. 2018
44683/18

URG!

A UAA DRF y a FISCALIZACIONES p/efectos pertinentes

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

16.04.18

Paola 44683

Direc: Pettirossi y Brasil - 1º Piso 806 Tel.Fax: 021-212

Msc. Arq. Leticia Herreros
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos

Asunción, Paraguay

A consideración Sr. Director Gral.

Enrique Aquino - Jefe
U.G.D. - D.G.A.F.
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Ijapo ñande rapére ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

NOTA D.R.F. N° 431 /2.018

Asunción, 05 de abril de 2.018

ABOGADO
PABLO LEZCANO, DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
Presente

Tengo a bien dirigirme a Usted, en el marco de la ***LCO N° 24/2016 "Construcción de Techo Metálico, Muro de Contención, Empedrado Interno y Obras Complementarias para el Hospital General Pediátrico"***, a fin de remitir para su conocimiento, consideración y fines correspondientes la **Nota H.G.P.D.A.F. N° 136/2018** presentada por la Lic. Angélica Marina Sanabria, Directora Administrativa del Hospital General Pediátrico, mediante la cual remite el Memorándum de la Fiscal de Obras de dicha Institución la Arq. Mónica Vallejos.

En el mismo se informa sobre la cuenta final, a ser abonada al Contratista por rescisión de Contrato, cuyo monto seria de **Gs. 180.933.474 (Guaranies ciento ochenta millones novecientos treinta y tres millones cuatrocientos setenta y cuatro)**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS *

Msc. Arq. Leticia Herreros
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos

Arq. Horacio Loizaga
Director
Dirección de Recursos Físicos

SE ADJUNTA:
- NOTA HGPDAF N° 136/2018
- MEMORÁNDUM ELABORADO POR LA FISCAL DE OBRAS ARQ. MONICA VALLEJOS
- PLANILLA DE MEDICION FINAL
- NOTA DRF N° 223/2018
- UN (1) CD

C.C.: LIC. HERMOGENES IBARRA, ENCARGADO
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO - DRF

ME DRF N° 44603/2018
ME CT N° 348/2018
HL/am
Prov. Msc. Arq. Leticia Herreros

44603/18

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
M.E. N° 44603/18 05/04/18
A: Norma

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — Hospital General Pediátrico — GOBIERNO NACIONAL

H.G.P.D.A.F Nº 136/2018

San Lorenzo, 02 de abril de 2018

MESA DE ENTRADA 02 ABR. 2018 Nº 3418/18 Firma: Dirección Técnica

Arquitecto
Horacio Loizaga, Director
Dirección de Recursos Físicos

Ref.: L.C.O. N° 24/2016.

De mi consideración:

Me dirijo a Ud., en el marco de la **Licitación por Concurso de Ofertas N° 24/2016 "Construcción de Techo Metálico, Muro de Contención, Empedrado Interno y Obras Complementarias para el Hospital General Pediátrico"** , a fin de remitir el **Memorándum de la Fiscal de Obras** de la Institución la **Arq. Mónica Vallejos**, recepcionada en esta Dirección con **Mesa de Entrada N° 666/2017 de fecha 27 de marzo del corriente año**.

En el mismo se informa sobre la cuenta final a ser abonada al contratista por rescisión de contrato, cuyo monto seria de **Gs. 180.933.474.- (Guaraníes Ciento Ochenta Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro).**

Elevo el informe para los fines en que hubiera lugar.

Sin otro particular, hago oportuna la ocasión para saludarlo atentamente.

MESA DE ENTRADA 04 ABR. 2018 Nº 4468/18 Firma: Dirección de Recursos Físicos

MESA DE ENTRADA 02 ABR. 2018 Nº 4460/18 Firma: Dirección de Recursos Físicos

Lic. Angélica Marina Sanabria
Directora Administrativa

c.c. archivo

A coordinación T
P/Sus efectos.

A Fiscalizaciones
09.04.18
Arq. Leticia Herreros
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos

Arnaldo Bacigalupo C/ Avenida La Victoria TELEFAX: 595-21- 589-000/10 INT. 103 San Lorenzo -Py
Email: hgpediatrico@mspbs.gov.py

4-04-18
Arq. Cynthia Ramírez
Jefa Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

A SECRETARIA
P/remitir a DGAJ
C.C UAA-DRF
04.04.18
Msc. Arq. Leticia Herre
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Fis

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MEMORANDUM

A: LIC. ANGELICA SANABRIA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO

DE: ARQ. MONICA VALLEJOS, FISCAL DE OBRAS
OBRAS CIVILES, HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO

REF: LCO Nº 24/2016, "CONSTRUCCION DE TECHO METALICO, MURO DE CONTENCION, EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" – CONTRATO N° 177/2016

FECHA: 27 DE MARZO DE 2.018

Me dirijo a Ud. a fin de informar que se ha realizado en fecha 21 de febrero de 2.018, la **Medición final** del Contrato de la obra de referencia, que está siendo realizada por la Empresa COTEBRAS S.A., a fin de contar con la cuenta final a ser abonada al Contratista por rescisión de Contrato.

El monto de la **Medición final**; asciende a la suma de 310.127.805 Gs.- (guaraníes trescientos diez millones ciento veinte y siete mil ochocientos cinco).

Descontando el monto del anticipo tope del 20% del total del Contrato, suma que asciende a 129.194.331 Gs. (guaraníes ciento veinte y nueve millones ciento noventa y cuatro mil trescientos treinta y uno)

Quedando como saldo final a pagar al Contratista la suma de 180.933.474 Gs. (guaraníes ciento ochenta millones novecientos treinta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro)

Se adjunta Planilla de Medición Final.

Sin otro particular me despido atentamente.

666
27/03/2018 10.12
Luis Recalde

Nota a DAF

Lic. Angélica Sanabria
Directora Administrativa
27/3/18

PLANILLA DE MEDICION FINAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OBRA: LCO N° 24/2016 - "CONSTRUCCION DE TECHO METALICO, MURO DE CONTENCION, EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO"

UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" — **FECHA: 21 FEBRERO**

CONTRATISTA: COTEBRAS S.A. - LIC. HUGO BARCENILLA — **AÑO 2.018**

MONTO DEL CONTRATO: Gs: 645.971.657

		CONTRATO				SEGÚN MEDICION				
ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	ACUMULADO HASTA PRESENTE ACTA	% EJECUTADO	MONTOS EJECUTADOS
A	**AREA ESTACIONAMIENTO**									
	Demolición									
1	a) De piso de hormigón (helipuerto)	m2	50,00	5.683	284.150	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Contrapiso									
2	a) De cascotes int. 7 cm sobre terreno natural	m2	100,00	22.730	2.273.000	74,00	0,00	74,00	74,00%	1.682.020
	Pisos									
3	a) Empedrado con piedra bruta blanca, arena lavada y ripio de piedra	m2	800,00	51.143	40.914.400	800,00	0,00	800,00	100,00%	40.914.400
4	b) Baldosas de canto rodado amarillo 30x30 con borde de 15x30 rojo	m2	100,00	85.238	8.523.800	67,08	0,00	67,08	67,08%	5.717.765
	Cerco perimetral									
5	a) Cerco perimetral con postes metálicos circular de 2" con tejido de alambre resistente. Altura 2,00 mt.	m2	70,00	107.968	7.557.760	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
6	b) Base de H°C° para postes de 30x30x30	un	36,00	31.822	1.145.592	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Servicio de pintura									
7	c) Pintura al sintético del cercado	m2	140,00	22.730	3.182.200	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Construccion de empedrado									
8	d) Nivelación y relleno del sector a empedrar	m3	160,00	107.968	17.274.880	160,00	0,00	160,00	100,00%	17.274.880
	Colocacion de hormigon armado									
9	e) Reacondicionamiento de registros pluviales y cloacales con tapas de hormigón	un	7,00	204.570	1.431.990	4,00	0,00	4,00	57,14%	818.280
	Carpinteria metalica									
10	f) Estructura metálica en estacionamiento de autos (idem al existente). Incluye la fundación, pilar metálico, viga metálica, correa metálica, cobertura con chapa trapezoidal prepintada N° 26 y pintura sintética de terminación (área de transporte)	m2	82,50	204.570	16.877.025	0,00	0,00	0,00	0,00%	
B	**AREA VALLADO PERIMETRAL LINDERO**									
	Demolición									
11	a) De vallado existente (postes de hormigón y alambre tejido) con recuperación	ml	145,80	31.822	4.639.648	72,90	0,00	72,90	50,00%	2.319.824
	Muro contención									
12	a) De piedra bruta colocada	m3	53,08	340.950	18.097.626	36,58	0,00	36,58	68,91%	12.471.951
13	b) Excavación para cimiento	m3	41,00	34.095	1.397.895	36,95	0,00	36,95	90,12%	1.259.810
	Vallado									
14	a) Colocación de postes de hormigón y alambre tejido recuperado con provisión y colocación tres hiladas de alambre de pua y alambre tejido nuevo en reemplazo de los sectores en mal estado	ml	145,80	73.873	10.770.683	72,90	0,00	72,90	50,00%	5.385.342
C	**AREA CONSULTORIOS EXTERNOS Y NEUROLOGIA**									
	Demolición									
15	a) De abertura con recuperación	un	1,00	28.413	28.413	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
16	b) De mampostería ladrillo común	m2	5,00	11.365	56.825	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
17	c) De piso	m2	1,75	56.825	99.444	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Cimiento									
18	a) De piedra bruta colocada	m3	2,65	340.950	903.518	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
19	b) Excavación para cimiento	m3	3,10	34.095	105.695	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
20	c) Viga cadena de H° A° de 13x30	ml	14,75	159.110	2.346.873	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Aislación									
21	a) Horizontal 0,15 "U" invertida (1-3)	ml	14,15	17.048	241.229	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
22	b) De techo de chapas con membrana de 10 mm de espesor con doble aluminio con espuma de polietileno de celdas cerradas	m2	3,00	56.825	170.475	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Mamposteria									
23	a) De elevación 0,15 ladrillo común	m2	36,00	68.190	2.454.840	18,85	0,00	18,85	52,36%	1.285.382
24	b) De nivelacion	m2	5,00	113.650	568.250	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
25	c) Envarillado de mampostería con 2 varillas de 8 mm	ml	22,25	6.819	151.723	10,20	0,00	10,20	45,84%	69.554
	Techo									
	a) Techo de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica	m2	2,50	113.650	284.125	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Revoques									
26	a) Pared exterior c/hidrófugo, fratachado y filtrado	m2	56,00	28.413	1.591.128	37,04	0,00	37,04	66,14%	1.052.418
27	b) Pared base azulejos c/hidrófugo, fratachado	m2	11,00	31.822	350.042	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
28	c) Pared interior una capa fratachado y filtrado	m2	3,12	26.140	81.557	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Contrapiso									
30	a) Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	m2	1,80	22.730	40.914	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Piso									
31	a) Cerámico tipo PI5 (s.s.h.h.)	m2	1,80	113.650	204.570	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
32	b) Carpeta para piso cerámico	m2	1,80	34.095	61.371	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Revestimiento									
33	a) Azulejos blanco h=2,10 (s.s.h.h.)	m2	11,34	62.508	708.841	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
34	b) Guarda decorativa	ml	5,40	39.778	214.801	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Cielorraso									

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras

PLANILLA DE MEDICION FINAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OBRA: LCO Nº 24/2016 - "CONSTRUCCION DE TECHO METALICO, MURO DE CONTENCION, EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO"

UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

FECHA: 21 FEBRERO

AÑO 2.018

CONTRATISTA: COTEBRAS S.A. - LIC. HUGO BARCENILLA

MONTO DEL CONTRATO: Gs: 645.971.657

		CONTRATO				SEGÚN MEDICION				
ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	ACUMULADO HASTA PRESENTE ACTA	% EJECUTADO	MONTOS EJECUTADOS
35	a) Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de aluminio, placas junta lisa	m2	1,80	227.300	409.140	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Abertura de madera (incluye cerradura y colocación)									
36	a) Marco de lapacho cepillado 2"x6"	ml	5,10	90.920	463.692	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
37	b) Puerta placa de cedro, de abrir, de 0,80x2,10, lisa y fijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras de 5 agujeros y cerradura llave para baño con manija línea hospitalar	un	1,00	454.600	454.600	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
38	c) Contramarco madera de cedro moldura sencilla	ml	10,20	11.365	115.923	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Abertura de aluminio (idem al existente)									
39	a) Ventana pivotante 0,50x0,50 c/vidrio de 6 mm	un	1,00	340.950	340.950	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
40	b) Provisión y colocación de ventana de aluminio recuperada	un	1,00	45.460	45.460	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Instalación Sanitaria									
41	a) Cañeria PVC de 3/4"	ml	5,00	17.048	85.240	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
42	b) Instalación de agua fria en baño con inodoro con cisterna alta y lavatorio, con llave de paso de 1/2" FV, conexiones cromadas de 0,40	un	1,00	340.950	340.950	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
43	c) Instalación completa hasta el primer registro de desague de baño c/inodoro con cisterna alta y lavatorio	un	1,00	284.125	284.125	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
44	d) Inodoro blanco c/ cisterna alta y tapa plástica; conexión cromada de 0,40	un	1,00	397.775	397.775	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
45	e) Lavatorio mediano losa blanca con pedestal y grifería; conexión cromada de 0,40	un	1,00	427.324	427.324	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
46	f) Rejilla de piso sifonada 15x15	un	1,00	80.692	80.692	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
47	g) Accesorios de losa blanco (portarrollo: 1 un, media jabonera: 1 un, toallero: 1 un, percha: 1 un)	un	4,00	62.508	250.032	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
48	h) Canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24	ml	1,75	68.190	119.333	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
49	i) Bajada externa pluvial caño PVC de 100 mm	ml	3,00	22.730	68.190	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
50	j) Rejilla pluvial 40x40	un	1,00	170.475	170.475	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
51	k) Re acondicionamiento de rejilla pluvial	un	1,00	181.840	181.840	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas)									
52	a) Boca de luces c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1", llave unipolar mas tapa	un	1,00	85.238	85.238	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
53	b) Bocas de tomas monofásico c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1", cable de 2 mm2, llave toma corriente con toma de descarga a tierra y cable verde amarillo	un	1,00	90.920	90.920	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
54	c) Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w	un	1,00	130.698	130.698	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
55	d) Conexión eléctrica a la instalación existente y al tablero	gl	1,00	1.136.500	1.136.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Pinturas									
56	a) Pared interior al látex acrílico	m2	50,00	25.571	1.278.550	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
57	b) Pared exterior al látex acrílico	m2	61,00	27.844	1.698.484	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
58	c) De aberturas al sintético	m2	3,00	32.390	97.170	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
59	d) De bajada pluvial al sintético	ml	3,00	28.413	85.239	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Limpieza de obra									
60	a) Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	gl	1,00	681.900	681.900	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
D	**AREA DEPOSITO ALBERGUE**									
	Cimiento									
61	a) De piedra bruta colocada	m3	2,52	340.950	859.194	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
62	b) Excavación para cimiento	m3	3,36	34.095	114.559	1,68	0,00	1,68	50,00%	57.280
63	c) Viga cadena de H° A° de 13x30	ml	14,00	159.110	2.227.540	7,25	0,00	7,25	51,79%	1.153.548
	Aislación									
64	a) Horizontal 0,15 "U" invertida (1-3)	ml	14,00	17.048	238.672	7,25	0,00	7,25	51,79%	123.598
65	b) De techo de chapas con membrana de 10 mm de espesor con doble aluminio con espuma de polietileno de celdas cerradas	m2	12,00	56.825	681.900	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Mampostería									
66	a) De elevacion 0,15 ladrillo laminado visto 1 cara	m2	25,00	125.015	3.125.375	17,84	0,00	17,84	71,36%	2.230.268
67	b) De elevación 0,15 ladrillo común	m2	20,00	68.190	1.363.800	2,54	0,00	2,54	12,70%	173.203
68	c) Envarillado de mampostería con 2 varillas de 8 mm	ml	14,00	6.819	95.466	7,25	0,00	7,25	51,79%	49.438
	Techo									
69	a) Techo de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica	m2	12,00	113.650	1.363.800	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Revoques									
70	a) Pared interior una capa fratachado y filtrado	m2	42,00	26.140	1.097.880	35,68	0,00	35,68	84,95%	932.675
	Contrapiso									
71	a) Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	m2	9,00	22.730	204.570	9,00	0,00	9,00	100,00%	204.570
	Piso									
72	a) Cerámico tipo PI5 de alto tráfico	m2	9,00	113.650	1.022.850	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
73	b) Carpeta para piso cerámico	m2	9,00	34.095	306.855	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Zócalo									

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras

PLANILLA DE MEDICION FINAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OBRA: LCO Nº 24/2016 - "CONSTRUCCION DE TECHO METALICO, MURO DE CONTENCION, EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO"

UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" — **FECHA: 21 FEBRERO AÑO 2.018**

CONTRATISTA: COTEBRAS S.A. - LIC. HUGO BARCENILLA

MONTO DEL CONTRATO: Gs: 645.971.657

		CONTRATO				SEGÚN MEDICION				
ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	ACUMULADO HASTA PRESENTE ACTA	% EJECUTADO	MONTOS EJECUTADOS
74	a) Cerámico idem al piso	ml	13,60	45.460	618.256	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Cielorraso									
75	a) Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de aluminio, placas junta lisa	m2	9,00	227.300	2.045.700	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Abertura metálica									
76	a) Ventana tipo balancín de 1,50x0,50	un	1,00	284.125	284.125	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
77	b) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada de 0,80x2,10 (según diseño)	un	1,00	795.550	795.550	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Vidrios									
78	a) Traslúcido de 4 mm	m2	1,55	113.650	176.158	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas)									
79	a) Boca de luces c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1", llave unipolar mas tapa	un	2,00	85.238	170.476	1,00	0,00	1,00	50,00%	85.238
80	b) Bocas de tomas monofásico c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1", cable de 2 mm2, llave toma corriente con toma de descarga a tierra y cable verde amarillo	un	2,00	90.920	181.840	1,00	0,00	1,00	50,00%	90.920
81	c) Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w	un	2,00	159.110	318.220	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
82	d) Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w	un	2,00	130.698	261.396	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
83	e) Alimentación eléctrica a la instalación existente y al tablero	gl	1,00	1.136.500	1.136.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Desague Pluvial									
84	a) Canaleta moldurada de chapa galvanizada N° 24. Des 40	ml	5,00	56.825	284.125	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
85	b) Bajada externa pluvial caño PVC de 100 mm	ml	3,00	22.730	68.190	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Pinturas									
86	a) Pared interior al látex acrílico	m2	42,00	25.571	1.073.982	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
87	b) Pared ladrillo laminado a la silicona	m2	25,00	13.638	340.950	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
88	c) De aberturas al sintético	m2	5,00	32.390	161.950	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
89	d) De canaletas y bajadas pluvial al sintético	ml	8,00	28.413	227.304	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Servicio de jardineria									
90	a) Jardineria (colocación de pasto en áreas afectadas por la construcción)	gl	1,00	795.550	795.550	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Limpieza de obra									
91	a) Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	gl	1,00	681.900	681.900	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
E	**AREA DEPOSITO UTI**									
	Demolición									
92	a) De abertura con recuperación	un	2,00	28.413	56.826	2,00	0,00	2,00	100,00%	56.826
93	b) De mampostería ladrillo común	m2	28,00	11.365	318.220	28,00	0,00	28,00	100,00%	318.220
94	c) De piso	m2	6,12	5.683	34.780	6,12	0,00	6,12	100,00%	34.780
95	d) De artefactos sanitarios con instalación sanitaria	un	2,00	34.095	68.190	2,00	0,00	2,00	100,00%	68.190
96	e) De pileta de lavar	un	1,00	34.095	34.095	1,00	0,00	1,00	100,00%	34.095
97	f) De instalación eléctrica	gl	1,00	227.300	227.300	1,00	0,00	1,00	100,00%	227.300
98	g) Desmonte de cantero	gl	1,00	227.300	227.300	1,00	0,00	1,00	100,00%	227.300
	Cimiento									
99	a) Viga cadena de H° A° de 13x30	ml	13,50	159.110	2.147.985	3,00	0,00	3,00	22,22%	477.330
	Aislación									
100	a) Horizontal 0,15 "U" invertida (1-3)	ml	13,50	17.048	230.148	3,00	0,00	3,00	22,22%	51.144
	Mampostería									
101	a) De elevación 0,15 ladrillo común	m2	13,10	68.190	893.289	12,25	0,00	12,25	93,51%	835.328
102	b) Envarillado de mampostería con 2 varillas de 8 mm	ml	5,15	6.819	35.118	4,90	0,00	4,90	95,15%	33.413
	Techo									
103	a) Techo de policarbonato traslúcido con estructura metálica previo antióxido y pintado al sintético	m2	87,00	397.775	34.606.425	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
104	b) Pilares metálicos caño circular (sobre base de hormigón) pintados al sintético	un	32,00	250.030	8.000.960	12,00	0,00	12,00	37,50%	3.000.360
	Revoques									
105	a) De paredes c/hidrófugo, fratachado y filtrado	m2	26,20	26.140	684.868	26,20	0,00	26,20	100,00%	684.868
	Contrapiso									
106	a) Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	m2	87,00	28.413	2.471.931	67,08	0,00	67,08	77,10%	1.905.944
	Piso									
107	a) Carpeta para piso cerámico	m2	87,00	34.095	2.966.265	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
108	b) Cerámico tipo PI5 de alto tráfico	m2	87,00	113.650	9.887.550	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Abertura metálica									
109	a) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada de 1,20x2,10 (según diseño)	un	1,00	1.250.150	1.250.150	1,00	0,00	1,00	100,00%	1.250.150
	Pinturas									
110	a) Pared interior al látex acrilico	m2	86,00	25.571	2.199.106	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
111	b) Pared exterior al látex acrilico	m2	200,00	27.844	5.568.800	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
112	c) De aberturas al sintético	m2	6,00	32.390	194.340	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Desague Pluvial									
113	a) Reacondicionamiento de registros	gl	1,00	340.950	340.950	1,00	0,00	1,00	100,00%	340.950
	Limpieza de obra									

Vallejos
Obras

PLANILLA DE MEDICION FINAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OBRA: LCO N° 24/2016 - "CONSTRUCCION DE TECHO METALICO, MURO DE CONTENCION, EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO"

UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" — **FECHA: 21 FEBRERO**

CONTRATISTA: COTEBRAS S.A. - LIC. HUGO BARCENILLA — **AÑO 2.018**

MONTO DEL CONTRATO: Gs: 645.971.657

		CONTRATO				SEGÚN MEDICION				
ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	ACUMULADO HASTA PRESENTE ACTA	% EJECUTADO	MONTOS EJECUTADOS
114	b) Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	gl	1,00	681.900	681.900	1,00	0,00	1,00	100,00%	681.900
F	**AREA PLANTA DE TRATAMIENTO**									
	Cimiento									
115	a) De piedra bruta colocada	m3	2,41	340.950	821.690	2,41	0,00	2,41	100,00%	821.690
116	b) Excavación para cimiento	m3	2,81	34.095	95.807	2,81	0,00	2,81	100,00%	95.807
117	c) Viga cadena de H° A° de 13x30	ml	13,40	159.110	2.132.074	13,40	0,00	13,40	100,00%	2.132.074
	Aislación									
118	a) Horizontal 0,15 "U" invertida (1-3)	ml	13,40	17.048	228.443	13,40	0,00	13,40	100,00%	228.443
119	b) De techo de chapas con membrana de 10 mm de espesor con doble aluminio con espuma de polietileno de celdas cerradas	m2	11,26	56.825	639.850	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Mampostería									
120	a) De elevación 0,15 ladrillo común	m2	7,13	68.190	486.195	7,13	0,00	7,13	100,00%	486.195
121	b) De elevacion 0,15 ladrillo laminado visto 1 cara	m2	37,20	125.015	4.650.558	37,20	0,00	37,20	100,00%	4.650.558
122	c) Envarillado de mampostería con 2 varillas de 8 mm	ml	13,40	6.819	91.375	13,40	0,00	13,40	100,00%	91.375
23	d) Paredes de hormigón en cámara de cloración	gl	1,00	3.409.500	3.409.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Techo									
124	a) Techo de chapas galvanizadas Nº 26 sobre estructura metálica	m2	11,26	113.650	1.279.699	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Revoques									
125	a) Pared base azulejos c/hidrófugo, fratachado	m2	12,18	31.822	387.592	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
126	b) Pared interior una capa fratachado y filtrado	m2	27,30	26.140	713.622	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
127	c) De paredes de hormigón c/ hidrófugo fratachado	gl	1,00	34.950	34.950	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Contrapiso									
128	a) Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	m2	6,50	22.730	147.745	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Piso									
129	a) Cerámico tipo PI5	m2	6,50	113.650	738.725	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
130	b) Carpeta para piso cerámico	m2	6,50	34.095	221.618	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
131	c) Alisada de cemento esp. 2 cm, ancho 0.80 m; incluye contrapiso (guarda obra exterior)	m2	7,92	56.825	450.054	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Zócalo									
132	a) Cerámico idem al piso	ml	8,00	45.460	363.680	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Revestimiento									
133	a) Azulejos blanco h=2,10 (s.s.h.h.)	m2	12,18	62.508	761.347	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
134	b) Guarda decorativa	ml	6,50	39.778	258.557	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Cielorraso									
135	a) Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de aluminio, placas junta lisa	m2	6,50	227.300	1.477.450	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Abertura metálica									
136	a) Ventana tipo balancín de 0,50x0,50	un	1,00	68.190	68.190	1,00	0,00	1,00	100,00%	68.190
137	b) Ventana tipo balancín de 1,00x1,10	un	1,00	222.754	222.754	1,00	0,00	1,00	100,00%	222.754
138	c) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada de 0,70x2,10 (según diseño)	un	1,00	795.550	795.550	1,00	0,00	1,00	100,00%	795.550
139	d) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada de 0,80x2,10 (según diseño)	un	1,00	795.550	795.550	1,00	0,00	1,00	100,00%	795.550
	Vidrios									
140	a) Traslúcido de 4 mm	m2	1,85	113.650	210.253	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Instalación Sanitaria									
141	a) Cañeria PVC de 3/4"	ml	20,00	17.048	340.960	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
142	b) Instalación de agua fría en baño con inodoro con cisterna alta, lavatorio, ducha eléctrica con canilla lava pie, con llave de paso de 1/2" FV	un	1,00	340.950	340.950	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
143	c) Instalación completa hasta el primer registro de desague de baño c/inodoro con cisterna alta, lavatorio y ducha	un	1,00	284.125	284.125	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
144	d) Inodoro blanco c/ cisterna alta y tapa plástica; conexión cromada de 0,40	un	1,00	397.775	397.775	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
145	e) Lavatorio mediano losa blanca con pedestal y grifería; conexión cromada de 0,40	un	1,00	427.324	427.324	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
146	f) Rejilla de piso sifonada 15x15	un	1,00	80.692	80.692	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
147	g) Rejilla de piso sifonada 10x10 (ducha)	un	1,00	79.555	79.555	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
148	h) Registro 50x60	un	1,00	227.300	227.300	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
149	I) Accesorios de losa blanco (portarrollo: 1 un, media jabonera: 2 un, toallero: 1 un, percha: 1 un)	un	5,00	62.508	312.540	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
150	j) Canilla lava pie cromada	un	1,00	113.650	113.650	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
151	k) Canaleta moldurada de chapa galvanizada N° 24. Des 40	ml	3,70	56.825	210.253	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
152	l) Bajada externa pluvial caño PVC de 100 mm	ml	3,00	22.730	68.190	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
153	ll) Rejilla pluvial 40x40	un	1,00	170.475	170.475	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas)									
154	a) Boca de luces c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1", llave unipolar mas tapa	un	3,00	85.238	255.714	1,00	0,00	1,00	33,33%	85.238
155	b) Bocas de tomas monofásico c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1", cable de 2 mm2, llave toma corriente con toma de descarga a tierra y cable verde amarillo	un	2,00	90.920	181.840	1,00	0,00	1,00	50,00%	90.920

Arq. Mario Vallejos
Fiscal de Obras

PLANILLA DE MEDICION FINAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OBRA: LCO Nº 24/2016 - "CONSTRUCCION DE TECHO METALICO, MURO DE CONTENCION, EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO"

UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" — **FECHA: 21 FEBRERO**

CONTRATISTA: COTEBRAS S.A. - LIC. HUGO BARCENILLA — **AÑO 2.018**

MONTO DEL CONTRATO: Gs: 645.971.657

		CONTRATO				SEGÚN MEDICION				
ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	ACUMULADO HASTA PRESENTE ACTA	% EJECUTADO	MONTOS EJECUTADOS
156	c) Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w	un	4,00	130.698	522.792	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
157	d) Tablero seccional con llaves TM	gl	1,00	681.900	681.900	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
158	e) Conexión eléctrica a la instalación existente y al tablero	gl	1,00	1.136.500	1.136.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Pinturas									
159	a) Pared interior al látex acrílico	m2	27,30	25.571	698.088	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
160	b) Pared ladrillo laminado a la silicona	m2	37,20	13.638	507.334	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
161	c) De aberturas al sintético	m2	9,84	32.390	318.718	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
162	d) De canaletas y bajadas pluvial al sintético	ml	6,70	28.413	190.367	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Limpieza de obra									
163	a) Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	gl	1,00	681.900	681.900	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
G	**AREA TECHOS**									
	Techos									
164	a) De chapas galvanizadas Nº 28 sobre estructura metálica en chapa doblada, con bases metálicas para pilares abulonadas a la losa, pilares de estructura metálica	m2	1500,00	165.750	248.625.000	1033,00	0,00	1033,00	68,87%	171.219.750
165	b) De chapas traslúcidas de fibra de vidrio, sobre estructura metálica de chapa doblada (en sectores de lucernarios)	m2	30,00	204.570	6.137.100	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Instalación Sanitaria									
166	a) Canaleta moldurada de chapa galvanizada N° 24. Des 40	ml	170,00	56.825	9.660.250	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
167	b) Bajada externa pluvial caño PVC de 100 mm	ml	96,00	22.730	2.182.080	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
168	c) Rejilla pluvial 40x40	un	16,00	170.475	2.727.600	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
H	**AREA CASETA DE GUARDIA**									
	Demolición									
169	a) De alumbrado eléctrico (base e instalación)	gl	1,00	284.125	284.125	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Cimiento									
170	a) De piedra bruta colocada	m3	4,62	340.950	1.575.189	4,62	0,00	4,62	100,00%	1.575.189
171	b) Excavación para cimiento	m3	6,16	34.095	210.025	6,16	0,00	6,16	100,00%	210.025
172	c) Viga cadena de H° A° de 13x30	ml	19,25	159.110	3.062.868	19,25	0,00	19,25	100,00%	3.062.868
	Estructura de Hormigón Armado (incluye cálculo estructural)									
173	a) Excavación para zapatas	m3	7,68	34.095	261.850	7,68	0,00	7,68	100,00%	261.850
174	b) Zapatas	m3	2,05	1.682.020	3.448.141	2,05	0,00	2,05	100,00%	3.448.141
175	c) Pilares	m3	2,70	1.704.750	4.602.825	2,00	0,00	2,00	74,07%	3.409.500
176	d) Vigas	m3	3,14	1.704.750	5.352.915	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
177	e) Losas	m3	7,85	2.045.700	16.058.745	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Aislación									
178	a) Horizontal 0,15 "U" invertida (1-3)	ml	19,25	17.048	328.174	19,25	0,00	19,25	100,00%	328.174
179	b) De losa con membrana asfáltica y terminación tejuelitas prensadas, incluye contrapiso con pendiente	m2	80,00	153.428	12.274.240	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Mampostería									
180	a) De elevación 0,15 ladrillo común	m2	60,00	68.190	4.091.400	60,00	0,00	60,00	100,00%	4.091.400
181	b) Envarillado de mampostería con 2 varillas de 8 mm	ml	19,25	6.819	131.266	19,25	0,00	19,25	100,00%	131.266
	Revoques									
182	a) Pared base azulejos c/hidrófugo, fratachado	m2	10,71	31.822	340.814	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
183	b) Pared interior una capa fratachado y filtrado	m2	49,30	26.140	1.288.702	40,33	0,00	40,33	81,81%	1.054.226
184	c) De losa fratachado y filtrado (incluye azotada)	m2	94,00	34.095	3.204.930	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
185	d) De mochetas (incluye vigas y pilares)	ml	201,00	22.730	4.568.730	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
186	e) Pared exterior c/ hidrófugo fratachado y filtrado	m2	51,00	28.413	1.449.063	51,00	0,00	51,00	100,00%	1.449.063
	Contrapiso									
187	a) Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	m2	33,76	22.730	767.365	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Piso									
188	a) Cerámico tipo PI5 de alto tráfico	m2	13,76	113.650	1.563.824	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
189	b) Carpeta para piso cerámico	m2	13,76	34.095	469.147	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
190	c) Baldosas de canto rodado amarillo 30x30 con borde de 15x30 rojo	m2	20,00	85.238	1.704.760	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
191	d) Alisada de cemento esp. 2 cm, ancho 0,80 m; incluye contrapiso (guarda obra exterior)	m2	7,50	56.825	426.188	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Zócalo									
192	a) Cerámico idem al piso	ml	15,10	45.460	686.446	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Revestimiento									
193	a) Azulejos blanco h=2,10 (s.s.h.h.)	m2	10,71	62.508	669.461	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
194	b) Guarda decorativa	ml	5,90	39.778	234.690	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Abertura metálica									
195	a) Ventana tipo balancín de 0,50x0,50	un	1,00	68.190	68.190	1,00	0,00	1,00	100,00%	68.190
196	b) Ventana tipo balancín de 1,50x1,10	un	1,00	222.754	222.754	1,00	0,00	1,00	100,00%	222.754
197	c) Ventana tipo balancín de 1,90x1,10	un	2,00	414.141	828.282	2,00	0,00	2,00	100,00%	828.282
198	d) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada de 0,80x2,10 (según diseño)	un	1,00	795.550	795.550	1,00	0,00	1,00	100,00%	795.550
199	e) Reparación y puesta en marcha de portón metálico corredizo existente (incluye pintura al sintético)	gl	1,00	1.704.750	1.704.750	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Abertura de madera (incluye cerradura y colocación)									
200	a) Marco de lapacho cepillado 2"x6"	ml	5,20	90.920	472.784	0,00	0,00	0,00	0,00%	-

Arq. Marcos Vallejos
Fiscal de Obras

PLANILLA DE MEDICION FINAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OBRA: LCO N° 24/2016 - "CONSTRUCCION DE TECHO METALICO, MURO DE CONTENCION, EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO"

UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" — **FECHA: 21 FEBRERO**

CONTRATISTA: COTEBRAS S.A. - LIC. HUGO BARCENILLA — **AÑO 2.018**

MONTO DEL CONTRATO: Gs: 645.971.657

		CONTRATO				SEGÚN MEDICION				
ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	ACUMULADO HASTA PRESENTE ACTA	% EJECUTADO	MONTOS EJECUTADOS
201	b) Puerta placa de cedro, de abrir, de 0,70x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras de 5 agujeros y cerradura llave para baño con manija línea hospitalar	un	1,00	454.600	454.600	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
202	c) Contramarco madera de cedro moldura sencilla	ml	10,40	11.365	118.196	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Vidrios									
203	a) Traslúcido de 4 mm	m2	6,08	113.650	690.992	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Instalación Sanitaria									
204	a) Cañeria alimentación PVC de 3/4"	ml	60,00	17.048	1.022.880	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
205	b) Instalación de agua fría en baño con inodoro con cisterna alta y lavatorio, con llave de paso de 1/2" FV	un	1,00	340.950	340.950	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
206	c) Instalación completa hasta el primer registro de desague de baño c/inodoro con cisterna alta y lavatorio	un	1,00	284.125	284.125	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
207	d) Inodoro blanco c/ cisterna alta y tapa plástica; conexión cromada de 0,40	un	1,00	397.775	397.775	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
208	e) Lavatorio mediano losa blanca con pedestal y grifería; conexión cromada de 0,40	un	1,00	427.324	427.324	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
.09	f) Rejilla de piso sifonada 15x15	un	1,00	80.692	80.692	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
210	g) Accesorios de losa blanco (portarrollo: 1 un, media jabonera: 1 un, toallero: 1 un, percha: 1 un)	un	4,00	62.508	250.032	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
211	h) Bajada externa pluvial caño PVC de 100 mm	ml	7,00	22.730	159.110	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
212	i) Caño pluvial de 150 mm	ml	12,60	45.460	572.796	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
213	j) Rejilla pluvial 40x40	un	2,00	170.475	340.950	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
214	k) Registro 50x50	un	2,00	204.570	409.140	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas)									
215	a) Boca de luces c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1", llave unipolar mas tapa	un	3,00	85.238	255.714	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
216	b) Bocas de tomas monofásico c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1", cable de 2 mm2, llave toma corriente con toma de descarga a tierra y cable verde amarillo	un	2,00	90.920	181.840	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
217	c) Boca para teléfono	un	1,00	85.238	85.238	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
218	d) Boca para ventilador de techo	un	1,00	85.238	85.238	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
219	e) Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w	un	4,00	130.698	522.792	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
220	f) Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w	un	4,00	159.110	636.440	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
221	g) Tablero seccional con llaves TM	gl	1,00	181.900	181.900	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
222	h) Acometida eléctrica a la instalación existente y al tablero	gl	1,00	1.136.500	1.136.500	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Pinturas									
223	a) Pared interior al látex acrílico	m2	49,30	25.571	1.260.650	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
224	b) Pared exterior al látex acrílico	m2	97,20	27.844	2.706.437	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
225	c) De losa al látex acrílico	m2	94,00	28.413	2.670.822	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
226	d) De bajada pluvial al sintético	ml	7,00	28.413	198.891	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
227	e) De aberturas al sintético	m2	15,52	32.390	502.693	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Limpieza de obra									
228	a) Limpieza periódica y final de obra con retiro de escombros	gl	1,00	681.900	681.900	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
I	**AREA CASETA DE COMPRESORES DE ESTERILIZACION**									
	Demolición									
229	a) De piso	m2	2,85	5.683	16.197	2,85	0,00	2,85	100,00%	16.197
	Cimiento									
230	a) Viga cadena de H° A° de 13x30	ml	4,90	159.110	779.639	4,90	0,00	4,90	100,00%	779.639
231	b) Excavación para cimiento	m3	0,30	39.778	11.933	0,30	0,00	0,30	100,00%	11.933
	Aislación									
232	a) Horizontal 0,15 "U" invertida (1-3)	ml	4,90	17.048	83.535	4,90	0,00	4,90	100,00%	83.535
	Mampostería									
233	a) De elevación 0,15 ladrillo común	m2	9,50	68.190	647.805	6,17	0,00	6,17	64,95%	420.732
234	b) Envarillado de mampostería con 2 varillas de 8 mm	ml	4,90	6.819	33.413	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Techo									
235	a) Techo de chapa trapezoidal prepintada N° 26 sobre estructura metálica (incluye canaletas y bajada con caño PVC de 100 mm)	m2	3,00	204.570	613.710	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Revoques									
236	a) Pared interior una capa fratachado y filtrado	m2	9,50	26.140	248.330	6,17	0,00	6,17	64,95%	161.284
237	b) Pared exterior c/ hidrófugo fratachado y filtrado	m2	9,50	28.413	269.924	6,17	0,00	6,17	64,95%	175.308
	Contrapiso									
238	a) Cascotes int. 10 cm s/terreno natural	m2	2,85	28.413	80.977	2,85	0,00	2,85	100,00%	80.977
	Piso									
239	a) Alisada de cemento esp. 2 cm fratachado	m2	2,85	34.095	97.171	2,85	0,00	2,85	100,00%	97.171
	Abertura metálica									
240	a) Puerta en chapa doblada de 1,00 x 1,80 con dos hojas de abrir con pasador y porta candado, con rejilla tipo persiana	un	1,00	795.550	795.550	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Instalación eléctrica									
241	a) Linea monofásica para compresor con cable de 2 mm	un	2,00	125.015	250.030	0,00	0,00	0,00	0,00%	-

Vallejos
de Obras

PLANILLA DE MEDICION FINAL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OBRA: LCO N° 24/2016 - "CONSTRUCCION DE TECHO METALICO, MURO DE CONTENCION, EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO"

UBICACIÓN: HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" — **FECHA: 21 FEBRERO**

CONTRATISTA: COTEBRAS S.A. - LIC. HUGO BARCENILLA — **AÑO 2.018**

MONTO DEL CONTRATO: Gs: 645.971.657

		CONTRATO				SEGÚN MEDICION				
ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	ACUMULADO HASTA PRESENTE ACTA	% EJECUTADO	MONTOS EJECUTADOS
242	b) Boca de luces c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1", llave unipolar mas tapa	un	1,00	85.238	85.238	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
243	c) Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w	un	1,00	130.698	130.698	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
244	d) Ducto de caño de PVC de 100 mm, adosado a la mamposteria y sujeto con soportes	ml	12,00	22.730	272.760	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Pinturas									
245	a) Pared interior al látex acrílico	m2	10,00	25.571	255.710	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
246	b) Pared exterior al látex acrílico	m2	15,00	27.844	417.660	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
247	c) De aberturas al sintético	m2	3,60	32.390	116.604	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Tapa de Aluminio									
248	a) Tapa metálica de piso para llave de paso de 20x20	un	2,00	56.825	113.650	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Cartelería									
249	b) Cartelería indicativa en acrílico de 30x20	un	3,00	102.285	306.855	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	Aire Comprimido									
250	c) Manguera de tubo flexible teflonado de 3/8" para aire comprimido	ml	13,00	56.825	738.725	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
251	d) Manguera de tubo flexible de 6 mm para aire comprimido	ml	17,00	34.095	579.615	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
252	e) Conexión rápida de 6 mmx 1/4" para aire comprimido	un	1,00	170.475	170.475	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO) Gs.:				**645.971.657**					**310.127.805**
	ANTICIPO TOPE S/CONTRATO (20%) Gs.:									129.194.331
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (IVA INCLUIDO) Gs.:									180.933.474

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras

TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hende rapera ko'ága guive
construyendo el futuro hoy

Dirección General de Asesoría Jurídica

MEMORANDUM A.J. Nº 399/2018

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

A:	**LIC. SERGIO FORTE, DIRECTOR GENERAL** **DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
DE:	**ABOG. PABLO LEZCANO ROA, DIRECTOR GENERAL** **DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**
Ref.:	**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 24/2016 "CONSTRUCCION DE TECHO METALICO, MURO DE CONTENCION, EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO"- CONTRATO 177/2017**
FECHA:	**27 de febrero de 2018** **SIMESE/19085/18**

Abog. Pablo A. Lezcano R.
Director General
Dirección de Asesoría Jurídica

Tenemos el agrado de dirigirme a Usted con relación a la Nota DRF. Nº 260/2018, a la cual se adjunta la nota, de fecha 20/02/18, presentada por la firma COTEBRAS S.A. sobre la renovación de la vigencia de las pólizas

Al respecto, previo al dictamen, que la dependencia administradora del contrato aclare si se ha realizado la verificación in situ de la obra, a los efectos de la determinación de la cuenta final, y en su caso, la remisión del informe del Fiscal de Obras.

Atentamente.

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCION DE RECURSOS FISICOS - D.G.A.F.

A fiscalizaciones p/ sus efectos -

MESA DE ENTRADA
05 MAR 2018
Nº 2-14/18
Dirección Técnica

MESA DE ENTRADA
02 MAR 2018
Nº 19085/18
Dirección de Recursos Físicos

MESA DE ENTRADA
05 MAR 2018
Nº 19085/18
Firma: Nico
Dirección de Recursos Físicos

0716

Enrique ... - Jefe
U.G.D. D.G.A.F.
M.S.P. y B.S.

Msc. Arq. Leticia Herreros
... Técnica
... Recursos Físicos
02.03.18

A consideración D. Director General

RECIBIDO
01-03-2018
DGAF

... de Gestión Documental
... General de Administración y Finanzas
... de Salud Pública y Bienestar Social

19085

Arq. Cynthia Ramírez
Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Direc: Pettirossi y Brasil - 1º Piso
806
Asunción, Paraguay
Tel. Fax: 021-212

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

NOTA D.R.F. Nº 260/2.018

Asunción, 23 de febrero de 2.018

ABOGADO
PABLO LEZCANO, DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
Presente

Tengo a bien dirigirme a Usted, en el marco de la ***LCO N° 24/2016 "Construcción de Techo Metálico, Muro de Contención, Empedrado Interno y Obras Complementarias para el Hospital General Pediátrico"***, a fin de solicitar parecer con respecto a lo expuesto en la **Nota** presentada por el Sr. Hugo Barcenilla, Director de la Empresa COTEBRAS S.A., en la cual manifiesta "*que visto y considerando el pedido de rescisión de contrato que fuera presentado en esa institución según sello de mesa de entrada número 0017993/2018 de fecha 07/02/2018 y la resolución tomada en reunión mantenida con las partes afectadas al mismo contrato, veo innecesaria la prórroga de las pólizas solicitadas, atendiendo a que las mismas ya fueron renovadas en varias oportunidades, durante el tiempo que se espero el cumplimiento de la obligación contractual de pago de certificado de obra pendientes desde marzo del 2017. De igual manera las mismas siguen vigentes hasta el 01/03/2018*"

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

P/A Msc. Arq. Leticia Herreros, Coordinadora Técnica, Dirección de Recursos Físicos

Arq. Horacio Loizaga
Director
Dirección de Recursos Físicos

Arq. HORACIO LOIZAGA
Director
Director de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

SE ADJUNTA:
- MEMORÁNDUM DRF-UAA N° 28/2018
- NOTA DE LA EMPRESA COTEBRAS S.A DE FECHA 20/02/2018
- COPIA DE MEMORÁNDUM A.J. N° 289/2018
- COPIA DE NOTA DE LA EMPRESA COTEBRAS S.A. DE FECHA 07/02/2018
- COPIA DE POLIZAS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
M.E. Nº 17993/18 Fecha: 27.02.18 Hora:
A: Normas

17993/18
27

ME DRF N° 17993/2018
HL/am
Prov. Arq. Horacio Loizaga

Arq. Cynthia Ramirez
Jefa Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

MEMORÁNDUM DRF - U.A.A. Nº...26.../ 18

A : ARQ. HORACIO LOIZAGA, *DIRECTOR*
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

DE : LIC. HERMÓGENES IBARRA, *ENCARGADO*
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO *(D.R.F.)*

REF. : ***Contrato N° 177/2016 LCO N° 24/2016 "Construcción de Techo Metálico, Muro de Contención, Empedrado Interno y Obras Complementarias para el Hospital General Pediátrico"*** **ID N° 312.284.-**

FECHA: 22 de febrero *de 2.018.-*

Tengo a bien dirigirme a Usted, en relación a la NOTA presentada por Hugo Barcenilla, Director de COTEBRAS S.A., Empresa Contratista del Contrato de referencia, manifestando que visto y considerando el pedido de rescisión de contrato que fuera presentado en esa Institución según sello de mesa de entrada numero 0017993/2018 de fecha 07/02/2018 y la resolución tomada en reunión mantenida con las partes afectadas al mismo contrato, veo innecesaria la prórroga de las pólizas solicitadas, atendiendo que las mismas ya fueron renovadas en varias oportunidades, durante el tiempo que se espero el cumplimiento de la obligación contractual de pago de certificado de obra pendiente desde marzo del 2017.

Al respecto, sugiero que la misma sea remito a la Asesoría Jurídica, a su parecer correspondiente.

Atentamente.

17993/18
Lourdes

Lourdes Franco
Dirección de Recursos Físicos

Arq. HORACIO LOIZAGA
Director
Director de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Arq. Cynthia Ramirez
Jefa Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos

ME N° 17993/18

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021-213.800-204.911
email drfisicos@gmail.com

COTEBRAS S.A.

COMPAÑIA DE TECNOLOGIA Y OBRAS

ORIGINAL

000013

Asunción, 20 de Febrero de 2018.

Señor
Arq. Horacio Loizaga.
Director de Recursos Físicos.
Presente

Ref:. Licitación por Concurso de Ofertas Nro. 24/2016 "CONSTRUCCION DE TECHO METALICO, MURO DE CONTENCION, EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO"

OBJETO: Responder nota D.R.F. N° 223/2018

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de manifestar que visto y considerando el pedido de rescisión de contrato que fuera presentado en esa institución según sello de mesa de entrada numero 0017993/2018 de fecha 07/02/2018 y la resolución tomada en reunión mantenida con las partes afectadas al mismo contrato, veo innecesaria la prórroga de las pólizas solicitadas, atendiendo a que las mismas ya fueron renovadas en varias oportunidades, durante el tiempo que se espero el cumplimiento de la obligación contractual de pago de certificado de obra pendiente desde marzo del 2017. De igual manera las mismas siguen vigentes hasta el 01/03/2018.

Atentamente,

Hugo Barcenilla.
Director
COTEBRAS S.A.

COTEBRAS S.A.
COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA Y OBRAS

Mesa de Entrada
20 FEB 2019
48

20
17993/18

Lourdes Franco
Dirección de Recursos Físicos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS

A UAA-DRF
P/atención URGENTE!

20.02.18.

Msc. Arq. Leticia Herreros
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos

Arq. Cynthia Ramirez
Jefa Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección Técnica
D.R.F.

Brasil 1.130 c/ Rca. de Colombia - Tel.: 215 126 - 223 979
cotebras@cotebras.com.py - www.cotebras.com.py

SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

NOTA DRF Nº 224/2.018.-

Asunción, 16 de febrero de 2.018.-

Arquitecto
Hugo R. Barcenilla, Representante
COTEBRAS S.A., *Empresa Contratista*
Presente

Ref.: Contrato Nº 177/2016 - LCO Nº 24/2016 "CONSTRUCCIÓN DE [illegible] MUTANCO, MURO DE [illegible] OBRAS [illegible] HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" ID Nº 312.2[illegible].-

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia, a fin de solicitar la extensión de las Vigencias de las Pólizas de Fiel Cumplimiento **de Contrato *(Póliza Nº 31.1509.0005307.003)* y la de Anticipo Financiero *(Póliza Nº 31.1506.0001408.004)*,** de la Compañía Aseguradora GRUPO GENERAL DE SEGUROS, las mismas se encuentran próximas a vencer en fecha 01/03/2018.

Cabe resaltar que la presentación oportuna de las garantías constituye una obligación contractual por parte de la Contratista. La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar al Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo Nº 36 de la Ley 2051/03.

Por lo tanto, el plazo para la presentación de las pólizas es de ***48 horas***, después de haber recepcionado la nota.

Sin otro en particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

Recibido por: .....
C.I.: 2922028
Fecha: 19-2-18 Hora: 13:48 Hr
Firma: Simmons Pinto
Sello: Cotebras

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
D.G.A.F.

P/A

Msc. Arq. Leticia Herrera
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físic

Arq. Horacio Loizaga
Director
Dirección de Recursos Físicos

Arq. HORACIO LOIZAGA
Director
Director de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Arq. Cynthia Ramírez
Jefa Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Coordinación Técnica
D.R.F.

000007

[REPORTE DE TRANSMISION]

FEB. 19 2018 09:06AM

NO.	OTRO FACCION	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	HOSPITAL PEDIATR	FEB. 19 09:05AM	01'04	TX	01	OK

Asunción, 16 de febrero de 2.018

SEÑORES
EMPRESA COTEBRAS S.A.
Presente

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar que el **dia miércoles 21 de febrero del corriente año, a las 08:00 Hs**., se apersone en el sitio de obra correspondiente a la ***LCO N°24/2016 "Construcción de Techo Metálico, muro de contención, Empedrado Interno y obras Complementarias para el Hospital General Pediátrico"***, a fin de realizar en forma conjunta con la Fiscal de Obras las mediciones para llevar a cabo la rescisión solicitada.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCION DE RECURSOS FISICOS - D.G.A.F.

P/A Msc. Arq. Leticia Herreros
Coordinadora de Proyectos
Dirección de Recursos Físicos

Arq. Horacio Loizaga
Director
Dirección de Recursos Físicos

Arq. HORACIO LOIZAGA
Director
Director de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

C.C.: LIC. ANGÉLICA MARINA SANABRIA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

Recibido por: Simon Paiva
C.I.: 2.922.028
Fecha: 19/02/18 Hora: 13:49
Firma:
Sello: COTEBRAS SA

HL/om
Prov. Msc. Arq. Leticia Herreros

Recibido por: Fabian Martinez
C.I.: 4.663.408
Fecha: 19-02-18 Hora: 14:43
Firma:
Sello:

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - COORDINACION DE PROYECTOS - D.G.A.F.

Arq. Cynthia Ramirez
Jefa Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos

TESÃI HA TEKO PORÃVE
MUTENONDERA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hande rapera ko aga guive
Construyendo el futuro hoy

Dirección General de Asesoría Jurídica

MEMORANDUM A.J. Nº 289/2018

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

A: **LIC. SERGIO FORTE, DIRECTOR GENERAL**
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: **ABOG. PABLO LEZCANO ROA, DIRECTOR GENERAL**
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Abog. Pablo A. Lezcano Roa
Director General
Dirección de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Ref.: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 24/2016
"CONSTRUCCION DE TECHO METALICO, MURO DE CONTENCION,
EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO"- CONTRATO 177/2017

FECHA: 15 de febrero de 2018 SIMESE 19085/18

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con relación a la Nota DRF. Nº 160/2018, a la cual se adjunta la Nota HGPDAF Nº 070/2018 del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, que pone a conocimiento el informe de la fiscal de obras Mónica Vallejos.

Al respecto, el informe de la Fiscal de Obras señala que no fue posible comunicarse con la contratista, sin embargo, la empresa COTEBRAS S.A. por nota de fecha 7 de febrero de 2018, registrado como expediente SIMESE 17993/2018, solicita la rescisión del contrato por mutuo consentimiento, conforme a la reunión mantenida en su oportunidad en la Dirección General de Asesoría Jurídica. La nota presentada por la citada empresa fue remitida a la Dirección General de Administración y Finanzas por Memorando A.J.Nº 226/2018.

Por tanto, atento a lo expuesto, recomendamos que la dependencia administradora del contrato notifique a la contratista la fecha y hora en que se realizará la verificación in situ de la obra, a los efectos de la determinación de la cuenta final.

Atentamente

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR
DIRECTOR GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

53

19085/18
Lourdes

35

19.085/18
20-02-2018

MESA DE ENTRADA
20 FEB 2018
Firma
Dirección Técnica

Lourdes Franco
Dirección de Recursos Físicos

Consideración
Sr Director Gral

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arq. Cynthia ...
Jefa ...
Dirección ...

Direc: Pettirossi y Brasil – 1° Piso
806
Tel.Fax: 021-212

Asunción, Paraguay

Al Fiscalizaciones
P/registro y seguimiento en base a notificación realizada
(adjuntar copia de NOTIFICACION)

Msc. Arq. Leticia Herreros
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
20.02.18

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
jajapo ñande rapera ko aga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

NOTA D.R.F. N° 160/2.018

Asunción, 09 de febrero de 2.018

Licenciado
Sergio Forte Riquelme; Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Presente

Tengo a bien dirigirme a Usted, a fin de remitir la **Nota H.G.P.D.A.F. N° 070/2018** presentada por la Lic. Angélica Marina Sanabria, Directora Administrativa del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu", en el que hace referencia a la ***LCO N°24/2016 "Construcción de Techo Metálico, muro de contención, Empedrado Interno y obras Complementarias para el Hospital General Pediátrico"*** y remite Memorándum elaborado por la Fiscal de Obras Mónica Vallejos, en el que se informa que la Empresa **no dio cumplimiento a lo acordado en la Reunión** realizada en la **Dirección General de Asesoría Jurídica.**

Se remite la presente para su conocimiento, consideración y en espera de directivas al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos

Arq. Horacio Loizaga
Director
Dirección de Recursos Físicos

Arq. HORACIO LOIZAGA
Director
Director de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

SE ADJUNTA:
- **NOTA H.G.P.D.A.F. N° 070/2018**
- **MEMORÁNDUM ELABORADO POR LA ARQ. MONICA VALLEJOS**

C.C: ABOG. PABLO LEZCANO, DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ, JEFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIONES -DRF

19085/18

ME DRF N° 19085/2018
HL/am
Prov. Msc. Arq. Leticia Herreros

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL D.R.F. Dirección Técnica

Arq. Cynthia Ramírez
Jefa Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — Niños de Acosta Ñu — Hospital General Pediátrico — GOBIERNO NACIONAL — Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

H.G.P.D.A.F Nº 070/2018

San Lorenzo, 08 de febrero de 2018

Arquitecto
Horacio Loizaga, Director
Dirección de Recursos Físicos

Ref.: L.C.O. N° 24/2016.

De mi consideración:

Me dirijo a Ud., en el marco de la **Licitación por Concurso de Ofertas N° 24/2016 "Construcción de Techo Metálico, Muro de Contención, Empedrado Interno y Obras Complementarias para el Hospital General Pediátrico"** , a fin de remitir el **Memorándum de la Fiscal de Obras** de la Institución la **Arq. Mónica Vallejos**, recepcionada en esta Dirección con **Mesa de Entrada N° 245/2017 de fecha 06 de febrero del corriente año**.

En el mismo se informa que la empresa **no dio cumplimiento a lo acordado en la Reunión** realizada en la **Dirección General de Asesoría Jurídica**, se adjunta Memorándum de referencia,

Elevo el informe para los fines en que hubiera lugar.

Sin otro particular, hago oportuna la ocasión para saludarlo atentamente.

Lic. Angélica Marina Sanabria
Directora Administrativa

c.c. archivo

19085/18
Lourdes

Lourdes Fr...
Dirección de Recu...

a Secretaria
P/remitir a DGAF y DGAJ
en espera de Directivas al respecto.-

Arnaldo Bacigalupo C/ Avenida La Victoria TELEFAX: 595-21- 589-008/10 INT. 103 San Lorenzo -Py
Email: hgpediatrico@mspbs.gov.py

09.02.18

Msc. Arq. Leticia Herreros
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos

Con Copia: Dpto. Fiscalización

Jefa Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

COTEBRAS S.A.

COMPAÑIA DE TECNOLOGIA Y OBRAS

ORIGINAL

Asunción, 07 de Febrero de 2018

Señor
Dr. Carlos Morinigo, Ministro
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente

Ref:. Licitación por Concurso de Ofertas Nro. 24/2016 "CONSTRUCCION DE TECHO METALICO, MURO DE CONTENCION, EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO"

OBJETO: SOLICITAR TERMINACION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de solicitar terminación de contrato suscrito entre COTEBRAS S.A. y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas Nro. 24/2016 "CONSTRUCCION DE TECHO METALICO, MURO DE CONTENCION, EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO", conforme a las siguientes consideraciones:

En primer término, conviene hacer saber a la convocante, sobre el Contrato Nro. 177/2017, actualmente se encuentra vigente, y por ende perfectamente aplicable a este caso en particular.

En segundo término, en virtud a la reunión mantenida el día 29 de Enero de 2018, en el despacho del Asesor Legal del Ministerio, Abg. Pablo Lezcano, conjuntamente con el Director Financiero, Lic. Hugo Martínez, y demás funcionarios, se ha convenido luego de un debate sobre la continuidad o no del Contrato ut supra mencionado, a que COTEBRAS S.A., presente un pedido de terminación de contrato por mutuo acuerdo, nota mediante dirigida al Ministro.

En tercer término, con el ánimo de llegar a un acuerdo entre las partes, siendo que a la fecha existe un Certificado de Obras, pendiente de pago desde el mes de Marzo de 2017, por parte de la Convocante, y otro pendiente de elaboración sobre trabajos ya ejecutados por COTEBRAS S.A., propongo un arreglo amistoso, por medio de una TERMINACION POR MUTUO ACUERDO, conforme al Art. 57 inciso b) por mutuo acuerdo de las partes, en concordancia con el Art. 58 de la Ley Nro. 2051/2003 " De Contrataciones Públicas", Los Contratos terminarán: 2. Por acuerdo de partes.

Hugo Barcenilla
Director
COTEBRAS S.A.

COTEBRAS S.A.
COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA Y OBRAS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
SIMESE Nº 17993 FECHA: 07/02/18
HORA: 08:29 FUNC. RESP.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Coordinación Técnica
D.R.F.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arq. [illegible]
Jefa [illegible]
Dirección [illegible]

Brasil 1.130 c/ Rca. de Colombia - Tel.: 215 126 - 223 979
cotebras@cotebras.com.py - www.cotebras.com.py

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MEMORANDUM

A: LIC. ANGELICA SANABRIA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO

DE: ARQ. MONICA VALLEJOS, FISCAL DE OBRAS
OBRAS CIVILES, HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO

REF: LCO N° 24/2016, "CONSTRUCCION DE TECHO METALICO, MURO DE CONTENCION, EMPEDRADO INTERNO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO" – CONTRATO N° 177/2016

FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2.018

Me dirijo a Ud. a fin de comunicar que hasta la fecha no se ha tenido comunicación con la Empresa Contratista Cotebras S. A. respecto a elaborar la cuenta final de la obra de referencia, según la reunión que se ha mantenido en fecha 29 de enero del corriente, en la Dirección Gral. de Asesoría Jurídica, con representantes de la Dirección de Recursos Físicos, del Hospital Pediátrico Acosta Ñu y la Empresa Contratista.

En dicha reunión se acordó que el Contratista junto con esta fiscalización elaborarían la cuenta final de la obra realizando las mediciones in situ (en el Hospital Pediátrico) a fin de tener el monto final para realizar el pago por parte del Ministerio de Salud.
Hasta la fecha el Contratista no se ha acercado al Hospital, ni ha realizado comunicación alguna, para realizar dicho trabajo de medición y planilla final de obra.

A la vez se hace mención que ha quedado pendiente de reparación el muro de contención y vallado, trabajo 100% terminado por parte de la Contratista, que ha sufrido desmoronamiento.

Esta fiscalización pone a su conocimiento la situación expresada más arriba, para lo que hubiere lugar.

Sin otro particular me despido atentamente.

245
06/02/18 11:17
Luis Resquelme

Arq. [illegible]
Jefa Dpto. de [illegible]
Dirección [illegible]

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Coordinación Técnica
H.G.P.

GENERAL SEGUROS

Avda. España Nº 2210 casi América | Teléfono: 20 70 71 | Fax: 234 200
Sitio Web: www.general.com.py | Asunción - Paraguay

000017

Cía.	Sección/Sub-sección	Póliza Nº	Endoso Nº
31	1509 (CAUCION /SUM.Y/O SERV.-GTIA.ADJUD.)	5307	3

Asegurado: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Documento: 80000905-3

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las: 00:00 Hs. del	Vigencia Hasta las: 24:00 Hs. del	Capital Asegurado del Presente Endoso Gs. :
26/12/2017	31/12/2017	01/03/2018	64.597.166

TOMADOR: COTEBRAS S. A.

PRORROGA DE VIGENCIA

Se hace constar por el presente endoso que a pedido del Asegurado, la vigencia de la Póliza del rubro queda prorrogada hasta la fecha que se indica más arriba.

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	TOTALES	64.597.166	345.455

Cuadro de Liquidación de Premio del Endoso		
Prima	Gs.	345.455
Interés p/Financ.	Gs.	0
IVA	Gs.	34.545
Premio	Gs.	380.000

Por lo expuesto el Tomador debe abonar a ésta Compañía el Premio equivalente a la suma de Gs. 380.000 (Guaraníes Trescientos Ochenta Mil)

Las demás Condiciones Particulares y Generales de la presente póliza quedan vigentes y sin modificación alguna.

Hugo D. Barcenilla H.
Director
COTEBRAS S.A.

COTEBRAS S.A.

Lic. Eduardo D. Barrios
Gerente Ag. Mcal. López
GENERAL SEGUROS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION TECNICA